

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

|  | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO |             | CRONOGRAMA EXECUTADO |             | ACUMULADO |             | SALDO   |             |
|--|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
|  |                   | MÊS 22              |             | MÊS 22               |             | %         | Valor (R\$) | %       | Valor (R\$) |
|  |                   | %                   | Valor (R\$) | %                    | Valor (R\$) |           |             |         |             |
| <b>1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b> | <b>363.311,65</b> | 4,13%               | 15.004,55   | 3,93%                | 14.291,44   | 91,36%    | 331.915,31  | 8,64%   | 31.396,34   |
| Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico      | 146.352,68        | 4,17%               | 6.102,91    | 4,17%                | 6.098,03    | 91,67%    | 134.156,63  | 8,33%   | 12.196,06   |
| Engenheiro eletricista                             | 70.336,52         | 4,00%               | 2.813,46    | 3,00%                | 2.110,10    | 90,00%    | 63.302,87   | 10,00%  | 7.033,65    |
| Mestre de Obras                                    | 145.999,55        | 4,17%               | 6.088,18    | 4,17%                | 6.083,31    | 91,67%    | 133.832,92  | 8,33%   | 12.166,63   |
| Placa de Obra                                      | 622,89            | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 622,89      | 0,00%   | 0,00        |
| <b>2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>           | <b>100.108,35</b> | 0,00%               | 0,00        | 0,43%                | 434,62      | 98,70%    | 98.804,48   | 1,30%   | 1.303,87    |
| Caçambas - remoção de entulhos                     | 17.384,90         | 0,00%               | 0,00        | 2,50%                | 434,62      | 92,50%    | 16.081,04   | 7,50%   | 1.303,87    |
| Ligações de água e esgoto                          | 663,65            | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 663,65      | 0,00%   | 0,00        |
| Instalações Provisórias                            | 52.255,38         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 52.255,38   | 0,00%   | 0,00        |
| Locação de Obra                                    | 29.804,42         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 29.804,42   | 0,00%   | 0,00        |
| <b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>                        | <b>35.556,24</b>  | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 35.556,24   | 0,00%   | 0,00        |
| REMOÇÃO CAMADA VEGETAL                             | 6.390,99          | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 6.390,99    | 0,00%   | 0,00        |
| ESCAVAÇÕES   | 13.042,86         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 13.042,86   | 0,00%   | 0,00        |
| REATERRO COMPACTADO                                | 4.518,11          | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 4.518,11    | 0,00%   | 0,00        |
| TERRAPLANAGEM                                      | 11.604,29         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 11.604,29   | 0,00%   | 0,00        |
| <b>4 INFRA-ESTRUTURA</b>                           | <b>360.663,31</b> | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 360.663,31  | 0,00%   | 0,00        |
| Estacas - Fórum                                    | 189.527,31        | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 189.527,31  | 0,00%   | 0,00        |
| Blocos - Fórum                                     | 43.103,96         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 43.103,96   | 0,00%   | 0,00        |
| Baldrames - Fórum                                  | 74.960,68         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 74.960,68   | 0,00%   | 0,00        |
| Estacas, blocos e baldrames - Guarita              | 4.146,29          | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 4.146,29    | 0,00%   | 0,00        |
| ARRIMO   | 48.925,08         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 48.925,08   | 0,00%   | 0,00        |
| <b>5 SUPRA-ESTRUTURA</b>                           | <b>336.619,91</b> | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 336.619,91  | 0,00%   | 0,00        |
| Vergas   | 10.359,68         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 10.359,68   | 0,00%   | 0,00        |
| Pilares - Fórum (pav barrilete)                    | 30.510,87         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 30.510,87   | 0,00%   | 0,00        |
| Vigas - Fórum (pav barrilete)                      | 104.770,15        | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 104.770,15  | 0,00%   | 0,00        |
| Lajes - Fórum (pav barrilete)                      | 167.153,74        | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 167.153,74  | 0,00%   | 0,00        |
| Pilares - Fórum (pav cobertura)                    | 1.262,89          | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 1.262,89    | 0,00%   | 0,00        |
| Vigas - Fórum (pav cobertura)                      | 10.159,63         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 10.159,63   | 0,00%   | 0,00        |
| Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)  | 10.071,72         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 10.071,72   | 0,00%   | 0,00        |
| Pilares, Vigas e Lajes - Guarita                   | 2.331,23          | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 2.331,23    | 0,00%   | 0,00        |
| <b>6 PAREDES E PAINÉIS</b>                         | <b>246.905,88</b> | 1,23%               | 3.025,95    | 0,00%                | 0,00        | 98,77%    | 243.877,63  | 1,23%   | 3.028,24    |
| Alvenarias Fórum                                   | 156.989,21        | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 156.989,21  | 0,00%   | 0,00        |
| Alvenarias Guarita                                 | 3.461,07          | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 3.461,07    | 0,00%   | 0,00        |
| Divisórias Fórum + guarita                         | 86.455,60         | 3,50%               | 3.025,95    | 0,00%                | 0,00        | 96,50%    | 83.427,35   | 3,50%   | 3.028,24    |
| <b>7 ESQUADRIAS</b>                                | <b>363.252,94</b> | 21,13%              | 76.763,77   | 0,00%                | 0,00        | 78,87%    | 286.489,16  | 21,13%  | 76.763,77   |
| Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita            | 76.763,77         | 100,00%             | 76.763,77   | 0,00%                | 0,00        | 0,00%     | 0,00        | 100,00% | 76.763,77   |
| Portas de Alumínio - Fórum + Guarita               | 12.198,48         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 12.198,48   | 0,00%   | 0,00        |
| Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum              | 72.246,07         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 72.246,07   | 0,00%   | 0,00        |
| Janelas em alumínio- Fórum + Guarita               | 132.782,52        | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 132.782,52  | 0,00%   | 0,00        |
| Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita   | 69.262,09         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 69.262,09   | 0,00%   | 0,00        |
| <b>8 COBERTURA</b>                                 | <b>345.533,38</b> | 1,01%               | 3.500,27    | 0,00%                | 0,00        | 98,99%    | 342.033,84  | 1,01%   | 3.499,53    |
| Estrutura de Cobertura - Fórum                     | 144.220,64        | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 144.220,64  | 0,00%   | 0,00        |
| Telhamento - Fórum                                 | 151.843,40        | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 151.843,40  | 0,00%   | 0,00        |
| Arremates de cobertura - Fórum                     | 31.252,41         | 11,20%              | 3.500,27    | 0,00%                | 0,00        | 88,80%    | 27.752,88   | 11,20%  | 3.499,53    |
| Cobertura - Guarita                                | 18.216,93         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 18.216,93   | 0,00%   | 0,00        |
| <b>9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>           | <b>16.095,78</b>  | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 16.095,78   | 0,00%   | 0,00        |
| Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum       | 15.103,82         | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 15.103,82   | 0,00%   | 0,00        |
| Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita     | 991,96            | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 991,96      | 0,00%   | 0,00        |
| <b>10 FORRO</b>                                    | <b>129.435,07</b> | 13,81%              | 17.871,27   | 0,00%                | 0,00        | 86,19%    | 111.565,28  | 13,81%  | 17.869,79   |
| Forro - Fórum                                      | 128.841,43        | 13,41%              | 17.277,64   | 0,00%                | 0,00        | 86,59%    | 111.565,28  | 13,41%  | 17.276,15   |
| Forro - Guarita                                    | 593,64            | 100,00%             | 593,64      | 0,00%                | 0,00        | 0,00%     | 0,00        | 100,00% | 593,64      |
| <b>11 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>                   | <b>65.714,86</b>  | 0,00%               | 0,00        | 0,00%                | 0,00        | 100,00%   | 65.714,86   | 0,00%   | 0,00        |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**  
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**  
 LOCAL: **TOLEDO/PR**  
 ÁREA(m²): **1.520,40**

|   | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO |                  | CRONOGRAMA EXECUTADO |                  | ACUMULADO      |                   | SALDO         |                   |
|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   |                   | MÊS 22              |                  | MÊS 22               |                  | %              | Valor (R\$)       | %             | Valor (R\$)       |
|   |                   | %                   | Valor (R\$)      | %                    | Valor (R\$)      |                |                   |               |                   |
| Chapisco - Fórum  | 3.902,07          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 3.902,07          | 0,00%         | 0,00              |
| Emboço - Fórum  | 33.557,83         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 33.557,83         | 0,00%         | 0,00              |
| Revestimento em azulejos - Fórum                          | 25.901,67         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 25.901,67         | 0,00%         | 0,00              |
| Entelamento para prevenção de trincas - Fórum             | 793,34            | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 793,34            | 0,00%         | 0,00              |
| Revestimentos Guarita                                     | 1.559,95          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 1.559,95          | 0,00%         | 0,00              |
| <b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>                          | <b>55.205,00</b>  | <b>0,00%</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>55.205,00</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       |
| Chapisco - Fórum  | 5.634,76          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 5.634,76          | 0,00%         | 0,00              |
| Emboço - Fórum  | 48.666,02         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 48.666,02         | 0,00%         | 0,00              |
| Chapisco + Emboço - Guarita                               | 904,22            | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 904,22            | 0,00%         | 0,00              |
| <b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>                         | <b>153.773,48</b> | <b>0,09%</b>        | <b>138,89</b>    | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>      | <b>99,91%</b>  | <b>153.637,71</b> | <b>0,09%</b>  | <b>135,77</b>     |
| Piso bruto - Fórum  | 75.675,48         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 75.675,48         | 0,00%         | 0,00              |
| Revestimentos de piso - Fórum                             | 77.161,89         | 0,18%               | 138,89           | 0,00%                | 0,00             | 99,82%         | 77.026,13         | 0,18%         | 135,77            |
| Piso bruto - Guarita                                      | 477,70            | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 477,70            | 0,00%         | 0,00              |
| Revestimentos de piso - Guarita                           | 458,41            | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 458,41            | 0,00%         | 0,00              |
| <b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>                    | <b>39.652,28</b>  | <b>13,04%</b>       | <b>5.169,10</b>  | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>      | <b>86,32%</b>  | <b>34.227,69</b>  | <b>13,68%</b> | <b>5.424,59</b>   |
| Peitoril e Soleiras - Fórum                               | 13.028,06         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 13.028,06         | 0,00%         | 0,00              |
| Rodapés - Fórum   | 25.716,93         | 20,10%              | 5.169,10         | 0,00%                | 0,00             | 79,90%         | 20.547,39         | 20,10%        | 5.169,54          |
| Peitoril e Soleiras - Guarita                             | 652,24            | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 652,24            | 0,00%         | 0,00              |
| Rodapés - Guarita   | 255,05            | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 0,00%          | 0,00              | 100,00%       | 255,05            |
| <b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                    | <b>164.486,74</b> | <b>17,67%</b>       | <b>29.062,05</b> | <b>3,67%</b>         | <b>6.033,69</b>  | <b>86,00%</b>  | <b>141.455,41</b> | <b>14,00%</b> | <b>23.031,33</b>  |
| Pontos água/esgoto - Fórum                                | 25.798,80         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 25.798,80         | 0,00%         | 0,00              |
| Registros - Fórum   | 3.608,41          | 25,00%              | 902,10           | 25,00%               | 902,10           | 100,00%        | 3.608,41          | 0,00%         | 0,00              |
| Louças - Fórum  | 21.033,23         | 5,92%               | 1.245,17         | 5,92%                | 1.245,12         | 100,00%        | 21.033,23         | 0,00%         | 0,00              |
| Metais - Fórum  | 30.623,93         | 80,27%              | 24.581,83        | 11,78%               | 3.606,29         | 31,50%         | 9.647,44          | 68,50%        | 20.976,49         |
| Pontos água/esgoto/registros - Guarita                    | 986,64            | 4,40%               | 43,41            | 0,00%                | 0,00             | 95,60%         | 943,19            | 4,40%         | 43,46             |
| Louças e Metais - Guarita                                 | 1.612,68          | 100,00%             | 1.612,68         | 0,00%                | 0,00             | 0,00%          | 0,00              | 100,00%       | 1.612,68          |
| Alimentação/distribuição de água fria                     | 20.468,64         | 2,02%               | 413,47           | 1,37%                | 280,17           | 99,35%         | 20.335,74         | 0,65%         | 132,90            |
| Rede de drenagem e captação pluvial                       | 49.697,40         | 0,53%               | 263,40           | 0,00%                | 0,00             | 99,47%         | 49.431,59         | 0,53%         | 265,80            |
| Rede de coleta esgoto                                     | 10.657,01         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 10.657,01         | 0,00%         | 0,00              |
| <b>16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)</b> | <b>246.877,53</b> | <b>0,00%</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>      | <b>24,10%</b>  | <b>59.486,17</b>  | <b>75,90%</b> | <b>187.391,36</b> |
| Drenos  | 7.121,79          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 7.121,79          | 0,00%         | 0,00              |
| Redes   | 82.775,89         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 63,26%         | 52.364,39         | 36,74%        | 30.411,51         |
| Equipamentos  | 156.979,85        | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 0,00%          | 0,00              | 100,00%       | 156.979,85        |
| <b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>       | <b>35.289,12</b>  | <b>20,02%</b>       | <b>7.064,88</b>  | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>      | <b>79,98%</b>  | <b>28.222,98</b>  | <b>20,02%</b> | <b>7.066,15</b>   |
| Instalações de prevenção de incêndio                      | 35.289,12         | 20,02%              | 7.064,88         | 0,00%                | 0,00             | 79,98%         | 28.222,98         | 20,02%        | 7.066,15          |
| <b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>                  | <b>356.877,84</b> | <b>24,01%</b>       | <b>85.682,43</b> | <b>10,09%</b>        | <b>36.012,72</b> | <b>80,42%</b>  | <b>286.998,05</b> | <b>19,58%</b> | <b>69.879,79</b>  |
| Paisagismo  | 11.627,52         | 0,00%               | 0,00             | 13,94%               | 1.620,54         | 56,27%         | 6.542,30          | 43,73%        | 5.085,22          |
| Estacionamento pavimentado                                | 113.960,75        | 45,26%              | 51.578,64        | 19,75%               | 22.511,36        | 74,50%         | 84.895,44         | 25,50%        | 29.065,31         |
| Rampa e escada de acesso ao estacionamento                | 7.787,23          | 45,51%              | 3.543,97         | 45,51%               | 3.544,29         | 100,00%        | 7.787,23          | 0,00%         | 0,00              |
| Calçadas internas   | 40.676,76         | 72,01%              | 29.291,33        | 0,00%                | 0,00             | 27,99%         | 11.386,76         | 72,01%        | 29.290,00         |
| hall/escada acesso secundário ao imóvel                   | 2.826,42          | 44,88%              | 1.268,50         | 44,88%               | 1.268,38         | 100,00%        | 2.826,42          | 0,00%         | 0,00              |
| Gradil fechamento do terreno                              | 107.556,40        | 0,00%               | 0,00             | 6,57%                | 7.068,16         | 96,63%         | 103.937,06        | 3,37%         | 3.619,34          |
| Muro de fechamento do terreno                             | 69.622,84         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 100,00%        | 69.622,84         | 0,00%         | 0,00              |
| Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio    | 2.819,93          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 0,00%          | 0,00              | 100,00%       | 2.819,93          |
| <b>19 PINTURAS</b>  | <b>166.718,18</b> | <b>0,00%</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>      | <b>86,97%</b>  | <b>144.993,79</b> | <b>13,03%</b> | <b>21.724,39</b>  |
| PINTURA EM MUROS E ARRIMOS                                | 8.889,75          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 95,00%         | 8.445,26          | 5,00%         | 444,49            |
| PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES                 | 9.578,02          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 50,00%         | 4.789,01          | 50,00%        | 4.789,01          |
| PINTURA EM PISO   | 1.752,09          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 0,00%          | 0,00              | 100,00%       | 1.752,09          |
| PINTURA EM PAREDES INTERNAS                               | 73.230,08         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 95,18%         | 69.703,26         | 4,82%         | 3.526,81          |
| PINTURA EM PAREDES EXTERNAS                               | 35.910,31         | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 96,33%         | 34.591,20         | 3,67%         | 1.319,11          |
| PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA                              | 7.737,96          | 0,00%               | 0,00             | 0,00%                | 0,00             | 0,00%          | 0,00              | 100,00%       | 7.737,96          |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**  
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**  
 LOCAL: **TOLEDO/PR**  
 ÁREA(m²): **1.520,40**

|                    | VALOR TOTAL<br>(R\$)  | CRONOGRAMA<br>PREVISTO |                   | CRONOGRAMA<br>EXECUTADO           |                  | ACUMULADO      |                      | SALDO          |                   |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
|                    |   | MÊS 22                 |                   | MÊS 22                            |                  | %              | Valor<br>(R\$)       | %              | Valor<br>(R\$)    |
|                    |   | %                      | Valor<br>(R\$)    | %                                 | Valor<br>(R\$)   |                |                      |                |                   |
|                    | 27.160,04   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 100,00%        | 27.160,04            | 0,00%          | 0,00              |
|                    | 2.459,93  | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 12,40%         | 305,01               | 87,60%         | 2.154,92          |
| <b>20</b>          | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  | <b>0,00%</b>           | <b>0,00</b>       | <b>23,73%</b>                     | <b>3.455,69</b>  | <b>58,46%</b>  | <b>8.512,07</b>      | <b>41,54%</b>  | <b>6.048,49</b>   |
|                    | Mastros para bandeira   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%        | 3.875,98          |
|                    | Banco de Concreto + bicicletário                                      | 0,00%                  | 0,00              | 20,45%                            | 558,63           | 20,45%         | 558,63               | 79,55%         | 2.172,51          |
|                    | Escada Marinheiro   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 100,00%        | 5.056,38             | 0,00%          | 0,00              |
|                    | Paraciclo   | 0,00%                  | 0,00              | 100,00%                           | 2.897,06         | 100,00%        | 2.897,06             | 0,00%          | 0,00              |
| <b>21</b>          | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>  | <b>0,00%</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> | <b>3.520,68</b>   |
|                    | Limpeza final da obra   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%        | 3.520,68          |
| <b>22</b>          | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  | <b>20,97%</b>          | <b>122.998,15</b> | <b>4,37%</b>                      | <b>25.651,05</b> | <b>70,54%</b>  | <b>413.831,63</b>    | <b>29,46%</b>  | <b>172.850,79</b> |
|                    | ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA                     | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 100,00%        | 877,03               | 0,00%          | 0,00              |
|                    | ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA             | 43,66%                 | 16.736,48         | 35,00%                            | 13.416,47        | 91,34%         | 35.014,75            | 8,66%          | 3.318,91          |
|                    | INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)       | 3,04%                  | 1.287,43          | 0,00%                             | 0,00             | 96,96%         | 41.063,55            | 3,04%          | 1.286,13          |
|                    | INFRAESTRUTURA INTERNA  | 5,27%                  | 3.117,15          | 0,00%                             | 0,00             | 94,73%         | 56.033,08            | 5,27%          | 3.115,85          |
|                    | CABEAMENTO ELÉTRICO   | 33,18%                 | 78.922,05         | 0,50%                             | 1.197,35         | 67,32%         | 160.129,16           | 32,68%         | 77.731,16         |
|                    | INTERRUPTORES E TOMADAS   | 50,00%                 | 5.661,16          | 37,39%                            | 4.233,15         | 37,39%         | 4.233,15             | 62,61%         | 7.089,16          |
|                    | POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS  | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%        | 28.201,68         |
|                    | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS                                       | 18,65%                 | 17.273,88         | 7,35%                             | 6.804,08         | 88,70%         | 82.154,15            | 11,30%         | 10.467,21         |
|                    | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS                                       | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%        | 29.384,75         |
|                    | QUADROS ELÉTRICOS   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 73,69%         | 34.326,76            | 26,31%         | 12.255,93         |
| <b>23</b>          | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>       | <b>0,00%</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>95,46%</b>  | <b>29.601,99</b>     | <b>4,54%</b>   | <b>1.406,91</b>   |
|                    | ATERRAMENTO   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 100,00%        | 16.747,30            | 0,00%          | 0,00              |
|                    | CAPTAÇÃO E DESCIDAS   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 100,00%        | 12.854,69            | 0,00%          | 0,00              |
|                    | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%        | 1.406,91          |
| <b>24</b>          | <b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>                  | <b>12,16%</b>          | <b>12.180,01</b>  | <b>12,76%</b>                     | <b>12.778,13</b> | <b>61,79%</b>  | <b>61.877,01</b>     | <b>38,21%</b>  | <b>38.264,61</b>  |
|                    | INFRAESTRUTURA EXTERNA  | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 100,00%        | 17.415,08            | 0,00%          | 0,00              |
|                    | INFRAESTRUTURA INTERNA  | 20,43%                 | 2.132,13          | 0,00%                             | 0,00             | 79,57%         | 8.304,59             | 20,43%         | 2.131,68          |
|                    | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO                         | 30,06%                 | 10.047,88         | 0,00%                             | 0,00             | 69,94%         | 23.379,20            | 30,06%         | 10.046,87         |
|                    | TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS   | 0,00%                  | 0,00              | 53,61%                            | 3.240,17         | 53,61%         | 3.240,17             | 46,39%         | 2.803,80          |
|                    | ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%        | 882,05            |
|                    | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS  | 0,00%                  | 0,00              | 33,31%                            | 9.537,97         | 33,31%         | 9.537,97             | 66,69%         | 19.095,97         |
|                    | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%        | 3.304,24          |
| <b>25</b>          | <b>SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO</b> | <b>44,49%</b>          | <b>6.255,94</b>   | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>55,51%</b>  | <b>7.804,70</b>      | <b>44,49%</b>  | <b>6.256,48</b>   |
|                    | INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO   | 28,28%                 | 3.077,69          | 0,00%                             | 0,00             | 71,72%         | 7.804,70             | 28,28%         | 3.078,23          |
|                    | CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS                                     | 100,00%                | 3.178,25          | 0,00%                             | 0,00             | 0,00%          | 0,00                 | 100,00%        | 3.178,25          |
| <b>26</b>          | <b>1º TERMO ADITIVO</b>   | <b>0,00%</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>44.124,90</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       |
|                    | ESCAVAÇÕES  | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 100,00%        | 9.625,60             | 0,00%          | 0,00              |
|                    | REATERRO COMPACTADO   | 0,00%                  | 0,00              | 0,00%                             | 0,00             | 100,00%        | 34.499,30            | 0,00%          | 0,00              |
| <b>TOTAL (R\$)</b> |   | <b>8,79%</b>           | <b>384.717,27</b> | <b>2,25%</b>                      | <b>98.657,34</b> | <b>84,53%</b>  | <b>3.699.314,90</b>  | <b>15,47%</b>  | <b>676.862,88</b> |
|                    |   |                        |                   | <b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>    |                  | <b>59,57%</b>  | <b>R\$ 58.770,18</b> |                |                   |
|                    |   |                        |                   | <b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b> |                  | <b>40,43%</b>  | <b>R\$ 39.887,16</b> |                |                   |
|                    |   |                        |                   | <b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>      |                  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 98.657,34</b> |                |                   |