

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO			
			MÊS 15		MÊS 15		ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	20.243,73	5,54%	20.243,73	5,54%	304.389,92	60.731,18
	%	100,00%					83,37%	16,63%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	5,56%	6.417,38	5,56%	96.260,76	19.252,15
	%	100,00%					83,33%	16,67%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	6.417,38	5,56%	6.417,38	5,56%	96.260,76	19.252,15
	%	100,00%					83,33%	16,67%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	5,56%	7.408,96	5,56%	111.134,39	22.226,88
	%	100,00%					83,33%	16,67%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	734,02	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.480,81	4.156,26
	%	100,00%					78,83%	21,17%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34				0,00%	1.919,34	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36				0,00%	2.491,36	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96				0,00%	7.325,96	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16				0,00%	3.744,16	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50				0,00%	0,00	3.474,50
	%	100,00%					0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76				0,00%	0,00	681,76
	%	100,00%					0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	0,00	0,00%	4.371,99	1,92%	227.895,98	84,69
	%	100,00%					99,96%	0,04%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95				0,00%	14.351,95	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98				0,00%	5.375,98	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17				0,00%	18.431,17	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53				0,00%	709,53	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43				0,00%	8.020,43	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97				0,00%	20.879,26	84,71
	%	100,00%					99,60%	0,40%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12				0,00%	6.743,12	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14				0,00%	22.942,14	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12				0,00%	11.550,12	0,00
	%	100,00%					100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00%		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 15	MÊS 15	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		2.074,15	4.135,21	0,00
%	100,00%		50,16%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		513,36	20.719,88	0,00
%	100,00%		2,48%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		1.784,48	5.263,70	0,00
%	100,00%		33,90%	100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39	11.361,93	11.361,92	239.546,48	-0,09
	100,00%	4,74%	4,74%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53			14.965,56	-0,03
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS	4.688,15			4.688,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98			19.896,98	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS	779,79			779,79	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	7.836,19			7.836,19	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FORROS	23.172,73			23.172,73	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48			7.977,48	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS	24.900,48			24.900,48	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81			16.436,87	-0,06
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	1.322,42	1.322,42	4.135,20	0,00
%	100,00%	31,98%	31,98%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	6.315,46	6.315,46	20.719,87	0,00
%	100,00%	30,48%	30,48%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		385,56	385,56	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 15	MÊS 15	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	3.338,48	3.338,48	5.263,70	0,00
	%	100,00%	63,42%	63,42%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
5	FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	8.433,70	8.433,69	232.877,58	0,00
	%	100,00%	3,62%	3,62%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57			14.691,57	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.348,74			5.348,74	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.982,37			20.982,37	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73			6.406,73	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.633,00			22.633,00	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78			16.761,78	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	1.813,60	1.813,60	4.135,20	0,00
	%	100,00%	43,86%	43,86%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	1.356,39	1.356,39	20.719,87	0,00
	%	100,00%	6,55%	6,55%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70	5.263,70	5.263,70	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 15	MÊS 15	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
6	FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	14.372,72	9.846,94	230.788,04	4.525,78
	%	100,00%	6,11%	4,18%	98,08%	1,92%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			14.702,82	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.380,76			5.380,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.921,32			20.921,32	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	4.525,78		1.907,98	4.525,78
	%	100,00%	70,34%	0,00%	29,66%	70,34%
	PINTURAS	22.698,03			22.698,03	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75			19.123,75	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	1.813,60	1.813,60	4.135,20	0,00
	%	100,00%	43,86%	43,86%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	2.618,70	2.618,70	20.719,87	0,00
	%	100,00%	12,64%	12,64%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	150,94	150,94	3.570,90	0,00
	%	100,00%	4,23%	4,23%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70	5.263,70	5.263,70	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	212.275,67	106.547,70	145.510,89	105.727,97
	%	100,00%	84,49%	42,41%	57,92%	42,08%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60	7.696,61	7.696,61	15.393,60	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	4.861,02	2.756,52	2.756,52	4.861,02	0,00
	%	100,00%	56,71%	56,71%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46	20.399,46	10.199,73	10.199,73	10.199,73
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	VERGAS	779,79	779,79	389,90	389,90	389,90
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90	8.912,90	4.456,45	4.456,45	4.456,45
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	FORROS	23.160,95	23.160,95	11.580,48	11.580,48	11.580,48
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09	8.131,09	4.065,55	4.065,55	4.065,55

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO			
			MÊS 15	MÊS 15	ACUMULADO	SALDO	
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
PINTURAS		27.521,95	27.521,95	13.116,26	13.116,26	14.405,68	
	%	100,00%	100,00%	47,66%	47,66%	52,34%	
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83	23.185,83	10.962,41	10.962,41	12.223,43	
	%	100,00%	100,00%	47,28%	47,28%	52,72%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	3.942,42	3.942,42	4.135,20	0,00	
	%	100,00%	95,34%	95,34%	100,00%	0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	6.628,64	3.100,48	10.993,37	3.528,16	
	%	100,00%	45,65%	21,35%	75,70%	24,30%	
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	28.038,40	10.926,03	17.112,39	17.112,37	
	%	100,00%	81,92%	31,92%	50,00%	50,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	2.758,28	705,17	2.053,11	2.053,11	
	%	100,00%	67,17%	17,17%	50,00%	50,00%	
COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	20.719,87	11.090,32	11.090,32	9.629,55	
	%	100,00%	100,00%	53,53%	53,53%	46,47%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	12.564,13	4.696,73	5.811,75	7.867,40	
	%	100,00%	91,85%	34,33%	42,49%	57,51%	
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,89	0,00	
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	192,78	192,78	385,56	0,00	
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	3.570,90	1.785,45	1.785,45	1.785,45	
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	1.045,32		7.746,07	1.045,32	
	%	100,00%	11,89%	0,00%	88,11%	11,89%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	3.212,26	1.439,07	1.773,19	1.773,19	
	%	100,00%	90,58%	40,58%	50,00%	50,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	559,13	279,57	279,57	279,57	
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	5.263,70	2.631,85	2.631,85	2.631,85	
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56	1.234,71	533,93	700,78	700,78	
	%	100,00%	88,10%	38,10%	50,00%	50,00%	
8	FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO	240.347,99	5.399,54	4.366,73	239.315,20	1.032,80	
	%	100,00%	2,25%	1,82%	99,57%	0,43%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
PINTURAS		24.940,23	1.032,81		23.907,42	1.032,81	
	%	100,00%	4,14%		95,86%	4,14%	
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	304,26	304,26	4.135,20	0,00	
	%	100,00%	7,36%		100,00%	0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00	
	%	100,00%			100,00%	0,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 15	MÊS 15	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	4.062,47	4.062,47	5.263,70	0,00
	%	100,00%	77,18%		100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
9	FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO	246.973,44	246.449,85	114.807,19	115.330,78	131.642,65
	%	100,00%	99,79%	46,49%	46,70%	53,30%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92	14.701,92	14.701,92	14.701,92	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.378,21	5.378,21	5.378,21	5.378,21	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17	18.431,17	18.431,17	18.431,17	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53	709,53	709,53	709,53	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	8.020,43		0,00	8.020,43
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.844,88	20.844,88		0,00	20.844,88
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.539,15	6.539,15		0,00	6.539,15
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.215,54	23.215,54		0,00	23.215,54
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	30.240,35	30.240,35	1.458,70	1.458,70	28.781,65
	%	100,00%	100,00%	4,82%	4,82%	95,18%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	4.135,20	4.135,20	4.135,20	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	14.521,53	14.521,53	14.521,53	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	34.224,76	34.224,76	34.224,76	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	4.106,22	3.996,45	3.996,45	109,77
	%	100,00%	100,00%	97,33%	97,33%	2,67%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	20.719,87	0,00	0,00	20.719,88
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	13.679,14	0,00	0,00	13.679,15
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	3.463,31	3.053,02	3.576,61	410,29
	%	100,00%	86,87%	76,58%	89,71%	10,29%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	385,56	0,00	0,00	385,56
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	3.570,90	2.569,87	2.569,87	1.001,03
	%	100,00%	100,00%	71,97%	71,97%	28,03%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	8.791,39	8.791,39	8.791,39	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.546,38	2.835,45	2.835,45	710,94
	%	100,00%	100,00%	79,95%	79,95%	20,05%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13	0,00	0,00	559,14
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 15	MÊS 15	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70	0,00	0,00	5.263,70
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.401,56	0,00	0,00	1.401,56
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	7.124,14	6.091,24	239.496,98	1.032,91
	%	100,00%	2,96%	2,53%	99,57%	0,43%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18	1.074,63	1.074,63	18.126,18	0,00
	%	100,00%	5,93%	5,93%	100,00%	0,00%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07	1.032,91		24.168,16	1.032,91
	%	100,00%	4,10%	0,00%	95,90%	4,10%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.109,96	2.109,96	4.135,20	0,00
	%	100,00%	51,02%	51,02%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.984,46	1.984,46	3.570,90	0,00
	%	100,00%	55,57%	55,57%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	922,19	922,19	5.263,70	0,00
	%	100,00%	17,52%	17,52%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	116.199,63	0,00	0,00	245.917,52
	%	100,00%	47,25%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85	13.304,85		0,00	13.304,85
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	3.559,77	3.559,77		0,00	3.559,77
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58	14.835,58		0,00	14.835,58
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15	460,15		0,00	460,15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 15	MÊS 15	MÊS 15	MÊS 15	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		10.788,99	10.788,99			0,00	10.788,99		10.788,99	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
FORROS		23.763,76	23.763,76			0,00	23.763,76		23.763,76	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		8.171,88	0,00			0,00	8.171,88		8.171,88	
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		23.211,55	0,00			0,00	23.211,55		23.211,55	
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		28.928,73	0,00			0,00	28.928,73		28.928,73	
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	2.481,12			0,00	4.135,20		4.135,20	
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	10.165,07			0,00	14.521,53		14.521,53	
	%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	17.112,38			0,00	34.224,76		34.224,76	
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	1.231,87			0,00	4.106,22		4.106,22	
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	6.215,96			0,00	20.719,87		20.719,87	
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	4.103,74			0,00	13.679,14		13.679,14	
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90	0,00			0,00	3.986,90		3.986,90	
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA										
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	231,33			0,00	385,56		385,56	
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.785,45			0,00	3.570,90		3.570,90	
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	3.516,56			0,00	8.791,39		8.791,39	
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	1.063,91			0,00	3.546,38		3.546,38	
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	0,00			0,00	559,13		559,13	
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	1.579,11			0,00	5.263,70		5.263,70	
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56	0,00			0,00	1.401,56		1.401,56	
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO		250.361,15	0,00	0,00	0,00	250.361,15	0,00	250.361,15	0,00	250.361,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.756,30				0,00	14.756,30		14.756,30	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
PISOS		5.319,26				0,00	5.319,26		5.319,26	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17				0,00	18.431,17		18.431,17	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS		709,53				0,00	709,53		709,53	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		15.000,23				0,00	15.000,23		15.000,23	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
FORROS		19.439,40				0,00	19.439,40		19.439,40	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.271,08				0,00	6.271,08		6.271,08	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		22.534,80				0,00	22.534,80		22.534,80	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		29.007,12				0,00	29.007,12		29.007,12	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20				0,00	4.135,20		4.135,20	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53				0,00	14.521,53		14.521,53	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76				0,00	34.224,76		34.224,76	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 15		MÊS 15		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00		4.106,22	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00		20.719,87	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00		13.679,14	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00		3.986,90	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00		385,56	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00		3.570,90	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00		8.791,39	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00		3.546,38	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00		559,13	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00		5.263,70	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00		1.401,56	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85		127.696,53		10.497,46	189.170,30		120.958,55	
%	100,00%		41,18%		3,38%	61,00%		39,00%	
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65					5.319,65		0,00	
%	100,00%					100,00%		0,00%	
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		31.778,79		2.974,43	14.691,27		28.804,36	
%	100,00%		73,06%		6,84%	33,78%		66,22%	
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49					0,00		3.759,49	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07		48.292,94		0,00	38.708,13		48.292,94	
%	100,00%		55,51%		0,00%	44,49%		55,51%	
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50		34.724,50		0,00	0,00		34.724,50	
%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%		100,00%	
FUNDOS VM400	41.052,04		5.377,25		0,00	35.674,79		5.377,25	
%	100,00%		13,10%		0,00%	86,90%		13,10%	
COBERTURA VM362	94.776,47		7.523,03		7.523,03	94.776,47		0,00	
%	100,00%		7,94%		7,94%	100,00%		0,00%	
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00		0,00	1.624,48		0,00	
%	100,00%		0,00%		0,00%	100,00%		0,00%	
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48					1.624,48		0,00	
%	100,00%					100,00%		0,00%	
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55		0,00		0,00	16.308,89		6.306,66	
%	100,00%		0,00%		0,00%	72,11%		27,89%	
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55					16.308,89		6.306,66	
%	100,00%					72,11%		27,89%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 15	MÊS 15	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	34.175,51	0,00	98.047,56	34.175,51
	%	100,00%	25,85%	0,00%	74,15%	25,85%
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 07	17.673,71	17.673,71		0,00	17.673,71
	%	100,00%	100,00%		0,00%	100,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			0,00	16.501,80
	%	100,00%	16.501,80 100,00%		0,00%	100,00%
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	7.810,66	50.224,35	38.898,84
	%	100,00%	0,00%	8,76%	56,35%	43,65%
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		7.810,66	50.224,35	38.898,84
	%	100,00%		8,76%	56,35%	43,65%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00	0,00	804,66
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00	804,66
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	763,45	4.580,70	3.053,82
	%	100,00%		10,00%	60,00%	40,00%
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		763,45	4.580,70	3.053,82
	%	100,00%		10,00%	60,00%	40,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	803.732,93	305.142,71	2.350.588,94	1.009.410,86
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	23,92%	9,08%	69,96%	30,04%

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 145.522,56
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 159.620,15
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 305.142,71