

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
Al-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
ÁREA: 629,85
A. Terreno: 4.125,00

CRONOGRAMA DA OBRA - (PARA CONTRATADA FAZER AS ALTERAÇÕES PARA 8ª ETAPA)

VALOR TOTAL (R\$)		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Total	%										
	Escada Marinho	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.173,60	100,00%									
	Paracido	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.914,13	100,00%									
	Escada de Madeira para o Reservatório	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$239,85	100,00%									
	Bate-Cadeira	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.003,52	100,00%									
21	LIMPEZA DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.007,14	100,00%									
	Limpeza final da obra	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.007,14	100,00%									
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$982,53	0,00%	R\$0,00	1,17%	R\$3.427,47	3,25%	R\$9.523,94	44,46%	R\$130.107,52	49,46%	R\$144.751,10	1,32%	R\$3.862,38	R\$292.654,93	100,00%		
	Entradas de Energia Elétrica	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	8,76%	R\$982,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	91,24%	R\$10.233,10		R\$0,00	R\$11.215,63	100,00%		
	Ramal Alimentador - TRT e PAB - Infraestrutura e Cabeamento	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,71%	R\$1.468,08	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$34.287,40	58,29%	R\$49.963,02		R\$0,00	R\$85.718,49	100,00%		
	Iluminação e Portão Externos - Infraestrutura e Cabeamento	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$8.020,04	50,00%	R\$8.020,04		R\$0,00	R\$16.040,07	100,00%		
	Infraestrutura Interna	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	7,41%	R\$1.959,39	36,03%	R\$9.523,94	30,00%	R\$7.929,82	26,56%	R\$7.019,60		R\$0,00	R\$26.432,75	100,00%		
	Cabeamento Elétrico Interno	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$33.593,27	50,00%	R\$33.593,27		R\$0,00	R\$67.186,54	100,00%		
	Tomadas e Interruptores	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.851,06	50,00%	R\$2.851,06		R\$0,00	R\$5.702,12	100,00%		
	Colunas Técnicas e Acessórios	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$8.384,51	50,00%	R\$8.384,51		R\$0,00	R\$16.769,02	100,00%		
	Iluminação Interna e Acessórios	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$0.824,13	50,00%	R\$0.824,13		R\$0,00	R\$41.648,26	100,00%		
	Iluminação Externa e Acessórios	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$0,00	50,00%	R\$3.862,38	50,00%	R\$3.862,38	R\$7.724,76	100,00%		
	Quadros Elétricos	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$14.217,30		R\$0,00		R\$0,00	R\$14.217,30	100,00%		
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$21.344,79	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$21.344,79	100,00%		
	Aterramento	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.756,85		R\$0,00		R\$0,00	R\$12.756,85	100,00%		
	Captação e Descidas	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.178,43		R\$0,00		R\$0,00	R\$7.178,43	100,00%		
	Equipotencialização	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.409,52		R\$0,00		R\$0,00	R\$1.409,52	100,00%		
24	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	42,24%	R\$18.221,43	45,74%	R\$19.732,37	12,02%	R\$5.184,16	R\$43.137,97	100,00%		
	Infraestrutura Externa	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.761,30	50,00%	R\$1.761,30		R\$0,00	R\$3.522,60	100,00%		
	Infraestrutura Interna	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.714,70	50,00%	R\$2.714,70		R\$0,00	R\$5.429,39	100,00%		
	Cabeamento Lógico, Alarme e Sonorização	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$9.160,76	50,00%	R\$9.160,76		R\$0,00	R\$18.321,53	100,00%		
	Tomadas e Acessórios de Rede Lógica	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.922,01	50,00%	R\$1.922,01		R\$0,00	R\$3.844,02	100,00%		
	Acessórios de Sonorização	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.623,39		R\$0,00		R\$0,00	R\$5.623,39	100,00%		
	Quadros, Racks e Acessórios	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$2.662,66	40,00%	R\$3.550,22	30,00%	R\$2.662,66	R\$8.875,54	100,00%		
	Certificação da Rede Lógica	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.521,50	R\$2.521,50	100,00%		
TOTAL (R\$)																				2.281.665,27	100,00%		
		Exc:	114.392,84	Exc:	97.684,78	Exc:	107.210,80	Exc:	111.126,06	Exc:	100.841,19	Exc:	347.433,37	Exc:	192.279,20	Exc:	494.421,02	Exc:	483.721,00	Exc:	232.555,02	2.281.665,27	100,00%
		% Exc:	5,01%	% Exc:	4,28%	% Exc:	4,70%	% Exc:	4,87%	% Exc:	4,42%	% Exc:	15,23%	% Exc:	8,43%	% Exc:	21,67%	% Exc:	21,20%	% Exc:	10,19%		
		Acm:	114.392,84	Acm:	212.077,62	Acm:	319.288,41	Acm:	430.414,47	Acm:	531.255,66	Acm:	878.689,03	Acm:	1.070.968,24	Acm:	1.565.389,25	Acm:	2.049.110,25	Acm:	2.281.665,27		
		% Acm:	5,01%	% Acm:	9,29%	% Acm:	13,99%	% Acm:	18,86%	% Acm:	23,28%	% Acm:	38,51%	% Acm:	46,94%	% Acm:	68,61%	% Acm:	89,81%	% Acm:	100,00%		