

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
 AI-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
 ÁREA: 629,85
 A. Terreno: 4.125,00

CRONOGRAMA DA OBRA

	VALOR TOTAL (R\$)	Mês																		Total	%				
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11													
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	212.271,41	10,34%	R\$21.955,97	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	0,00%	R\$0,00	R\$212.271,41	100,00%				
Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico - período integral	117.772,50	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25		R\$0,00	R\$117.772,50	100,00%		
Mestre de Obras - período integral	93.689,10	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91		R\$0,00	R\$93.689,10	100,00%		
Placa de Obra	809,81	100,00%	R\$809,81		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	R\$809,81	100,00%		
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	41.988,36	69,00%	R\$28.970,29	13,27%	R\$5.570,32	0,70%	R\$295,20	0,00%	R\$295,20	1,41%	R\$590,40	2,46%	R\$1.033,20	3,08%	R\$1.291,50	2,46%	R\$1.033,20	3,69%	R\$1.549,80	3,08%	R\$1.291,50	0,16%	R\$67,75	R\$41.988,36	100,00%
Caçambas - remoção de entulhos	7.380,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,00%	R\$295,20	4,00%	R\$295,20	8,00%	R\$590,40	14,00%	R\$1.033,20	17,50%	R\$1.291,50	14,00%	R\$1.033,20	21,00%	R\$1.549,80	17,50%	R\$1.291,50		R\$0,00	R\$7.380,00	100,00%
Ligações de água e esgoto	1.619,07	0,00%	R\$0,00	95,82%	R\$1.551,32	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	4,18%	R\$67,75	R\$1.619,07	100,00%
Instalações Provisórias	21.037,57	80,90%	R\$17.018,57	19,10%	R\$4.019,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$21.037,57	100,00%
Locação de Obra	5.430,76	100,00%	R\$5.430,76		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$5.430,76	100,00%
Tapume	6.520,96	100,00%	R\$6.520,96		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$6.520,96	100,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA	12.784,40	33,78%	R\$4.318,78	0,00%	R\$0,00	52,07%	R\$6.656,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,00%	R\$766,72	8,16%	R\$1.042,61	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$12.784,40	100,00%
Remoção da camada vegetal	4.318,78	100,00%	R\$4.318,78		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$4.318,78	100,00%
Escavações	6.229,40		R\$0,00		R\$0,00	75,39%	R\$4.696,19	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	12,31%	R\$766,72	12,30%	R\$766,49	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$6.229,40	100,00%
Reaterro compactado	2.236,22		R\$0,00		R\$0,00	87,65%	R\$1.960,10	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	12,35%	R\$276,12	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$2.236,22	100,00%
4 INFRA-ESTRUTURA	130.618,95	45,28%	R\$59.147,80	49,14%	R\$64.192,23	5,57%	R\$7.278,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$130.618,95	100,00%
Estacas Armadas	60.964,02	97,02%	R\$59.147,80	2,98%	R\$1.816,22	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$60.964,02	100,00%
Blocos	33.260,31		R\$0,00	100,00%	R\$33.260,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$33.260,31	100,00%
Baldrames	36.394,62		R\$0,00	80,00%	R\$29.115,70	20,00%	R\$7.278,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$36.394,62	100,00%
5 SUPRA-ESTRUTURA	174.993,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	11,85%	R\$20.734,13	0,00%	R\$80.321,68	37,91%	R\$66.334,51	4,34%	R\$7.602,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$174.993,31	100,00%
Vergas das Portas e Janelas	7.905,25		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,82%	R\$302,26	96,18%	R\$7.602,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$7.905,25	100,00%
Pilares - Térreo	27.645,50		R\$0,00		R\$0,00	75,00%	R\$20.734,13	25,00%	R\$6.911,38	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$27.645,50	100,00%
Vigas - Térreo	61.754,37		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	68,48%	R\$42.286,38	31,52%	R\$19.467,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$61.754,37	100,00%
Lajes - Térreo	48.187,30		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	55,00%	R\$26.503,02	45,00%	R\$21.684,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$48.187,30	100,00%
Pilares - Barrilete/Reservatório	1.111,46		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.111,46	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$1.111,46	100,00%
Vigas - Barrilete/Reservatório	2.886,60		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.886,60	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$2.886,60	100,00%
Estrutura das Platinbandas	22.428,81		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,60%	R\$4.620,90	79,40%	R\$17.807,91	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$22.428,81	100,00%
Lajes - Barrilete/Reservatório	3.074,02		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.074,02	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$3.074,02	100,00%
6 PAREDES E PAINÉIS	103.955,83	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.669,31	11,94%	R\$12.408,71	34,70%	R\$36.069,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	15,24%	R\$15.842,36	35,56%	R\$36.965,50	0,00%	R\$0,00	R\$103.955,83	100,00%
Alvenarias	51.147,98		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	5,22%	R\$2.669,31	24,26%	R\$12.408,71	70,52%	R\$36.069,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$51.147,98	100,00%
Divisórias	52.807,85		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$15.842,36	70,00%	R\$36.965,50		R\$0,00	R\$52.807,85	100,00%
7 ESQUADRIAS	207.923,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,97%	R\$2.015,63	18,42%	R\$38.296,89	25,55%	R\$53.125,02	4,93%	R\$10.259,85	50,13%	R\$104.226,32	0,00%	R\$0,00	R\$207.923,71	100,00%
Esquadrias de Madeira e Acessórios PNE	48.568,83		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$48.568,83	100,00%
Esquadrias de Alumínio e de Vidro	67.323,11		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,99%	R\$2.015,63	56,89%	R\$38.296,89	40,12%	R\$27.010,59		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$67.323,11	100,00%
Brisas em Alumínio	46.410,48		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$46.410,48	100,00%
Esquadrias em Vidro Temperado	9.247,01		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$9.247,01	100,00%
Gradis de Proteção das Janelas e Portas	36.374,28		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	71,79%	R\$26.114,43	28,21%	R\$10.259,85		R\$0,00		R\$0,00	R\$36.374,28	100,00%
8 COBERTURA	185.876,47	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	97,36%	R\$180.962,49	0,00%	R\$0,00	2,64%	R\$4.913,98	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$185.876,47	100,00%
Estrutura de Cobertura - Vara + Reservatório	63.983,58		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$63.983,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$63.983,58	100,00%
Telhamento - Vara + Reservatório	106.863,85		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$106.863,85	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$106.863,85	100,00%
Calths, Rufos e Capeamento das Platinbandas	15.029,04		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	67,30%	R\$10.115,06	0,00%	R\$0,00	32,70%	R\$4.913,98		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$15.029,04	100,00%
9 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	3.762,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	49,64%	R\$1.867,76	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,36%	R\$1.894,77	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R				

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
 AI-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
 ÁREA: 629,85
 A Terreno: 4.125,00

CRONOGRAMA DA OBRA

	VALOR TOTAL (R\$)	Mês											Total	%											
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11													
Chapisco - Vara + reserv.	2.375,70	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	15,21%	R\$361,41	84,79%	R\$2.014,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.375,70	100,00%					
Emboço - Vara + reserv.	37.414,15	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	24,74%	R\$9.254,46	70,26%	R\$26.288,99	5,00%	R\$1.870,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$37.414,15	100,00%				
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	79.383,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	34,95%	R\$27.741,97	4,39%	R\$3.482,32	1,88%	R\$1.488,85	58,79%	R\$46.670,85	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$79.383,99	100,00%		
Piso Bruto + Caneleta da Sala Técnica	35.763,94	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	77,57%	R\$27.741,97	9,74%	R\$3.482,32	1,85%	R\$663,03	10,84%	R\$3.876,62	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$35.763,94	100,00%			
Revestimentos de piso	43.620,05	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,89%	R\$825,82	98,11%	R\$42.794,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$43.620,05	100,00%			
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	11.964,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	35,04%	R\$4.192,18	4,23%	R\$505,68	0,00%	R\$0,00	60,73%	R\$7.266,59	0,00%	R\$0,00	R\$11.964,44	100,00%		
Peitoril e Soleiras	4.697,85	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	89,24%	R\$4.192,18	10,76%	R\$505,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.697,85	100,00%			
Rodapés	7.266,59	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.266,59	R\$0,00	R\$7.266,59	100,00%			
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	81.273,45	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	28,40%	R\$23.084,74	5,26%	R\$4.278,49	11,69%	R\$9.500,17	19,09%	R\$15.518,63	35,55%	R\$28.891,42	0,00%	R\$0,00	R\$81.273,45	100,00%		
Pontos de Água e Esgoto	10.646,68	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.646,68	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.646,68	100,00%			
Registros	853,96	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$853,96	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$853,96	100,00%			
Louças	13.878,35	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$13.878,35	R\$0,00	R\$13.878,35	100,00%			
Metais	11.331,57	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$11.331,57	R\$0,00	R\$11.331,57	100,00%			
Alimentação e Distribuição de Água Fria	608,41	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$608,41	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$608,41	100,00%			
Registros de Esfera	511,69	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$511,69	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$511,69	100,00%			
Reservatórios	2.366,91	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.366,91	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.366,91	100,00%			
Rede de Drenagem e Captação Pluvial	13.713,95	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	52,37%	R\$7.182,57	8,99%	R\$1.232,29	15,13%	R\$2.075,26	23,51%	R\$3.223,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.713,95	100,00%			
Rede de Drenagem de Ar Condicionados	3.939,29	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.939,29	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.939,29	100,00%			
Cisterna Vertical - Aproveitamento de Água da Chuva	4.572,94	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.572,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.572,94	100,00%			
Rede de Coleta de Esgoto	6.578,04	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	13,90%	R\$914,51	46,31%	R\$3.046,20	34,33%	R\$2.258,46	5,46%	R\$358,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.578,04	100,00%			
Fossa, Sumidouro e Filtro	12.271,66	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$1.227,17	60,00%	R\$7.363,00	30,00%	R\$3.681,50	R\$0,00	R\$12.271,66	100,00%			
16 CLIMATIZAÇÃO	160.113,19	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$160.113,19	0,00%	R\$0,00	R\$160.113,19	100,00%		
Redes Frigorígenas e Gás	56.716,37	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$56.716,37	R\$0,00	R\$56.716,37	100,00%			
Equipamentos	103.396,82	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$103.396,82	R\$0,00	R\$103.396,82	100,00%			
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	1.036,09	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$1.036,09	100,00%		
Instalação de Prevenção de Incêndio	1.036,09	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.036,09	R\$0,00	R\$1.036,09	100,00%			
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	293.210,40	0,00%	R\$0,00	2,31%	R\$6.776,07	16,79%	R\$49.232,34	0,00%	R\$5.711,19	0,00%	R\$0,00	0,77%	R\$2.266,40	27,27%	R\$79.952,92	23,15%	R\$67.883,66	14,04%	R\$41.162,90	0,89%	R\$2.608,75	12,83%	R\$37.616,18	R\$293.210,40	100,00%
Paisagismo	35.007,43	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	100,00%	R\$35.007,43	R\$35.007,43	100,00%		
Estacionamento Pavimentado	62.947,35	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,96%	R\$32.076,49	49,04%	R\$30.870,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$62.947,35	100,00%			
Calçada Externa	5.217,49	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.608,75	50,00%	R\$2.608,75	R\$5.217,49	100,00%		
Gradil de Fechamento do Terreno	96.096,45	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	83,20%	R\$79.952,92	14,90%	R\$14.316,05	1,90%	R\$1.827,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$96.096,45	100,00%			
Muro de Fechamento do Terreno	93.941,68	R\$0,00	7,21%	R\$6.776,07	52,41%	R\$49.232,34	6,08%	R\$5.711,19	0,00%	R\$0,00	2,41%	R\$2.266,40	0,00%	R\$0,00	22,88%	R\$21.491,12	9,01%	R\$8.464,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$93.941,68	100,00%			
19 PINTURAS	82.310,91	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	11,93%	R\$9.819,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	13,01%	R\$10.711,75	37,25%	R\$30.658,40	37,81%	R\$31.121,19	R\$82.310,91	100,00%		
Pintura em Muros	4.755,11	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.755,11	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.755,11	100,00%			
Pintura em Gradil de Fechamento e Portões	5.956,64	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.956,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.956,64	100,00%			
Pintura em Piso	54,03	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$54,03	R\$0,00	R\$54,03	100,00%			
Pintura em Paredes Externas	37.096,34	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$18.548,17	50,00%	R\$18.548,17	R\$37.096,34	100,00%		
Pintura em Paredes Internas	24.112,39	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$12.056,20	50,00%	R\$12.056,20	R\$24.112,39	100,00%		
Pintura em Estrutura Metálica	10.336,40	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	95,00%	R\$9.819,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	5,00%	R\$516,82	R\$0,00	R\$10.336,40	100,00%			
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.523,16	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	19,27%	R\$2.413,45	80,73%	R\$10.109,71	R\$12.523,16	100,00%		
Mastros para bandeira	4.380,01	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00</																		

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
 Al-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
 ÁREA: 629,85
 A. Terreno: 4.125,00

CRONOGRAMA DA OBRA

	VALOR TOTAL (R\$)	Mês																			Total	%	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11											
Entradas de Energia Elétrica	11.215,63	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	8,76%	R\$982,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	91,24%	R\$10.233,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.215,63	100,00%		
Ramal Alimentador - TRT e PAB - Infraestrutura e Cabeamento	85.718,49	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,71%	R\$1.468,08	0,00%	R\$0,00	10,69%	R\$9.163,22	87,60%	R\$75.087,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$85.718,49	100,00%		
Iluminação e Portão Externos - Infraestrutura e Cabeamento	16.040,07	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	41,52%	R\$6.659,81	58,48%	R\$9.380,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.040,07	100,00%		
Infraestrutura Interna	26.432,75	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	7,41%	R\$1.959,39	36,03%	R\$9.523,94	24,74%	R\$6.539,25		R\$0,00	31,82%	R\$8.410,17	R\$0,00	R\$26.432,75	100,00%	
Cabeamento Elétrico Interno	67.186,54	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$67.186,54	R\$67.186,54	100,00%		
Tomadas e Interruptores	5.702,12	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$5.702,12	R\$5.702,12	100,00%		
Colunas Técnicas e Acessórios	16.769,02	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$16.769,02	R\$16.769,02	100,00%		
Iluminação Interna e Acessórios	41.648,26	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$41.648,26	R\$41.648,26	100,00%		
Iluminação Externa e Acessórios	7.724,76	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$7.724,76	R\$7.724,76	100,00%		
Quadros Elétricos	14.217,30	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$14.217,30	R\$14.217,30	100,00%		
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	21.344,79	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	87,17%	R\$18.605,73	12,83%	R\$2.739,06	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$21.344,79	100,00%	
Aterramento	12.756,85	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	97,77%	R\$12.472,84	2,23%	R\$284,01		R\$0,00	R\$0,00	R\$12.756,85	100,00%	
Captação e Descidas	7.178,43	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	85,44%	R\$6.132,89	14,56%	R\$1.045,54		R\$0,00	R\$0,00	R\$7.178,43	100,00%	
Equipotencialização	1.409,52	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.409,52		R\$0,00	R\$0,00	R\$1.409,52	100,00%	
24 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	43.137,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,39%	R\$1.031,20	6,17%	R\$2.659,67	91,44%	R\$39.447,11	0,00%	R\$0,00	R\$43.137,97	100,00%
Infraestrutura Externa	3.522,60	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	24,50%	R\$862,93	75,50%	R\$2.659,67		R\$0,00	R\$0,00	R\$3.522,60	100,00%	
Infraestrutura Interna	5.429,39	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,10%	R\$168,26		R\$0,00	96,90%	R\$5.261,13	R\$0,00	R\$5.429,39	100,00%	
Cabeamento Lógico, Alarme e Sonorização	18.321,53	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$18.321,53	R\$18.321,53	100,00%		
Tomadas e Acessórios de Rede Lógica	3.844,02	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$3.844,02	R\$3.844,02	100,00%		
Acessórios de Sonorização	623,39	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$623,39	R\$623,39	100,00%		
Quadros, Racks e Acessórios	8.875,54	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$8.875,54	R\$8.875,54	100,00%		
Certificação da Rede Lógica	2.521,50	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.521,50	R\$2.521,50	100,00%		
TOTAL (R\$)	2.281.665,27	Exc: 114.392,84	Exc: 97.684,78	Exc: 107.210,80	Exc: 111.126,06	Exc: 100.841,19	Exc: 347.433,37	Exc: 192.279,20	Exc: 203.579,90	Exc: 271.080,84	Exc: 655.078,25	Exc: 80.958,05								2.281.665,27	100,00%		
		% Exc: 5,01%	% Exc: 4,28%	% Exc: 4,70%	% Exc: 4,87%	% Exc: 4,42%	% Exc: 15,23%	% Exc: 8,43%	% Exc: 8,92%	% Exc: 11,88%	% Exc: 28,71%	% Exc: 3,55%											
		Acm: 114.392,84	Acm: 212.077,62	Acm: 319.288,41	Acm: 430.414,47	Acm: 531.255,66	Acm: 878.689,03	Acm: 1.070.968,24	Acm: 1.274.548,14	Acm: 1.545.628,97	Acm: 2.200.707,22	Acm: 2.281.665,27											
		% Acm: 5,01%	% Acm: 9,29%	% Acm: 13,99%	% Acm: 18,86%	% Acm: 23,28%	% Acm: 38,51%	% Acm: 46,94%	% Acm: 55,86%	% Acm: 67,74%	% Acm: 96,45%	% Acm: 100,00%											