



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

RELATÓRIO 3ª MEDIÇÃO – 1º TERMO ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 1º aditivo.

Esta medição da planilha do termo aditivo atingiu o valor de **R\$ 11.483,95** que corresponde a um percentual de 19,05% para a medição do 1º aditivo e 51,10% acumulado.

A 3ª medição do 1º aditivo ocorreu quatorze meses após a data de início da obra, ou seja, em 06/05/2019.

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA

II.1. PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS

Foram executadas juntas de dilatação, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, nos pisos (3ª, 6ª, 4ª, 5ª, 7ª e 8ª VTs), considerando a extensão dos panos de piso cerâmicos a substituir.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

Total financeiro executado no item PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS.	R\$ 11.483,95 na etapa (40% do total em planilha)
	R\$ 20.096,92 acumulado (70% do total em planilha)

II.3. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª

Durante esta medição não houve serviços neste item.

II.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA FÓRUM TRABALHISTA

Durante esta medição não houve serviços neste item.

Curitiba, 17 de maio de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro