

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 19	MÊS 19	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	0,00	0,00	365.121,10	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio periodo	115.512,91			115.512,91	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio periodo	115.512,91			115.512,91	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27			133.361,27	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02			734,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	0,00	0,00	16.162,57	3.474,50
	%	100,00%	0,00%	0,00%	82,31%	17,69%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34			1.919,34	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50			0,00	3.474,50
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76			681,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	0,00	0,00	227.980,69	-0,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINELIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97			20.963,97	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 19	MÊS 19	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,21	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,88	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39	0,00	0,00	239.546,48	-0,09
	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53			14.965,56	-0,03
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS	4.688,15			4.688,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98			19.896,98	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS	779,79			779,79	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	7.836,19			7.836,19	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FORROS	23.172,73			23.172,73	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48			7.977,48	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS	24.900,48			24.900,48	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81			16.436,87	-0,06
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 19	MÊS 19	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
5	FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	0,00	0,00	232.877,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57			14.691,57	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.348,74			5.348,74	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.982,37			20.982,37	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73			6.406,73	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.633,00			22.633,00	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78			16.761,78	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 19	MÊS 19	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
6	FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	0,00	0,00	230.788,04	4.525,78
	%	100,00%	0,00%	0,00%	98,08%	1,92%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			14.702,82	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.380,76			5.380,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.921,32			20.921,32	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76			1.907,98	4.525,78
	%	100,00%		0,00%	29,66%	70,34%
	PINTURAS	22.698,03			22.698,03	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75			19.123,75	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	0,00	0,00	251.238,84	0,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60			15.393,60	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	4.861,02			4.861,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46			20.399,46	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	779,79			779,79	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90			8.912,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	23.160,95			23.160,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09			8.131,09	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 19	MÊS 19	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		27.521,95			27.521,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83			23.185,83	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,89	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO		240.347,99	0,00	0,00	240.348,09	-0,10
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS		24.940,23			24.940,31	-0,08
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 19	MÊS 19	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,55	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	0,00	0,00	240.529,87	0,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18			18.126,18	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07			25.201,05	0,02
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	81.572,35	23.898,85	151.605,31	94.312,21
	%	100,00%	33,17%	9,72%	61,65%	38,35%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			13.304,85	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	3.559,77	1.576,54	1.576,54	3.559,77	0,00
	%	100,00%	44,29%	44,29%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58	7.417,79	7.157,56	14.575,36	260,23
	%	100,00%	50,00%	48,25%	98,25%	1,75%
	VERGAS	460,15	230,08	230,08	460,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 19		MÊS 19		ACUMULADO		SALDO		
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	
	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%				
ESQUADRIAS	10.788,99	4,315,60	3,062,57	5,670,07	5,118,93					
	100,00%	40,00%	28,39%	52,55%	47,45%					
FORROS	23.763,76	9.505,51	616,07	12.305,43	11.458,33					
	100,00%	40,00%	2,59%	51,78%	48,22%					
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88	3.268,75	3.721,32	4.085,94	4.085,94					
	100,00%	40,00%	45,54%	50,00%	50,00%					
PINTURAS	23.211,55	11.605,78	1.163,94	11.246,26	11.965,29					
	100,00%	50,00%	5,01%	48,45%	51,55%					
CLIMATIZAÇÃO	28.928,73	14.239,33	-6,57	14.682,83	14.245,90					
	100,00%	49,22%	-0,02%	50,76%	49,24%					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	913,64	913,64	4.135,20	0,00					
	100,00%	22,09%	22,09%	100,00%	0,00%					
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	4.990,34	1.548,98	11.080,17	3.441,36					
	100,00%	34,37%	10,67%	76,30%	23,70%					
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	5.355,09		28.869,67	5.355,09					
	100,00%	15,65%	0,00%	84,35%	15,65%					
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	1.231,87		746,03	3.360,19					
	100,00%	30,00%	0,00%	18,17%	81,83%					
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	6.215,96	1.892,12	9.563,61	11.156,27					
	100,00%	30,00%	9,13%	46,16%	53,84%					
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	6.839,57		0,00	13.679,14					
	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00					
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%					
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA										
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	0,00		385,56	0,00					
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%					
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.777,31	1.281,83	3.075,42	495,48					
	100,00%	49,77%	35,90%	86,12%	13,88%					
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	1.025,29		7.766,10	1.025,29					
	100,00%	11,66%	0,00%	88,34%	11,66%					
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	1.063,91	127,49	1.492,72	2.053,66					
	100,00%	30,00%	3,59%	42,09%	57,91%					
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		279,57	279,57	279,56					
	100,00%		50,00%	50,00%	50,00%					
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70					
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%					
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		333,70	333,70	1.067,86					
	100,00%		23,81%	23,81%	76,19%					
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	250.361,15	102.032,35	101.537,31	234.402,58	15.958,56					
	100,00%	40,75%	40,56%	93,63%	6,37%					
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30			14.756,30	0,00					
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%					
PISOS	5.319,26			5.319,26	0,00					
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%					
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00					
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%					
VERGAS	709,53			709,53	0,00					
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%					
ESQUADRIAS	15.000,23	8.708,52	1.728,72	8.020,43	6.979,80					
	100,00%	58,06%	11,52%	53,47%	46,53%					
FORROS	19.439,40	19.439,40	19.439,40	19.439,40	0,00					
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%					
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08	3.135,54	5.466,42	6.271,08	0,00					
	100,00%	50,00%	87,17%	100,00%	0,00%					
PINTURAS	22.534,80	11.267,40	17.175,66	22.534,80	0,00					
	100,00%	50,00%	76,22%	100,00%	0,00%					
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12	3.286,83	3.286,83	29.007,12	0,00					
	100,00%	11,33%	11,33%	100,00%	0,00%					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.849,86	2.849,86	4.135,20	0,00					
	100,00%	68,92%	68,92%	100,00%	0,00%					
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	2.960,82	2.960,82	14.521,53	0,00					
	100,00%	20,39%	20,39%	100,00%	0,00%					
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	19.789,93	16.544,29	30.979,12	3.245,64					
	100,00%	57,82%	48,34%	90,52%	9,48%					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 19		MÊS 19		ACUMULADO		SALDO	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	3.733,21	90,92%	2.962,30	72,14%	3.335,32	81,23%	770,90	18,77%
%	100,00%								
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	5.376,91	25,95%	5.376,91	25,95%	20.719,87	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	13.679,14	100,00%	12.759,40	93,28%	12.759,40	93,28%	919,74	6,72%
%	100,00%								
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	2.132,60	53,49%	2.132,60	53,49%	3.986,89	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	192,79	50,00%	192,79	50,00%	385,56	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	84,03	2,35%	84,03	2,35%	3.570,90	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	4.579,45	52,09%	4.258,58	48,44%	8.470,52	96,35%	320,87	3,65%
%	100,00%								
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	815,92	23,01%	815,92	23,01%	3.546,39	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	100,00%	559,13	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			1.542,10	29,30%	1.542,10	29,30%	3.721,60	70,70%
%	100,00%								
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	100,00%	1.401,56	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85	22.014,91	7,10%	0,00	0,00%	268.605,62	86,61%	41.523,24	13,39%
%	100,00%								
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65				0,00%	5.319,65	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63	8.501,00	19,54%		0,00%	17.992,62	41,37%	25.503,00	58,63%
%	100,00%								
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49	1.253,16	33,33%		0,00%	0,00	0,00%	3.759,49	100,00%
%	100,00%								
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07	5.515,64	6,34%		0,00%	81.485,44	93,66%	5.515,64	6,34%
%	100,00%								
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	6.359,55	18,31%		0,00%	28.364,95	81,69%	6.359,55	18,31%
%	100,00%								
FUNDOS VM400	41.052,04	385,56	0,94%		0,00%	40.666,49	99,06%	385,56	0,94%
%	100,00%								
COBERTURA VM362	94.776,47				0,00%	94.776,47	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.624,48	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48				0,00%	1.624,48	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	6.306,66	27,89%	0,00	0,00%	16.308,89	72,11%	6.306,66	27,89%
%	100,00%								
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	6.306,66	27,89%		0,00%	16.308,89	72,11%	6.306,66	27,89%
%	100,00%								

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 19		MÊS 19		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELLOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114.549,37	17.673,71		
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,63%	13,37%		
	FASE 01	17.696,24					17.696,24	0,00		
	%	100,00%				0,00%	100,00%	0,00%		
	FASE 02	16.048,49					16.048,49	0,00		
	%	100,00%				0,00%	100,00%	0,00%		
	FASE 03	16.628,87					16.628,87	0,00		
	%	100,00%				0,00%	100,00%	0,00%		
	FASE 04	14.962,27					14.962,27	0,00		
	%	100,00%				0,00%	100,00%	0,00%		
	FASE 05	17.653,92					17.653,92	0,00		
	%	100,00%				0,00%	100,00%	0,00%		
	FASE 06	15.057,77					15.057,77	0,00		
	%	100,00%				0,00%	100,00%	0,00%		
	FASE 07	17.673,71					0,00	17.673,71		
	%	100,00%					0,00%	100,00%		
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80					16.501,80	0,00		
	%	100,00%					100,00%	0,00%		
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	36.783,43	0,00	0,00	0,00	52.339,77	36.783,43		
	%	100,00%	41,27%	0,00%	0,00%	0,00%	58,73%	41,27%		
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	36.783,43				52.339,77	36.783,43		
	%	100,00%	41,27%	0,00%	0,00%	0,00%	58,73%	41,27%		
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66		
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	804,66				0,00	804,66		
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	381,73	373,49	4,89%	7.244,53	389,99			
	%	100,00%	5,00%	4,89%	4,89%	94,89%	5,11%			
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	381,73	373,49	4,89%	7.244,53	389,99			
	%	100,00%	5,00%	4,89%	4,89%	94,89%	5,11%			
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	249.895,95	125.809,65		3.138.247,22	221.752,59			
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	7,44%	3,74%		93,40%	6,60%			

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 59.998,62
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 65.811,03
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 125.809,65