



RELATÓRIO MEDIÇÃO – 7º TERMO ADITIVO - AJUSTES
DIFERENÇA GLOSAS DOS ADITIVOS

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 7º aditivo.

Esta medição da planilha do termo aditivo atingiu o valor de **R\$ 57.277,59** que corresponde à medição de 100,00% do 7º Aditivo (R\$ 70.937,37), descontando-se as diferenças apuradas nas glosas dos aditivos já formalizados (1º / 5º e 7º) e a formalizar (8º Aditivo) no valor de R\$ 13.659,78, em função das diferenças dos custos da planilha de licitação e da planilha de venda (contrato).

I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

I.1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ACI - INSUMO - 10 FASES

Foram executados os contrapisos em argamassa para nivelamento do piso, em 193,50 m2, para as 10 FASES da obra.

Total financeiro executado no item ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ACI - INSUMO - 10 FASES	R\$ 6.474,14 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 6.474,14 acumulado (100,00% do total em planilha)



I.2. ACABAMENTO COM DRYWALL NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO - PISOS 10, 8, 6, 4 E 2

Foram executados os acabamentos em dry-wall, incluso emassamento e preparação para pintura, visando o acabamento das juntas de dilatação entre as vigas e pilares das áreas de público, nos pisos 10, 8, 6, 4 e 2.

(Figuras 01C e 02C)

Total financeiro executado no item ACABAMENTO COM DRYWALL NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO - PISOS 10, 8, 6, 4 E 2	R\$ 3.293,72 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 3.293,72 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.3. CLIMATIZAÇÃO - DIFERENÇA NO COMPRIMENTO DAS LINHAS - TODA A OBRA - 360 metros

Foi finalizada a execução de toda a rede frigorígena do sistema de climatização, incluindo fixação da tubulação e gás refrigerante..

Total financeiro executado no item CLIMATIZAÇÃO - DIFERENÇA NO COMPRIMENTO DAS LINHAS - TODA A OBRA - 360 metros.	R\$ 25.396,54 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 25.396,54 acumulado (100,00% do total em planilha)



I.4. REFORÇO ESTRUTURAL NAS PLATAFORMAS DE AR, LATERAL PRÓXIMO A DIREÇÃO.

Foi executado o reforço estrutural nas plataformas de ar localizadas próximo à Direção do Fórum, visando suportar o recebimento das unidades condensadoras.

(Figuras 03C e 04C)

Total financeiro executado no item REFORÇO ESTRUTURAL NAS PLATAFORMAS DE AR, LATERAL PRÓXIMO A DIREÇÃO.	R\$ 1.950,60 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 1.950,60 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.5. ESCADA METÁLICA PARA ACESSO A SOBRELOJA - DIFERENÇA DE QUANTITATIVO DE PROJETO - QUANTITATIVO NOVA ESCADA

Foi executado fornecimento e instalação da escada metálica para acesso à laje técnica.

(Figuras 05C e 06C)

Total financeiro executado no item ESCADA METÁLICA PARA ACESSO A SOBRELOJA - DIFERENÇA DE QUANTITATIVO DE PROJETO - QUANTITATIVO NOVA ESCADA.	R\$ 1.915,83 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 1.915,83 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.6. VIDRO FIXO JUNTO À PORTA DE CORRER - 13ª e 15ªVT

Foi executada a instalação dos vidros fixos temperados, junto às portas de correr na 13ª e 15ª VTs.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

(Figuras 07C e 08C)

Total financeiro executado no item VIDRO FIXO JUNTO À PORTA DE CORRER - 13ª e 15ªVT	R\$ 3.169,04 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 3.169,04 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.7. PAREDES DE GESSO ACARTONADO - AQUÁRIO COMPLETO - 13ª VT - PISO 2

Foi executado o fechamento de sala (aquário) na 13ª VT, com paredes de gesso acartonado, incluindo preparação e pintura das paredes, bem como a instalação de esquadrias de vidro.

(Figuras 09C e 10C)

Total financeiro executado no item PAREDES DE GESSO ACARTONADO - AQUÁRIO COMPLETO - 13ª VT - PISO 2	R\$ 1.801,57 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 1.801,57 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.8. PAINEL DE VIDRO - 15ª VT - PISO 02

Foi executada a esquadria de vidro temperado, junto à parede de divisa com o corredor de acesso à 14ª VT.

(Figura 11C)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

Total financeiro executado no item PAINEL DE VIDRO - 15ª VT - PISO 02.	R\$ 848,85 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 848,85 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.9. SERVIÇOS EXTRAS DE PINTURA - PORTAS / BWCs / COPAS - 13ª/14ª/15ª VTs - OITÃO COBERTURA - TÉRREO ESTACIONAMENTO

Foram executados os serviços extras de pintura, incluindo o emassamento com massa PVA, fundo selador e pintura com tinta latex acrílica, nos BWCs e copas da 13ª, 14ª e 15ª VTs, no oitão da cobertura e nas paredes internas do estacionamento no térreo da edificação. Também foram finalizadas as pinturas das portas, com pintura esmalte para madeira, na 13ª, 14ª e 15ª VTs.

(Figuras 12C a 17C)

Total financeiro executado no item SERVIÇOS EXTRAS DE PINTURA - PORTAS / BWCs / COPAS - 13ª/14ª/15ª VTs - OITÃO COBERTURA - TÉRREO ESTACIONAMENTO.	R\$ 11.240,07 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 11.240,07 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.10. SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO

Foi executada a aplicação de impermeabilização com manta asfáltica líquida (3 demãos), nas passarelas laterais da cobertura (esquerda e direita), abaixo da estrutura metálica de suporte aos equipamentos SPLIT.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

Total financeiro executado no item SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	R\$ 6.263,88 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 6.263,88 acumulado (100,00% do total em planilha)

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA

II.1. TRABALHOS NA JUNTA DE DILATAÇÃO DO PRÉDIO - PISOS 10, 8, 6, 4, 2

Foi executada a instalação de perfis metálicos para acabamento das paredes das salas de audiências localizadas na região da junta de dilatação da edificação, incluindo massa de poliuretano nas juntas localizadas no piso.

(Figura 18C)

Total financeiro executado no item TRABALHOS NA JUNTA DE DILATAÇÃO DO PRÉDIO - PISOS 10, 8, 6, 4, 2	R\$ 5.245,18 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 5.245,18 acumulado (100,00% do total em planilha)

II.2. PORTA DE VIDRO DE CORRER - MUDANÇA DE LAYOUT 6ª VARA - SERÁ REPLICADO TAMBÉM PARA A 13ª e 15ªVT

Foram instaladas as portas de correr em vidro temperado, junto às novas salas internas às secretarias, incluindo trilhos e acabamentos.

(Figuras 19C e 20C)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

Total financeiro executado no item PORTA DE VIDRO DE CORRER - MUDANÇA DE LAYOUT 6ª VARA - SERÁ REPLICADO TAMBÉM PARA A 13ª e 15ªVT.	R\$ 3.337,95 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 3.337,95 acumulado (100,00% do total em planilha)

III. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 7º Termo Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à medição do 7º Termo Aditivo.

IV. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico e planilha.

Curitiba, 13 de dezembro de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro