

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
 AI-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
 ÁREA: 629,85
 A. Terreno: 4.125,00

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	212.271,41	9,96%	21.146,16	9,96%	21.146,16	100,00%	212.271,41	0,00%	0,00
1.1	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico - período integral	117.772,50	10,00%	11.777,25	10,00%	11.777,25	100,00%	117.772,50	0,00%	0,00
1.2	Mestre de Obras - período integral	93.689,10	10,00%	9.368,91	10,00%	9.368,91	100,00%	93.689,10	0,00%	0,00
1.3	Placa de Obra	809,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	809,81	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	41.988,36	3,08%	1.291,50	0,00%	0,00	96,76%	40.629,11	3,24%	1.359,25
2.1	Caçambas - remoção de entulhos	7.380,00	17,50%	1.291,50	0,00%	0,00	82,50%	6.088,50	17,50%	1.291,50
2.2 a 2.6	Ligações de água e esgoto	1.619,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,82%	1.551,32	4,18%	67,75
2.7 a 2.9	Instalações Provisórias	21.037,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.037,57	0,00%	0,00
2.10	Locação de Obra	5.430,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.430,76	0,00%	0,00
2.11	Tapume	6.520,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.520,96	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	12.784,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.784,40	0,00%	0,00
3.1 a 3.3	Remoção da camada vegetal	4.318,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.318,78	0,00%	0,00
3.4	Escavações	6.229,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.229,40	0,00%	0,00
3.5 e 3.6	Reaterro compactado	2.236,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.236,22	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	130.618,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	130.618,95	0,00%	0,00
4.1 a 4.4	Estacas Armadas	60.964,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.964,02	0,00%	0,00
4.5 a 4.12	Blocos	33.260,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.260,31	0,00%	0,00
4.13 a 4.18	Baldrames	36.394,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.394,62	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	174.993,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	174.993,31	0,00%	0,00
5.1.1 a 5.2.2	Vergas das Portas e Janelas	7.905,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.905,25	0,00%	0,00
5.3.1 a 5.3.6	Pilares - Térreo	27.645,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.645,50	0,00%	0,00
5.4.1 a 5.4.7	Vigas - Térreo	61.754,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.754,37	0,00%	0,00
5.5.1	Lajes - Térreo	48.187,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.187,30	0,00%	0,00
5.6.1 a 5.6.4	Pilares - Barrilete/Reservatório	1.111,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.111,46	0,00%	0,00
5.7.1 a 5.7.4	Vigas - Barrilete/Reservatório	2.886,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.886,60	0,00%	0,00
5.8.1 a 5.8.8	Estrutura das Platibandas	22.428,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.428,81	0,00%	0,00
5.9.1	Lajes - Barrilete/Reservatório	3.074,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.074,02	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	103.955,83	1,46%	1.515,59	0,00%	0,00	97,09%	100.929,68	2,91%	3.026,15
6.1 a 6.3	Alvenárias	51.147,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.147,98	0,00%	0,00
6.4 a 6.9	Divisórias	52.807,85	2,87%	1.515,59	0,00%	0,00	94,27%	49.781,70	5,73%	3.026,15
7	ESQUADRIAS	207.923,71	27,81%	57.815,84	0,00%	0,00	49,87%	103.697,39	50,13%	104.226,32
7.1.1 a 7.1.7	Esquadrias de Madeira e Acessórios PNE	48.568,83	100,00%	48.568,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.568,83
7.2.1 a 7.2.11	Esquadrias de Alumínio e de Vidro	67.323,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.323,11	0,00%	0,00
7.3.1	Brises em Alumínio	46.410,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.410,48
7.4.1 a 7.4.5	Esquadrias em Vidro Temperado	9.247,01	100,00%	9.247,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.247,01
7.5.1 a 7.6.3	Gradis de Proteção das Janelas e Portas	36.374,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.374,28	0,00%	0,00
8	COBERTURA	189.675,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.675,20	0,00%	0,00
8.1	Estrutura de Cobertura - Vara + Reservatório	67.782,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.782,31	0,00%	0,00
8.2	Telhamento - Vara + Reservatório	106.863,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.863,85	0,00%	0,00
8.3 a 8.5	Calhas, Rufos e Capeamento das Platibandas	15.029,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.029,04	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	3.762,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.762,53	0,00%	0,00
9.1 e 9.2	Impermeabilização de Baldrame e Piso	3.762,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.762,53	0,00%	0,00
10	FORRO	58.391,72	100,00%	58.391,72	100,00%	58.391,72	100,00%	58.391,72	0,00%	0,00
10.1	Forro - Vara	58.391,72	100,00%	58.391,72	100,00%	58.391,72	100,00%	58.391,72	0,00%	0,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	29.348,27	22,85%	6.707,39	22,21%	6.517,87	99,35%	29.158,75	0,65%	189,52
11.1	Chapisco - Vara + Reserv.	1.919,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.919,17	0,00%	0,00
11.2	Emboço - Vara + Reserv.	19.309,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.309,84	0,00%	0,00
11.3	Azulejos	8.119,25	82,61%	6.707,39	80,28%	6.517,87	97,67%	7.929,73	2,33%	189,52
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	39.789,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.789,85	0,00%	0,00
12.1	Chapisco - Vara + reserv.	2.375,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.375,70	0,00%	0,00
12.2	Emboço - Vara + reserv.	37.414,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.414,15	0,00%	0,00
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	79.383,99	13,31%	10.564,44	13,00%	10.316,69	99,69%	79.136,24	0,31%	247,75
13.1 a 13.3, e 13.7	Piso Bruto + Caneleta da Sala Técnica	35.763,94	10,84%	3.876,62	10,84%	3.876,62	100,00%	35.763,94	0,00%	0,00
13.4 a 13.6, e 13.8	Revestimentos de piso	43.620,05	15,33%	6.687,82	14,76%	6.440,08	99,43%	43.372,31	0,57%	247,75
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	11.964,44	0,00%	0,00	8,31%	994,50	47,58%	5.692,36	52,42%	6.272,08
14.1 e 14.4	Peitoril e Soleiras	4.697,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.697,85	0,00%	0,00
14.2 e 14.3	Rodapés	7.266,59	0,00%	0,00	13,69%	994,50	13,69%	994,50	86,31%	6.272,08
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	81.273,45	46,90%	38.117,88	20,45%	16.618,73	73,55%	59.774,30	26,45%	21.499,16
15.1.1 a 15.1.5	Pontos de Água e Esgoto	10.646,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.646,68	0,00%	0,00
15.2.1 e 15.2.2	Registros	853,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	853,96	0,00%	0,00
15.3.1 a 15.3.6	Louças	13.878,35	100,00%	13.878,35	68,53%	9.510,29	68,53%	9.510,29	31,47%	4.368,06
15.4.1 a 15.4.12	Metais	11.331,57	100,00%	11.331,57	8,58%	972,61	8,58%	972,61	91,42%	10.358,96
15.5.1 a 15.5.3	Alimentação e Distribuição de Água Fria	608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,41	0,00%	0,00
15.5.4 a 15.5.7	Registros de Esfera	511,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	511,69	0,00%	0,00
15.5.8	Reservatórios	2.366,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.366,91	0,00%	0,00
15.6.1 a 15.6.6	Rede de Drenagem e Captação Pluvial	13.713,95	13,42%	1.840,33	0,00%	0,00	86,58%	11.873,62	13,42%	1.840,33
15.6.7 a 15.6.10	Rede de Drenagem de Ar Condicionados	3.939,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.939,29	0,00%	0,00
15.7.1 a 15.7.4	Cisterna Vertical - Aproveitamento de Água da Chuva	4.572,94	100,00%	4.572,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.572,94
15.8.1 a 15.8.4	Rede de Coleta de Esgoto	6.578,04	5,46%	358,86	0,00%	0,00	94,54%	6.219,17	5,46%	358,86

		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
15.8.5 a 15.8.7	Fossa, Sumidouro e Filtro	12.271,66	50,00%	6.135,83	50,00%	6.135,83	100,00%	12.271,66	0,00%	0,00
16	CLIMATIZAÇÃO	160.113,19	100,00%	160.113,19	99,55%	159.396,60	99,55%	159.396,60	0,45%	716,59
16.1 a 16.5	Redes Frigorígenas e Gás	56.716,37	100,00%	56.716,37	99,72%	56.557,47	99,72%	56.557,47	0,28%	158,90
16.6 a 16.11	Equipamentos	103.396,82	100,00%	103.396,82	99,46%	102.839,13	99,46%	102.839,13	0,54%	557,69
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	1.036,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.036,09
17.1 e 17.2	Instalação de Prevenção de Incêndio	1.036,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.036,09
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	293.210,40	14,95%	43.843,91	13,87%	40.675,12	98,30%	288.214,13	1,70%	4.996,28
18.1 a 18.3	Paisagismo	35.007,43	100,00%	35.007,43	90,27%	31.601,83	90,27%	31.601,83	9,73%	3.405,60
18.4 a 18.7	Estacionamento Pavimentado	62.947,35	8,28%	5.209,66	8,28%	5.209,66	100,00%	62.947,35	0,00%	0,00
18.8 e 18.9	Calçada Externa	5.217,49	28,70%	1.497,60	28,70%	1.497,60	100,00%	5.217,49	0,00%	0,00
18.10 a 18.20	Gradil de Fechamento do Terreno	96.096,45	0,00%	0,00	0,25%	236,81	98,34%	94.505,78	1,66%	1.590,67
18.21 a 18.33	Muro de Fechamento do Terreno	93.941,68	2,27%	2.129,22	2,27%	2.129,22	100,00%	93.941,68	0,00%	0,00
19	PINTURAS	82.310,91	42,58%	35.045,79	41,49%	34.151,05	84,93%	69.907,54	15,07%	12.403,37
19.1	Pintura em Muros	4.755,11	70,00%	3.328,58	50,00%	2.377,56	50,00%	2.377,56	50,00%	2.377,56
19.2	Pintura em Gradil de Fechamento e Portões	5.956,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,00%	5.658,81	5,00%	297,83
19.3	Pintura em Piso	54,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	54,03
19.4 a 19.6	Pintura em Paredes Externas	37.096,34	40,00%	14.838,54	36,01%	13.356,64	90,67%	33.634,74	9,33%	3.461,60
19.7 e 19.8	Pintura em Paredes Internas	24.112,39	70,00%	16.878,67	76,38%	18.416,86	76,38%	18.416,86	23,62%	5.695,54
19.9	Pintura em Estrutura Metálica	10.336,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,00%	9.819,58	5,00%	516,82
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.523,16	68,21%	8.542,34	62,97%	7.885,74	86,74%	10.863,04	13,26%	1.660,12
20.1.1 a 20.1.7	Mastros para bandeira	4.380,01	100,00%	4.380,01	99,08%	4.339,85	99,08%	4.339,85	0,92%	40,16
20.2.1 a 20.2.4	Banco de Concreto	2.812,05	71,42%	2.008,35	58,03%	1.631,76	86,61%	2.435,46	13,39%	376,59
20.3.1 e 20.3.2	Escada Marinheiro	2.173,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.173,60	0,00%	0,00
20.4.1	Paracido	1.914,13	100,00%	1.914,13	100,00%	1.914,13	100,00%	1.914,13	0,00%	0,00
20.5.1	Escada de Madeira para o Reservatório	239,85	100,00%	239,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	239,85
20.6.1	Bate-Cadeira	1.003,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.003,52
21	LIMPEZA DA OBRA	1.007,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.007,14
21.1	Limpeza final da obra	1.007,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.007,14
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	292.654,93	73,93%	216.346,95	50,72%	148.436,22	74,52%	218.088,08	25,48%	74.566,85
22.1.1 a 22.1.17	Entradas de Energia Elétrica	11.215,63	70,00%	7.850,94	65,22%	7.314,51	86,97%	9.754,28	13,03%	1.461,35
22.2.1 a 22.2.7	Ramal Alimentador - TRT e PAB - Infraestrutura e Cabeamento	85.718,49	80,00%	68.574,79	42,52%	36.450,80	56,14%	48.121,34	43,86%	37.597,15
22.3.1 a 22.3.4	Iluminação e Portão Externos - Infraestrutura e Cabeamento	16.040,07	55,00%	8.822,04	31,79%	5.098,84	75,18%	12.058,83	24,82%	3.981,24
22.4.1 a 22.4.30	Infraestrutura Interna	26.432,75	18,80%	4.970,23	8,84%	2.336,48	90,04%	23.799,00	9,96%	2.633,74
22.5.1 a 22.5.6	Cabeamento Elétrico Interno	67.186,54	59,64%	40.067,50	50,03%	33.613,69	90,39%	60.732,73	9,61%	6.453,81
22.6.1 a 22.6.14	Tomadas e Interruptores	5.702,12	100,00%	5.702,12	44,82%	2.555,74	44,82%	2.555,74	55,18%	3.146,38
22.7.1 a 22.7.6	Colunas Técnicas e Acessórios	16.769,02	100,00%	16.769,02	67,67%	11.347,42	67,67%	11.347,42	32,33%	5.421,60
22.8.1 a 22.8.8	Iluminação Interna e Acessórios	41.648,26	100,00%	41.648,26	83,60%	34.817,55	83,60%	34.817,55	16,40%	6.830,71
22.9.1 a 22.9.5	Iluminação Externa e Acessórios	7.724,76	100,00%	7.724,76	30,94%	2.389,96	30,94%	2.389,96	69,06%	5.334,79
22.10.1 a 22.10.4	Quadros Elétricos	14.217,30	100,00%	14.217,30	88,00%	12.511,22	88,00%	12.511,22	12,00%	1.706,08
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	21.344,79	6,23%	1.329,54	3,46%	737,70	90,62%	19.343,44	9,38%	2.001,36
23.1.1 a 23.1.4	Aterramento	12.756,85	2,23%	284,01	1,11%	142,00	98,89%	12.614,84	1,11%	142,00
23.2.1 a 23.2.7	Captação e Descidas	7.178,43	14,56%	1.045,54	8,30%	595,70	93,73%	6.728,59	6,27%	449,84
23.3.1 a 23.3.7	Equipotencialização	1.409,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.409,52
24	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	43.137,97	38,76%	16.720,88	18,49%	7.975,25	51,14%	22.061,08	48,86%	21.076,89
24.1.1 a 24.1.4	Infraestrutura Externa	3.522,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	73,48%	2.588,39	26,52%	934,21
24.2.1 a 24.2.16	Infraestrutura Interna	5.429,39	61,95%	3.363,58	40,00%	2.171,61	78,05%	4.237,42	21,95%	1.191,97
24.3.1 a 24.3.6	Cabeamento Lógico, Alarme e Sonorização	18.321,53	48,52%	8.889,89	31,68%	5.803,63	83,16%	15.235,27	16,84%	3.086,25
24.4.1 a 24.4.10	Tomadas e Acessórios de Rede Lógica	3.844,02	100,00%	3.844,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.844,02
24.5.1 a 24.5.2	Acessórios de Sonorização	623,39	100,00%	623,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	623,39
24.6.1 a 24.6.3	Quadros, Racks e Acessórios	8.875,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.875,54
24.7.1	Certificação da Rede Lógica	2.521,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.521,50
25	1º TERMO ADITIVO	-3.798,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-3.798,73	0,00%	0,00
25.1	Estrutura da Cobertura - Glosa	-3.798,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-3.798,73	0,00%	0,00
26	2º TERMO ADITIVO	22.691,26	0,00%	0,00	51,60%	11.709,12	51,60%	11.709,12	48,40%	10.982,14
26.1	Forro das Marquizes	7.226,66	0,00%	0,00	100,00%	7.226,66	100,00%	7.226,66	0,00%	0,00
26.2	Rejunte Epóxi das Pastilhas	10.749,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.749,68
26.3	Demolições de Edificações Existentes	4.146,53	0,00%	0,00	100,00%	4.146,53	100,00%	4.146,53	0,00%	0,00
26.4	Luminárias - Lado Direito do Terreno	987,60	0,00%	0,00	76,46%	755,15	76,46%	755,15	23,54%	232,45
26.5	Glosa por Erro de Planilha do 1º TA	-419,21	0,00%	0,00	100,00%	-419,21	100,00%	-419,21	0,00%	0,00
TOTAL		2.304.356,53	29,40%	677.493,11	22,78%	524.952,48	88,40%	2.037.089,49	11,60%	267.267,04

VALOR MATERIAL COM BDI =	60,32%	316.665,63
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =	39,68%	208.286,85
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	524.952,48