

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
 AL-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
 ÁREA: 629,85
 A. Terreno: 4.125,00

		VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA DA OBRA																						Total	%		
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11															
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	212.271,41	10,34%	R\$21.955,97	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	0,00%	R\$0,00	R\$212.271,41	100,00%		
1.1	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico - período integral	117.772,50	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	0,00%	R\$0,00	R\$117.772,50	100,00%
1.2	Mestre de Obras - período integral	93.689,10	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	0,00%	R\$0,00	R\$93.689,10	100,00%
1.3	Placa de Obra	809,81	100,00%	R\$809,81		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$809,81	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	41.988,36	69,00%	R\$28.970,29	13,27%	R\$5.570,32	0,70%	R\$295,20	0,00%	R\$295,20	1,41%	R\$590,40	2,46%	R\$1.033,20	3,08%	R\$1.291,50	2,46%	R\$1.033,20	3,69%	R\$1.549,80	0,00%	R\$0,00	3,24%	R\$1.359,25	R\$41.988,36	100,00%		
2.1	Çaçambas - remoção de entulhos	7.380,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,00%	R\$295,20	4,00%	R\$295,20	8,00%	R\$590,40	14,00%	R\$1.033,20	17,50%	R\$1.291,50	14,00%	R\$1.033,20	21,00%	R\$1.549,80		R\$0,00	17,50%	R\$1.291,50	R\$7.380,00	100,00%		
2.2 a 2.6	Ligações de água e esgoto	1.619,07	0,00%	R\$0,00	95,82%	R\$1.551,32	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	4,18%	R\$67,75	R\$1.619,07	100,00%		
2.7 a 2.9	Instalações Provisórias	21.037,57	80,90%	R\$17.018,57	19,10%	R\$4.019,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$21.037,57	100,00%		
2.10	Locação de Obra	5.430,76	100,00%	R\$5.430,76		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$5.430,76	100,00%		
2.11	Tapume	6.520,96	100,00%	R\$6.520,96		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$6.520,96	100,00%		
3	MOVIMENTO DE TERRA	12.784,40	33,78%	R\$4.318,78	0,00%	R\$0,00	52,07%	R\$6.656,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,00%	R\$766,72	8,16%	R\$1.042,61	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$12.784,40	100,00%		
3.1 a 3.3	Remoção da camada vegetal	4.318,78	100,00%	R\$4.318,78		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$4.318,78	100,00%		
3.4	Escavações	6.229,40		R\$0,00		R\$0,00	75,39%	R\$4.696,19	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	12,31%	R\$766,72	12,30%	R\$766,49	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$6.229,40	100,00%		
3.5 e 3.6	Reaterro compactado	2.236,22		R\$0,00		R\$0,00	87,65%	R\$1.960,10	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	12,35%	R\$276,12	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$2.236,22	100,00%		
4	INFRA-ESTRUTURA	130.618,95	45,28%	R\$59.147,80	49,14%	R\$64.192,23	5,57%	R\$7.278,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$130.618,95	100,00%		
4.1 a 4.4	Estacas Armadas	60.964,02	97,02%	R\$59.147,80	2,98%	R\$1.816,22	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$60.964,02	100,00%		
4.5 a 4.12	Blocos	33.260,31		R\$0,00	100,00%	R\$33.260,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$33.260,31	100,00%		
4.13 a 4.18	Baldrames	36.394,62		R\$0,00	80,00%	R\$29.115,70	20,00%	R\$7.278,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$36.394,62	100,00%		
5	SUPRA-ESTRUTURA	174.993,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	11,85%	R\$20.734,13	0,00%	R\$80.321,68	37,91%	R\$66.334,51	4,34%	R\$7.602,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$174.993,31	100,00%		
5.1.1 a 5.2.2	Vergas das Portas e Janelas	7.905,25		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,82%	R\$302,26	96,18%	R\$7.602,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$7.905,25	100,00%		
5.3.1 a 5.3.6	Pilares - Térreo	27.645,50		R\$0,00		R\$0,00	75,00%	R\$20.734,13	25,00%	R\$6.911,38	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$27.645,50	100,00%		
5.4.1 a 5.4.7	Vigas - Térreo	61.754,37		R\$0,00		R\$0,00	68,48%	R\$42.286,38	31,52%	R\$19.467,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$61.754,37	100,00%		
5.5.1	Lajes - Térreo	48.187,30		R\$0,00		R\$0,00	55,00%	R\$26.503,02	45,00%	R\$21.684,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$48.187,30	100,00%		
5.6.1 a 5.6.4	Pilares - Barrilete/Reservatório	1.111,46		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.111,46	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$1.111,46	100,00%		
5.7.1 a 5.7.4	Vigas - Barrilete/Reservatório	2.886,60		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.886,60	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$2.886,60	100,00%		
5.8.1 a 5.8.8	Estrutura das Platibandas	22.428,81		R\$0,00		R\$0,00	20,60%	R\$4.620,90	79,40%	R\$17.807,91	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$22.428,81	100,00%		
5.9.1	Lajes - Barrilete/Reservatório	3.074,02		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.074,02	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$3.074,02	100,00%		
6	PAREDES E PAINÉIS	103.955,83	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.669,31	11,94%	R\$12.408,71	34,70%	R\$36.069,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	47,89%	R\$49.781,70	0,00%	R\$0,00	2,91%	R\$3.026,15	R\$103.955,83	100,00%
6.1 a 6.3	Alvenarias	51.147,98		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	5,22%	R\$2.669,31	24,26%	R\$12.408,71	70,52%	R\$36.069,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$51.147,98	100,00%		
6.4 a 6.9	Divisórias	52.807,85		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	94,27%	R\$49.781,70		R\$0,00	5,73%	R\$3.026,15		R\$52.807,85	100,00%			
7	ESQUADRIAS	207.923,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,97%	R\$2.015,63	18,42%	R\$38.296,89	25,55%	R\$53.125,02	4,93%	R\$10.259,85	0,00%	R\$0,00	50,13%	R\$104.226,32	R\$207.923,71	100,00%		
7.1.1 a 7.1.7	Esquadrias de Madeira e Acessórios PNE	48.568,83		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$48.568,83	100,00%			
7.2.1 a 7.2.11	Esquadrias de Alumínio e de Vidro	67.323,11		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,99%	R\$2.015,63	56,89%	R\$38.296,89	40,12%	R\$27.010,59	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$67.323,11	100,00%		
7.3.1	Brisas em Alumínio	46.410,48		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$46.410,48	100,00%			
7.4.1 a 7.4.5	Esquadrias em Vidro Temperado	9.247,01		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$9.247,01	100,00%			
7.5.1 a 7.6.3	Gradis de Proteção das Janelas e Portas	36.374,28		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	71,79%	R\$26.114,43	28,21%	R\$10.259,85		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$36.374,28	100,00%		
8	COBERTURA	189.675,20	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	97,36%	R\$184.761,22	0,00%	R\$0,00	2,64%	R\$4.913,98	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$189.675,20	100,00%		
8.1	Estrutura de Cobertura - Vara + Reservatório	67.782,31		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$67.782,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$67.782,31	100,00%		
8.2	Telhamento - Vara + Reservatório	106.863,85		R\$0,00		R\$0,0																						

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
 AL-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
 ÁREA: 629,85
 A. Terreno: 4.125,00

		CRONOGRAMA DA OBRA																							
		VALOR TOTAL (R\$)																			Total	%			
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11													
20.5.1	Escada de Madeira para o Reservatório	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$239,85	R\$239,85	100,00%		
20.6.1	Bate-Cadeira	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.003,52	R\$1.003,52	100,00%		
21	LIMPEZA DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.007,14	R\$1.007,14	100,00%		
21.1	Limpeza final da obra	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.007,14	R\$1.007,14	100,00%		
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$982,53	0,00%	R\$0,00	1,17%	R\$3.427,47	3,25%	R\$9.523,94	7,64%	R\$22.362,28	11,40%	R\$33.355,65	50,72%	R\$148.436,21	25,48%	R\$74.566,86	R\$292.654,93	100,00%		
22.1.1 a 22.1.17	Entradas de Energia Elétrica	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	8,76%	R\$982,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	12,99%	R\$1.457,24	65,22%	R\$7.314,51	13,03%	R\$1.461,35	R\$1.215,63	100,00%		
22.2.1 a 22.2.7	Ramal Alimentador - TRT e PAB - Infraestrutura e Cabeamento	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,71%	R\$1.468,08	0,00%	R\$0,00	10,69%	R\$9.163,22	1,21%	R\$1.039,24	42,52%	R\$36.450,80	43,86%	R\$37.597,16	R\$85.718,49	100,00%		
22.3.1 a 22.3.4	Iluminação e Portão Externos - Infraestrutura e Cabeamento	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	41,52%	R\$6.659,81	1,87%	R\$300,18	31,79%	R\$5.098,84	24,82%	R\$3.981,24	R\$16.040,07	100,00%		
22.4.1 a 22.4.30	Infraestrutura Interna	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	7,41%	R\$1.959,39	36,03%	R\$9.523,94	24,74%	R\$6.539,25	13,01%	R\$3.439,94	8,84%	R\$2.336,48	9,96%	R\$2.633,75	R\$26.432,75	100,00%		
22.5.1 a 22.5.6	Cabeamento Elétrico Interno	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,36%	R\$27.119,04	50,03%	R\$33.613,69	9,61%	R\$6.453,81	R\$67.186,54	100,00%		
22.6.1 a 22.6.14	Tomadas e Interruptores	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	44,82%	R\$2.555,74	55,18%	R\$3.146,38	R\$5.702,12	100,00%		
22.7.1 a 22.7.6	Colunas Técnicas e Acessórios	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	67,67%	R\$11.347,42	32,33%	R\$5.421,60	R\$16.769,02	100,00%		
22.8.1 a 22.8.8	Iluminação Interna e Acessórios	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	83,60%	R\$34.817,55	16,40%	R\$6.830,71	R\$41.648,26	100,00%		
22.9.1 a 22.9.5	Iluminação Externa e Acessórios	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,94%	R\$2.389,96	69,06%	R\$5.334,80	R\$7.724,76	100,00%		
22.10.1 a 22.10.4	Quadros Elétricos	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	88,00%	R\$12.511,22	12,00%	R\$1.706,08	R\$14.217,30	100,00%		
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	87,17%	R\$18.605,73	0,00%	R\$0,00	3,46%	R\$737,70	9,38%	R\$2.001,36	R\$21.344,79	100,00%		
23.1.1 a 23.1.4	Aterramento	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	97,77%	R\$12.472,84	0,00%	R\$0,00	1,11%	R\$142,00	1,11%	R\$142,01	R\$12.756,85	100,00%		
23.2.1 a 23.2.7	Captação e Descidas	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	85,44%	R\$6.132,89	0,00%	R\$0,00	8,30%	R\$595,70	6,27%	R\$449,84	R\$7.178,43	100,00%		
23.3.1 a 23.3.7	Equipotencialização	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.409,52	R\$1.409,52	100,00%		
24	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,39%	R\$1.031,20	30,26%	R\$13.054,64	18,49%	R\$7.975,24	48,86%	R\$21.076,89	R\$43.137,97	100,00%		
24.1.1 a 24.1.4	Infraestrutura Externa	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	24,50%	R\$862,93	48,98%	R\$1.725,46	0,00%	R\$0,00	26,52%	R\$934,21	R\$3.522,60	100,00%		
24.2.1 a 24.2.16	Infraestrutura Interna	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,10%	R\$168,26	34,95%	R\$1.897,55	40,00%	R\$2.171,61	21,95%	R\$1.191,97	R\$5.429,39	100,00%		
24.3.1 a 24.3.6	Cabeamento Lógico, Alarme e Sonorização	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	51,48%	R\$9.431,64	31,68%	R\$5.803,63	16,84%	R\$3.086,26	R\$18.321,53	100,00%		
24.4.1 a 24.4.10	Tomadas e Acessórios de Rede Lógica	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.844,02	R\$3.844,02	100,00%		
24.5.1 e 24.5.2	Acessórios de Sonorização	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$623,39	R\$623,39	100,00%		
24.6.1 a 24.6.3	Quadros, Racks e Acessórios	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.875,54	R\$8.875,54	100,00%		
24.7.1	Certificação da Rede Lógica	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.521,50	R\$2.521,50	100,00%		
25	1º TERMO ADITIVO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	-R\$3.798,73	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-R\$3.798,73	100,00%		
25.1	Estrutura de Cobertura - Glosa	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	-R\$3.798,73	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-R\$3.798,73	100,00%		
26	2º TERMO ADITIVO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	51,60%	R\$11.709,12	48,40%	R\$10.982,14	R\$22.691,26	100,00%		
26.1	Demolições de construções existentes	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.226,66	0,00%	R\$0,00	R\$7.226,66	100,00%		
26.2	Forro das marquises	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.749,68	R\$10.749,68	100,00%		
26.3	Rejuntes Epóxi das pastilhas	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.146,53	0,00%	R\$0,00	R\$4.146,53	100,00%		
26.4	Luminárias lado direito do terreno	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	76,46%	R\$755,15	23,54%	R\$232,45	R\$987,60	100,00%		
26.5	Correção 1º Termo Aditivo - Glosa	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	-R\$419,21	0,00%	R\$0,00	-R\$419,21	100,00%		
TOTAL (R\$)		2.304.356,53																				2.304.356,53	100,00%		
		Exc:	114.392,84	Exc:	97.684,78	Exc:	107.210,80	Exc:	111.126,06	Exc:	100.841,19	Exc:	347.433,37	Exc:	192.279,20	Exc:	203.579,90	Exc:	237.588,88	Exc:	524.952,48	Exc:	267.267,04	2.304.356,53	100,00%
		% Exc:	4,96%	% Exc:	4,24%	% Exc:	4,65%	% Exc:	4,82%	% Exc:	4,38%	% Exc:	15,08%	% Exc:	8,34%	% Exc:	8,83%	% Exc:	10,31%	% Exc:	22,78%	% Exc:	11,60%		
		Acm:	114.392,84	Acm:	212.077,62	Acm:	319.288,41	Acm:	430.414,47	Acm:	531.255,66	Acm:	878.689,03	Acm:	1.070.968,24	Acm:	1.274.548,14	Acm:	1.512.137,01	Acm:	2.037.089,49	Acm:	2.304.356,53		
		% Acm:	4,96%	% Acm:	9,20%	% Acm:	13,86%	% Acm:	18,68%	% Acm:	23,05%	% Acm:	38,13%	% Acm:	46,48%	% Acm:	55,31%	% Acm:</							