


	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 5		MÊS 5		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
10.9	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 31.000 BTU/H	48.122,43	6,00%	2.887,33	6,00%	2.887,35	100,00%	48.122,43	0,00%
10.10	SHAFT TUBULAÇÕES	2.099,28	9,50%	199,49	9,50%	199,48	100,00%	2.099,28	0,00%
10.11	DRENO AR CONDICIONADO	2.006,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.006,19	0,00%
11	COBERTURA	74.205,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.205,34	0,00%
11.1	REMOÇÃO DE TELHAS	1.150,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.150,97	0,00%
11.2	ENTE LHAMENTO METÁLICO - TELHA SANDUÍCHE	58.350,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.350,71	0,00%
11.3	ENTE LHAMENTO METÁLICO - TELHA SIMPLES	974,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	974,48	0,00%
11.4	CAPEAMENTO DAS PLATIBANDAS	2.886,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.886,97	0,00%
11.5	CALHAS E RUFOS	10.842,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.842,21	0,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.344,44	100,00%	1.344,44	100,00%	1.344,44	100,00%	1.344,44	0,00%
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.344,44	100,00%	1.344,44	100,00%	1.344,44	100,00%	1.344,44	0,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	234.395,39	24,02%	56.293,95	22,67%	53.140,58	98,65%	231.242,00	1,35%
13.1	ENTRADA DE ENERGIA	10.866,97	50,60%	5.498,53	24,61%	2.674,80	74,02%	8.043,24	25,98%
13.2	RAMAIS ALIMENTADORES	56.590,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56.590,54	0,00%
13.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	32.783,50	32,02%	10.497,77	31,02%	10.168,12	98,99%	32.453,84	1,01%
13.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	66.264,85	20,03%	13.269,66	20,03%	13.269,67	100,00%	66.264,85	0,00%
13.5	INTERRUPTORES E TOMADAS	6.320,91	100,00%	6.320,91	100,00%	6.320,91	100,00%	6.320,91	0,00%
13.6	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	12.724,68	100,00%	12.724,68	100,00%	12.724,68	100,00%	12.724,68	0,00%
13.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	33.452,36	18,52%	6.195,98	18,52%	6.195,97	100,00%	33.452,36	0,00%
13.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	1.786,42	100,00%	1.786,42	100,00%	1.786,42	100,00%	1.786,42	0,00%
13.9	QUADROS ELÉTRICOS	13.605,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.605,16	0,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	10.546,94	56,94%	6.004,99	56,94%	6.004,99	100,00%	10.546,94	0,00%
14.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	10.546,94	56,94%	6.004,99	56,94%	6.004,99	100,00%	10.546,94	0,00%
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	54.950,62	44,36%	24.376,67	43,36%	23.827,23	99,00%	54.401,18	1,00%
15.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	13.927,84	17,54%	2.442,53	17,54%	2.442,53	100,00%	13.927,84	0,00%
15.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.391,33	70,65%	7.341,74	65,36%	6.792,29	94,71%	9.841,89	5,29%
15.3	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	15.559,93	33,67%	5.239,49	33,67%	5.239,49	100,00%	15.559,93	0,00%
15.4	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.701,22	100,00%	3.701,22	100,00%	3.701,22	100,00%	3.701,22	0,00%
15.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	574,95	100,00%	574,95	100,00%	574,95	100,00%	574,95	0,00%
15.6	QUADROS, RACKS E ACESSÓRIOS	8.558,09	33,18%	2.839,48	33,18%	2.839,48	100,00%	8.558,09	0,00%
15.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	2.237,26	100,00%	2.237,26	100,00%	2.237,26	100,00%	2.237,26	0,00%
16	ADITIVO 1	3.924,49	100,00%	3.924,49	100,00%	3.924,49	100,00%	3.924,49	0,00%
16.1	SALA DE PERÍCIA	3.924,49	100,00%	3.924,49	100,00%	3.924,49	100,00%	3.924,49	0,00%
17	ADITIVO 2	21.248,85	100,00%	21.248,85	100,00%	21.248,85	100,00%	21.248,85	0,00%
17.1	FECHAMENTO DE VÃO APÓS REMOÇÃO DE APARELHOS JANELEIROS	280,94	100,00%	280,94	100,00%	280,94	100,00%	280,94	0,00%
17.2	REMANEJAMENTO DE DOIS APARELHOS SPLIT	5.928,15	100,00%	5.928,15	100,00%	5.928,15	100,00%	5.928,15	0,00%
17.3	APLICAÇÃO DE TEXTURA EXTERNA	13.052,96	100,00%	13.052,96	100,00%	13.052,96	100,00%	13.052,96	0,00%
17.4	ENVERNIZAMENTO DAS PORTAS DE MADEIRA	1.986,80	100,00%	1.986,80	100,00%	1.986,80	100,00%	1.986,80	0,00%
TOTAL		812.780,00	20,85%	169.487,08	20,40%	165.784,27	99,54%	809.077,16	0,46%

Material	62,88%	104.243,17
Mão de Obra	37,12%	61.541,10
Total	100,00%	165.784,27


 PORTO BELMONT CONSTRUÇÕES LTDA
Fabio Kazuo Igarashi
 ENG.º CIVIL - CREA SP 5060688163/D
 VISTO 74014-PR