

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL.

CONTRATADA: HMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	05/07/2019	R\$ 723.166,00	R\$ 365.824,73	R\$ 1.088.990,73
1º TERMO ADITIVO	02/09/2019	R\$ 10.914,90	R\$ 7.789,16	R\$ 18.704,06
2º TERMO ADITIVO	06/12/2019	R\$ 15.491,30	R\$ 1.872,73	R\$ 17.364,03
3º TERMO ADITIVO	06/12/2019	R\$ 40.633,77	R\$ 23.171,12	R\$ 63.804,89
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 790.205,97	R\$ 398.657,74	R\$ 1.188.863,71

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	21/08/2019	R\$ 148.074,73	R\$ 74.895,80	R\$ 222.970,53
2ª MEDIÇÃO	11/09/2019	R\$ 293.196,90	R\$ 148.298,20	R\$ 441.495,10
3ª MEDIÇÃO	21/10/2019	R\$ 140.383,13	R\$ 71.005,41	R\$ 211.388,54
4ª MEDIÇÃO	20/11/2019	R\$ 152.426,14	R\$ 79.414,48	R\$ 231.840,62
5ª MEDIÇÃO (2º e 3º TERMOS ADITIVOS)	03/12/2019	R\$ 56.125,07	R\$ 25.043,85	R\$ 81.168,92
		R\$ 790.205,97	R\$ 398.657,74	R\$ 1.188.863,71