



## **RELATÓRIO – 9ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.**

**CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 4/2019, TP 01/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/10/2019 até 26/11/2019 (9 meses após início de obra).

Esta 9ª medição da planilha contratual atingiu o valor de R\$ 300.614,41 (Trezentos mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), que corresponde a um percentual de 11,21% para a medição e 80,06% acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma vigente, o qual previa para esta medição um percentual de 22,38% e 91,24% acumulado. Justifica-se tal diferença, em virtude da necessidade de alteração do cronograma, visto que devido a não desocupação de parte da edificação por parte do antigo proprietário, foi necessário o início das obras pelas FASES 05, 06 e 07 (1ª e 2ª Varas do Trabalho).

A contratada apresentou em conjunto com esta medição um novo cronograma, considerando o percentual executado nesta 9ª medição, e mantendo o prazo final da obra.

A 9ª medição ocorreu 09 meses após a data de início, ou seja, em 26/11/2019.



## **I. SERVIÇOS EXECUTADOS.**

### **I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 10,00 %, com acumulado de 90,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período: Durante toda a etapa, houve acompanhamento de engenheiro civil residente.

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa atuou em período integral como mestre de obras o Sr. Célio Theis Junior.

Total financeiro executado no item <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 21.779,13 na etapa (10,00 % do total em planilha)
	R\$ 196.012,16 acumulado (80,00% do total em planilha)

### **I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**

Foram executados os seguintes serviços:

Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, totalizando 106,00 m2.

Locação de andaime metálico tubular de encaixe, totalizando 100,00 m2.

Total financeiro executado no item <b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	R\$ 1.443,42 na etapa (6,65% do total em planilha)
	R\$ 16.405,12 acumulado (75,59 % do total em planilha)