



RELATÓRIO – 10ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 4/2019, TP 01/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/11/2019 até 19/12/2019 (10 meses após início de obra).

Esta 10ª medição da planilha contratual atingiu o valor de R\$ 472.286,81 (Quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), que corresponde a um percentual de 17,61% para a medição e 97,68% acumulado. Esta medição encerra os serviços previstos para a obra, ficando um saldo referente aos serviços já glosados e a glosar.

A 10ª medição ocorreu 10 meses após a data de início, ou seja, em 19/12/2019.

I. SERVIÇOS EXECUTADOS.

I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 10,00 %, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços: