



RELATÓRIO – 5ª MEDIÇÃO

OBRA: **INSTALAÇÃO DE SDAI - EDIFÍCIO VICENTE MACHADO, 147**

CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio** no edifício deste Tribunal, localizado na Av. Vicente Machado, 147 em Curitiba/PR, objeto do Contrato Nº 54/2018, PO nº 28/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/03/2019 até 29/03/2019.

Esta 5ª medição (final) da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 134.326,41 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)**, que corresponde a um percentual de 26,71% a qual previa um percentual de 26,71%.

I. INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 29,00%, com acumulado de 100%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Item 1.1 - Engenheiro eletricista - acompanhamento esporádico: corresponde ao acompanhamento técnico pelo engenheiro responsável, Valdir Marodin Junior - CREA-PR 27200/D - execução de 11,7% do total, com acumulado de 100%.

Item 1.2 - Retirada e colocação de forro removível - execução de aproximadamente 3% do total, com acumulado de 100%. (Figura 01)

Item 1.3 - Reposição de forro removível danificado - execução de aproximadamente 20% do total, com acumulado de 100%.

Item 1.4 - Remoção de forro de gesso - execução de 31,7% do total, com acumulado de 100% (Figura 02).