



RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **INSTALAÇÃO DE SDAI - FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E ED. ANEXO**
CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio** no Fórum do Trabalho de Curitiba e edifício anexo, localizados na Av. Vicente Machado, 362 e 400 em Curitiba/PR, objeto do Contrato Nº 80/2018, PO nº 62/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/03/2019 (data de início da obra) até 29/03/2019.

Esta 1ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 14.371,96 (quatorze mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos)**, que corresponde a um percentual de 2,8% para a 1ª medição, a qual previa um percentual de 5,4%.

I. INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 5,2%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Item 1.1 - Engenheiro eletricista - acompanhamento esporádico: corresponde ao acompanhamento técnico pelo engenheiro responsável, Valdir Marodin Junior - CREA-PR 27200/D - execução de 12%.

Item 1.9 - Pintura da infraestrutura - execução de aproximadamente 6,8% do total (Figuras 1 a 8).

Item 1.13 - Limpeza ao final da obra - execução aproximada de 12,4% do total previsto.



Total financeiro executado no item INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.229,27 na etapa (5,2% do total em planilha)
	R\$ 2.229,27 acumulado (5,2% do total em planilha)

II. INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 6,3%, nos pavimentos térreo, sobreloja e 1º andar. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Itens 2.1 a 2.19 - Diversos itens de infraestrutura, para permitir a passagem do cabeamento. Execução aproximada de 4,7% do total (Figuras 1 a 8).

Item 2.20 - Cabo para sinal e detecção de incêndio. Execução aproximada de 6,3% do total (Figuras 4 a 7).

Total financeiro executado no item INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	R\$ 12.142,70 na etapa (6,3% do total em planilha)
	R\$ 12.142,70 acumulado (6,3% do total em planilha)

III. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 1ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 1ª medição.

IV. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico;
- Planilha da 1ª medição;
- Certidão da 1ª medição.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Curitiba, 11 de abril de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira

Membro

Gilberto Ditzel

Membro

Sandro Pohl da Silva

Membro