

RELATÓRIO – 9ª MEDIÇÃO (FINAL)

OBRA: **INSTALAÇÃO DE SDAI - FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E ED. ANEXO**
CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI)** no Fórum do Trabalho de Curitiba e edifício anexo, localizados na Av. Vicente Machado, 362 e 400 em Curitiba/PR, objeto do Contrato Nº 80/2018, PO nº 62/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/11/2019 até 03/12/2019.

Conforme Despacho ADG 1295/2019 a Administração do Tribunal autorizou a prorrogação do prazo contratual, solicitada pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura, visando compatibilizar a instalação do SDAI com a obra de reforma do Fórum do Trabalho de Curitiba, que está sendo executada simultaneamente (CP 01/2017).

Os serviços foram concluídos e esta 9ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 2.022,87 (dois mil e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos)**, que corresponde a um percentual de 0,4% para a medição, a qual previa um percentual de 0,4%, considerando o cronograma ajustado conforme novo prazo contratual. Incluindo esta medição, o valor acumulado executado corresponde a 100% do total previsto para a obra.

I. INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 3,9%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Item 1.1 - Engenheiro eletricista - acompanhamento esporádico: corresponde ao acompanhamento técnico pelo engenheiro responsável, Valdir Marodin Junior - CREA-PR 27200/D - execução de 4%.

Item 1.2 - Retirada do sistema existente - Concluída a execução do serviço.

Itens 1.7 a 1.10 - Diversos serviços de acabamento nas paredes, lajes e forros e pintura de infraestrutura. - Foram concluídos os serviços previstos em planilha.

Item 1.14 - Limpeza ao final da obra - serviço concluído, conforme previsto.

Total financeiro executado no item INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.646,90 na etapa (3,9% do total em planilha)
	R\$ 42.765,72 acumulado (100% do total em planilha)

II. INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

Não houve execução de serviços referentes à infraestrutura e cabeamento, os quais já haviam sido concluídos na medição anterior.

III. EQUIPAMENTOS

Não houve execução de serviços referentes à instalação de equipamentos, os quais já haviam sido concluídos na medição anterior.

IV. TREINAMENTO

Foi realizado treinamento para utilização do sistema, no dia 03/12/2019, na sala de reuniões da Direção do Fórum de Curitiba. Participaram do treinamento 10 pessoas, incluindo servidores e terceirizados.

Total financeiro executado no item TREINAMENTO	R\$ 375,97 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 375,97 acumulado (100% do total em planilha)

V. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 9ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha

em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 9ª medição. Todos os serviços de instalação e testes foram concluídos no prazo contratual aditivado através do Despacho ADG 1295/2019. Por solicitação do Tribunal, o treinamento foi realizado no dia 03/12/2019, de modo a abranger o máximo de pessoas que estarão envolvidas na operação do sistema.

VI. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico;
- Planilha da 9ª medição;
- Certidão da 9ª medição.

Curitiba, 04 de dezembro de 2019

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro