



## **RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ.**

**CONTRATADA: STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**, objeto do Contrato Nº 22/2020, PO 25/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 02/10/2020 (data do Termo de Início da Obra) até 02/11/2020 (1 mês após início de obra).

Esta 1ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 29.109,38 (Vinte e nove mil, cento e nove reais e trinta e oito centavos)**, que corresponde a um percentual de 18,20% para a medição e 18,20% acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um percentual de 50,90%. A empresa contratada encaminhou em conjunto com esta medição, o cronograma alterado com os valores desta 1ª medição, mantendo-se o prazo final da obra previsto em contrato.

A 1ª medição, conforme previsto em contrato, ocorreu um mês após a data de início, ou seja, em 02/11/2020.

### **I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.**

#### **1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 50,00%, com acumulado de 50,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:



Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.

Total financeiro executado no item <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 9.693,16 na etapa (50,00% do total em planilha)
	R\$ 9.693,16 acumulado (50,00% do total em planilha)

## **2 – DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 36,50%, com acumulado de 36,50%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Fornecimento e instalação de placa de obra conforme modelo.

Total financeiro executado no item <b>DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	R\$ 656,35 na etapa (36,50% do total em planilha)
	R\$ 656,35 acumulado (36,50% do total em planilha)

## **3 – RESERVATÓRIO, BASE PARA INSTALAÇÃO E ABRIGO**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 30,20%, com acumulado de 30,20%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Escavação manual de vala para a execução da base, execução de lastro de brita na base, e piso em concreto, espessura 7 cm, aramado com tela de aço. (Figura 01, 02, 03, 04).

Execução de forma de madeira, armação para laje de concreto, preparação e lançamento de concreto, para a casa da bomba.



Execução de alvenaria de fechamento, execução de verga em concreto, chapisco aplicado em alvenaria, massa única como preparação de pintura e pintura com textura acrílica, para a casa de bomba. (figuras 05, 06).

Total financeiro executado no item <b>RESERVATÓRIO, BASE PARA INSTALAÇÃO E ABRIGO</b>	R\$ 9.243,23 na etapa (30,20% do total em planilha)
	R\$ 9.243,23 acumulado (30,20% do total em planilha)

#### **4 – BOMBAS**

Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **5 – CONEXÕES**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 16,40%, com acumulado de 16,40%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Instalação de 01 unidade de cotovelo de aço galvanizado 65 mm (Figura 07).

Instalação de 05 unidades de cotovelo de aço galvanizado 100 mm (Figura 08)

Total financeiro executado no item <b>CONEXÕES</b>	R\$ 1.309,98 na etapa (16,40% do total em planilha)
	R\$ 1.309,98 acumulado (16,40% do total em planilha)

#### **6 – HIDRANTES**

Não foram executados serviços nesta etapa.



## **7 – TUBULAÇÃO**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 43,80%, com acumulado de 43,80%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Escavação manual de vala para a tubulação enterrada, reaterro de vala e demolição de calçada para a passagem da tubulação. (Figuras 11, 12).

Fornecimento e instalação de 20 metros de tubo de aço galvanizado, DN 65 mm. (Figura 09).

Fornecimento e instalação de 40 metros de tubo de aço galvanizado, DN 100 mm. (Figura 10).

Total financeiro executado no item <b>TUBULAÇÃO</b>	R\$ 8.206,66 na etapa (43,80% do total em planilha)
	R\$ 8.206,66 acumulado (43,80% do total em planilha)

## **8 – ANTEPARO PARA RESERVATÓRIOS**

Não foram executados serviços nesta etapa.

## **9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Não foram executados serviços nesta etapa.



## **II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 1ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 1ª medição.

## **III. DOS ANEXOS**

- Relatório fotográfico, planilha;

Curitiba, 13 de novembro de 2020.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Sandro Pohl da Silva  
Membro

---

Gilberto Ditzel  
Membro