

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO			
COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 57.418,89	8,77%
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA RESIDENTE -meio período - 110h/mês (220/2)	R\$ 27.968,57	4,27%
1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	R\$ 29.450,31	4,50%
2	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	R\$ 8.790,82	1,34%
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	R\$ 332,97	0,05%
2.2	CAÇAMBA PARA TELHA - locação - capacidade 5m³	R\$ 8.457,86	1,29%
3	<b>COBERTURAS</b>	R\$ 360.646,82	55,11%
REMOÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO			
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUIDASTE SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DE RUFOS - TODAS AS COBERTURAS EM FIBROCIMENTO DO FÓRUM	R\$ 10.138,93	1,55%
ESTRUTURA DE COBERTURA PARA A REGIÃO DO ALÇAPÃO			
3.2	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede - Madeiramento da área de laje na região do alçapão, para instalação de telha sanduíche - REGIÃO DO ALÇAPÃO	R\$ 1.370,69	0,21%
TELHAMENTO COM TELHAS SANDUÍCHE EM TODO O FÓRUM			
3.2A	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura nas DUAS faces superior/inferior - branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. Incluso içamento - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 17.661,37	2,70%
3.2B	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura nas DUAS faces superior/inferior - branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. Incluso içamento - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 293.053,80	44,78%
REPAROS COMPLEMENTARES NA COBERTURA			
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014 - AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 234,05	0,04%
3.4	CHAPISCO Aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira - CHAPISCO DE TRECHO DA FACE INTERNA DA PLATIBANDA NO BLOCO DIREITO E NO AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 15,86	0,00%
3.5	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO - REBOCO DE TRECHO DA FACE INTERNA DA PLATIBANDA NO BLOCO DIREITO E NO AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 218,68	0,03%
CALHAS E RUFOS			
3.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CHAPÉU DAS PLATIBANDAS)	R\$ 11.148,37	1,70%
3.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CONTRA-RUFOS ENTRE PLATIBANDAS E TELHAS - TANTO NA TRANSVERSAL COMO NA LONGITUDINAL)	R\$ 11.525,61	1,76%
3.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50CM (CORTE MÉDIO CALCULADO COM EXATIDÃO, VISTO HAVER DIFERENTES ALTURAS E RECORTES), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS)	R\$ 14.415,09	2,20%
3.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CALHA NO TRECHO DO ALÇAPÃO	R\$ 864,36	0,13%
4	<b>SPDA</b>	R\$ 21.711,23	3,32%
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE OS RUFOS - CABO 35MM²	R\$ 7.121,91	1,09%
4.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE OS RUFOS - TERMINAIS AÉREOS H=35 CM / Ø3/8"	R\$ 3.158,29	0,48%
4.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE AS TELHAS - CABO 35MM²	R\$ 5.406,88	0,83%
4.4	PRESILHA DE LATÃO 35MM² (FIXAÇÃO TRECHO SPDA A SER MANTIDO)	R\$ 297,66	0,05%
4.5	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM²	R\$ 2.729,28	0,42%
4.6	GRAMPO TIPO "X" ESTAMPADO EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA CABO DE COBRE NU 35 MM²	R\$ 410,28	0,06%
4.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø(NOM.) 32 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.204,52	0,18%
4.8	SINALIZADOR PARA-RAIOS FRANKLIN, COM FOTOCÉLULA	R\$ 221,00	0,03%
4.9	EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	R\$ 1.161,42	0,18%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL					
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)				
33,33%	R\$ 19.139,63	33,33%	R\$ 19.139,63	33,33%	R\$ 19.139,63	100,00%	R\$ 57.418,89				
33,33%	R\$ 9.322,86	33,33%	R\$ 9.322,86	33,33%	R\$ 9.322,86	100,00%	R\$ 27.968,57				
33,33%	R\$ 9.816,77	33,33%	R\$ 9.816,77	33,33%	R\$ 9.816,77	100,00%	R\$ 29.450,31				
3,79%	R\$ 332,97	38,48%	R\$ 4.228,93	28,86%	R\$ 4.228,93	100,00%	R\$ 8.790,82				
100,00%	R\$ 332,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 332,97				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.228,93	50,00%	R\$ 4.228,93	100,00%	R\$ 8.457,86				
30,77%	R\$ 110.978,39	59,95%	R\$ 117.269,86	19,90%	R\$ 132.398,57	100,00%	R\$ 360.646,82				
34,59%	R\$ 3.506,90	30,00%	R\$ 3.041,68	35,41%	R\$ 3.590,35	100,00%	R\$ 10.138,93				
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.370,69		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.370,69				
34,59%	R\$ 6.108,79	30,00%	R\$ 5.298,41	35,41%	R\$ 6.254,17	100,00%	R\$ 17.661,37				
34,59%	R\$ 101.362,70	30,00%	R\$ 87.916,14	35,41%	R\$ 103.774,96	100,00%	R\$ 293.053,80				
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 234,05	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 234,05				
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15,86	100,00%	R\$ 15,86				
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 218,68	100,00%	R\$ 218,68				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.574,19	50,00%	R\$ 5.574,19	100,00%	R\$ 11.148,37				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.762,81	50,00%	R\$ 5.762,81	100,00%	R\$ 11.525,61				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.207,55	50,00%	R\$ 7.207,55	100,00%	R\$ 14.415,09				
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 864,36	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 864,36				
3,74%	R\$ 811,03	48,13%	R\$ 10.450,10	48,13%	R\$ 10.450,10	100,00%	R\$ 21.711,23				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.560,96	50,00%	R\$ 3.560,96	100,00%	R\$ 7.121,91				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.579,14	50,00%	R\$ 1.579,14	100,00%	R\$ 3.158,29				
15,00%	R\$ 811,03	42,50%	R\$ 2.297,92	42,50%	R\$ 2.297,92	100,00%	R\$ 5.406,88				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 148,83	50,00%	R\$ 148,83	100,00%	R\$ 297,66				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.364,64	50,00%	R\$ 1.364,64	100,00%	R\$ 2.729,28				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 205,14	50,00%	R\$ 205,14	100,00%	R\$ 410,28				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 602,26	50,00%	R\$ 602,26	100,00%	R\$ 1.204,52				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 110,50	50,00%	R\$ 110,50	100,00%	R\$ 221,00				
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 580,71	50,00%	R\$ 580,71	100,00%	R\$ 1.161,42				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO			
COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
5	<b>INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA NA COBERTURA</b>	<b>R\$ 6.659,33</b>	<b>1,02%</b>
5.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO, RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.474,75	0,53%
5.2	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" COM TAMPA	R\$ 666,42	0,10%
5.3	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE	R\$ 2.518,17	0,38%
6	<b>ADEQUAÇÕES ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>	<b>R\$ 39.663,82</b>	<b>6,06%</b>
6.1	LUMINÁRIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM LED SMD, PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 150W, FLUXO MÍNIMO 18000 LÚMENS, BASE ARTICULÁVEL 90°. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 12.803,21	1,96%
6.2	SERVIÇOS DE SERRALHERIA: CORTE NA HASTE, ACABAMENTO NA EXTREMIDADE DA COLUNA DIÂMETRO COMPATÍVEL COM LUMINÁRIA	R\$ 3.182,00	0,49%
6.3	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM 50X50 OU 80X80 E REFORÇO NO ISOLAMENTO DAS CONEXÕES	R\$ 2.444,51	0,37%
6.4	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM 30X30 E REFORÇO NO ISOLAMENTO DAS CONEXÕES	R\$ 3.420,89	0,52%
6.5	ADEQUAÇÃO QUADRO ELÉTRICO QDAUTO (ILUMINAÇÃO EXTERNA) - QUADRO COMPLEMENTAR	R\$ 2.421,24	0,37%
6.6	LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA 100W, MÍNIMO 9000 LÚMENS, BOCAL E40, PARA USO EM LUMINÁRIA TIPO PETALA EXTERNA, COMPATÍVEL COM LUMINÁRIA EXISTENTE. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 9.312,23	1,42%
6.7	REFLETOR LED IP66 POTÊNCIA MÍNIMA 150W, MÍNIMO 12000 LÚMENS. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 3.237,65	0,49%
6.8	CABO DE COBRE ISOLADO EPR 2,5 MM² - 0,6 / 1 KV - 90°	R\$ 1.443,10	0,22%
6.9	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE	R\$ 1.398,98	0,21%
7	<b>PINTURAS</b>	<b>R\$ 136.696,90</b>	<b>20,89%</b>
	<b>PINTURAS EM MUROS</b>		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (MURO FRONTAL DIREITO + MURO LATERAL ESQUERDA + MURO LATERAL DIREITA + MURO ARRIMO DIREITO + MUROS ARRIMOS DO FORUM E BARRACAO + MUROS DOS FUNDOS ESQUERDA E DIREITA + MURO FECHAMENTO ESTACIONAMENTO BLOCO DIREITO)	R\$ 2.213,32	0,34%
7.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO (MURO FRONTAL DIREITO + MURO LATERAL ESQUERDA + MURO LATERAL DIREITA + MURO ARRIMO DIREITO + MUROS ARRIMOS DO FORUM E BARRACAO + MUROS DOS FUNDOS ESQUERDA E DIREITA)	R\$ 19.614,43	3,00%
7.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO (MURO FECHAMENTO ESTACIONAMENTO BLOCO DIREITO)	R\$ 1.286,78	0,20%
	<b>PINTURAS EM GRADIS EM PORTÕES</b>		
7.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL + PORTÕES FRONTAIS + PORTÃO DE ACESSO AO PILOTIS + PORTÃO DOS FUNDOS)	R\$ 318,03	0,05%
7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NO GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL	R\$ 3.529,58	0,54%
7.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NOS PORTÕES FRONTAIS	R\$ 553,28	0,08%
7.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NO PORTÃO DE ACESSO AO PILOTIS E NO PORTÃO DOS FUNDOS	R\$ 303,51	0,05%
	<b>PINTURAS EM GUARDA-CORPOS</b>		
7.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GUARDA-CORPOS DO BARRACAO + GUARDA-CORPO DOCA + GUARDA-CORPO FORUM ARRIMO LATERAL ESQUERDA)	R\$ 276,88	0,04%
7.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NOS GUARDA-CORPOS DO BARRACAO, INCLUSIVE DOCA	R\$ 3.041,46	0,46%
7.10	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NO GUARDA-CORPO DO FORUM (ARRIMO DA LATERAL ESQUERDA)	R\$ 777,40	0,12%
	<b>PINTURAS EM PORTAS METÁLICAS DO BARRACAO</b>		
7.11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (PORTAS METÁLICAS DO BARRACAO)	R\$ 305,64	0,05%
7.12	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NAS PORTAS METÁLICAS DO BARRACAO	R\$ 4.215,47	0,64%
	<b>PINTURA EM PAREDES EXTERNAS - FORUM TRABALHISTA + BARRACAO + GUARITAS + CASA DE BOMBAS</b>		

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.659,33	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.659,33
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.474,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.474,75
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 666,42	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 666,42
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.518,17	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.518,17
14,18%	R\$ 5.623,31	82,24%	R\$ 32.619,48	3,58%	R\$ 1.421,04	100,00%	R\$ 39.663,82
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.803,21	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.803,21
20,00%	R\$ 636,40	80,00%	R\$ 2.545,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.182,00
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.444,51	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.444,51
75,00%	R\$ 2.565,67	25,00%	R\$ 855,22	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.420,89
100,00%	R\$ 2.421,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.421,24
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.312,23	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.312,23
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.237,65	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.237,65
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 721,55	50,00%	R\$ 721,55	100,00%	R\$ 1.443,10
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 699,49	50,00%	R\$ 699,49	100,00%	R\$ 1.398,98
18,50%	R\$ 25.285,83	53,55%	R\$ 73.203,06	27,95%	R\$ 38.208,02	100,00%	R\$ 136.696,90
42,04%	R\$ 930,54	57,96%	R\$ 1.282,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.213,32
44,80%	R\$ 8.787,46	55,20%	R\$ 10.826,97	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.614,43
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.286,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.286,78
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 159,01	50,00%	R\$ 159,01	100,00%	R\$ 318,03
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.764,79	50,00%	R\$ 1.764,79	100,00%	R\$ 3.529,58
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 276,64	50,00%	R\$ 276,64	100,00%	R\$ 553,28
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 151,76	50,00%	R\$ 151,76	100,00%	R\$ 303,51
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 138,44	50,00%	R\$ 138,44	100,00%	R\$ 276,88
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.520,73	50,00%	R\$ 1.520,73	100,00%	R\$ 3.041,46
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 388,70	50,00%	R\$ 388,70	100,00%	R\$ 777,40
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 152,82	50,00%	R\$ 152,82	100,00%	R\$ 305,64
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.107,74	50,00%	R\$ 2.107,74	100,00%	R\$ 4.215,47

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO			
COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
7.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TODAS AS PAREDES EXTERNAS DO FORUM + GUARITAS + CASA DE BOMBAS)	R\$ 4.711,27	0,72%
7.14	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO - NA COR SWB 1151 DORIC WHITE. REFERÊNCIA TÉCNICA: SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (TODAS AS PAREDES EXTERNAS DO FORUM TRABALHISTA + BARRACAO + GUARITAS + CASA DE BOMBAS)	R\$ 67.941,09	10,38%
7.15	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M. ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M. INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	R\$ 27.081,41	4,14%
	LIMPEZA DOS BRISES		
7.16	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TODOS OS BRISES DAS JANELAS DO FORUM + FECHAMENTOS DOS ARMÁRIOS DE AR CONDICIONADO + FECHAMENTOS DA VENTILAÇÃO DO PILOTIS)	R\$ 527,35	0,08%
8	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 22.782,18</b>	<b>3,48%</b>
	ESCADA MARINHEIRO COM ARCO DE PROTEÇÃO E PATAMAR INTERMEDIÁRIO		
8.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM PROTEÇÃO EM ARCO E PATAMAR INTERMEDIÁRIO - ACESSO À COBERTURA A PARTIR DO PAVIMENTO TÉRREO	R\$ 12.972,82	1,98%
	ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DE IÇADOR/TALHA ELÉTRICA		
8.2	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE À TALHA ELÉTRICA, FIXADA NA PLATIBANDA	R\$ 8.169,69	1,25%
	PINTURA DE ESCADA MARINHEIRO E ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA TALHA		
8.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NA ESTRUTURA METÁLICA DA ESCADA E DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA TALHA	R\$ 913,35	0,14%
	VEDAÇÃO DA PELE DE VIDRO DA FACHADA FRONTAL		
8.4	APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO INCOLOR - JUNTAS DA PELE DE VIDRO DA FACHADA FRONTAL	R\$ 576,97	0,09%
	INSTALAÇÃO DE SOLEIRA		
8.5	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA- NA LARGURA DA PAREDE EXTERNA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 - PORTA DE ACESSO À CASA DE MÁQUINAS, NA COBERTURA	R\$ 88,65	0,01%
	PRUMADA PLUVIAL DE DRENAGEM DA LAJE DO RESERVATÓRIO		
8.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO PLUVIAL - INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DESCIDA DO RESERVATÓRIO ATÉ A CALHA DA COBERTURA DO HALL DE ENTRADA	R\$ 60,69	0,01%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 654.370,00</b>	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL			
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)		
13,29%	R\$ 626,30	60,00%	R\$ 2.826,76	26,71%	R\$ 1.258,21	100,00%	R\$ 4.711,27		
8,71%	R\$ 5.914,39	60,00%	R\$ 40.764,65	31,29%	R\$ 21.262,04	100,00%	R\$ 67.941,09		
33,33%	R\$ 9.027,14	33,33%	R\$ 9.027,14	33,33%	R\$ 9.027,14	100,00%	R\$ 27.081,41		
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 527,35	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 527,35		
54,86%	R\$ 12.497,55	42,61%	R\$ 9.707,65	2,53%	R\$ 576,97	100,00%	R\$ 22.782,18		
90,00%	R\$ 11.675,54	10,00%	R\$ 1.297,28	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.972,82		
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.169,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.169,69		
90,00%	R\$ 822,02	10,00%	R\$ 91,34	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 913,35		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 576,97	100,00%	R\$ 576,97		
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 88,65	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 88,65		
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60,69		
<b>26,69%</b>	<b>R\$ 174.668,71</b>	<b>41,76%</b>	<b>R\$ 273.278,04</b>	<b>31,55%</b>	<b>R\$ 206.423,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 654.370,00</b>		