



## **RELATÓRIO – 2ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.**

**CONTRATADA: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato N° 24/2020, PO 23/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/11/2020 até 04/12/2020 (2 meses após início de obra).

Esta 2ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 17.957,73 (Dezessete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos)**, que corresponde a um percentual de 32,65% para a medição e 97,86% acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um percentual de 34,79%. Tal fato se deve ao envio de pedido de aditivo de valores através do processo PROAD 3138/2020, que acabou alterando o valor final da contratação, bem como seu cronograma. Esta medição refere-se aos valores medidos, sem considerar o pedido de aditivo em formalização.

A 2ª medição, conforme previsto em contrato e 1º Termo Aditivo, ocorreu dois meses após a data de início, ou seja, em 04/12/2020.

### **I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.**

#### **1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 33,33%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:



Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.

Total financeiro executado no item <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 2.083,37 na etapa (33,33% do total em planilha)
	R\$ 6.250,12 acumulado (100,00% do total em planilha)

## **2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 23,23%, com acumulado de 60,46%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Execução de tapume em chapa de madeira compensada, para fechamento provisório da fachada “pele de vidro”, quando da instalação de porta em vidro temperado.

Locação de andaime metálico, com montagem e desmontagem.

Total financeiro executado no item <b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	R\$ 691,24 na etapa (23,23% do total em planilha)
	R\$ 1.798,95 acumulado (60,46% do total em planilha)

## **3. DEMOLIÇÕES**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 69,37%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Transporte horizontal de entulho gerado pelas demolições de parede em dry-wall e painel de vidro.



Remoção de painel de vidro na região da Secretaria, visando a instalação de porta de vidro.

Remoção de chapa e perfis de drywall na região entre duas salas de audiência, visando a instalação de porta de madeira. (Figura 01)

Caçamba para entulhos: todo material proveniente das demolições foram removidos e acondicionados em caçambas apropriadas para coleta de resíduos da construção civil;

Total financeiro executado no item <b>DEMOLIÇÕES</b>	R\$ 654,73 na etapa (69,37% do total em planilha)
	R\$ 943,78 acumulado (100,00% do total em planilha)

#### **4 – ALVENARIAS E FECHAMENTOS**

Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **5 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 10,29%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Fornecimento de 05 unidades de esguichos em latão 1 ½”, jato regulável, para os abrigos existentes. (Figura 02).

Total financeiro executado no item <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES</b>	R\$ 966,41 na etapa (10,29% do total em planilha)
	R\$ 9.395,96 acumulado (100,00% do total em planilha)



## **6 – ESQUADRIAS**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Instalação de PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80X210X3,5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anéis e fechadura de embutir completa, entre as duas salas de audiência (Figura 03).

Instalação de PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,95X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, na fachada de vidro. (Figura 04)

Instalação de CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO. (Figura 05)

Instalação de VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO. (Figura 06).

Total financeiro executado no item <b>ESQUADRIAS</b>	R\$ 5.082,85 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 5.082,85 acumulado (100,00% do total em planilha)

## **7 – PINTURAS**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Aplicação e lixamento de massa látex, com posterior pintura com tinta acrílica, nas paredes de compartimentação externa, em steel frame (Figuras 07, 08, 09).



Aplicação de pintura em esmalte fosco, sobre superfície metálica da tubulação de incêndio (Figura 10).

Total financeiro executado no item <b>PINTURAS</b>	R\$ 5.427,32 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 5.427,32 acumulado (100,00% do total em planilha)

## **8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 75,00%, com acumulado de 25,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Finalização da instalação de blocos autônomos de iluminação de emergência, 30 leds, sobre forro modular, conforme quantidade prevista em planilha;

Total financeiro executado no item <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	R\$ 2.561,04 na etapa (75,00% do total em planilha)
	R\$ 3.414,73 acumulado (100,00% do total em planilha)

## **9. LIMPEZA**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Limpeza final da obra.;

Total financeiro executado no item <b>LIMPEZA</b>	R\$ 490,77 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 490,77 acumulado (100,00% do total em planilha)



## **II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 2ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 2ª medição.

## **III. DOS ANEXOS**

- Relatório fotográfico, planilha;

Curitiba, 09 de dezembro de 2020.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Sandro Pohl da Silva  
Membro

---

Gilberto Ditzel  
Membro