



RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528.

CONTRATADA: BRUNO JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ - EPP.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528**, objeto do Contrato Nº 27/2021, PO 31/2021, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 09/09/2021 (data do Termo de Início da Obra) até 09/10/2021 (1 mês após início de obra).

Esta 1ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 52.736,04 (Cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e quatro centavos)**, que corresponde a um percentual de 28,98% para a medição e 28,98% acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um percentual de 45,93%. Tal diferença em relação ao cronograma inicial justifica-se pela não execução de serviços previstos para a 1ª medição, que foram verificados como desnecessários em virtude de alteração de projeto (hidrantes, portas corta-fogo, válvulas de descarga e acabamentos), bem como, em função da necessidade de ajustes nas especificações dos corrimãos de aço galvanizado, alterações estas, que serão objeto de aditivo contratual e a correspondente alteração no cronograma de execução dos serviços.

A 1ª medição, conforme previsto em contrato, ocorreu um mês após a data de início, ou seja, em 09/10/2021.



I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 50,00%, com acumulado de 50,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.

Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.683,59 na etapa (50,00% do total em planilha)
	R\$ 7.683,59 acumulado (50,00% do total em planilha)

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Placa de obra: Foi instalada placa de obra conforme modelo disponibilizado pela fiscalização (Figura 01).

Tapumes: Foram instalados tapumes de madeira em chapa de madeira compensada para delimitar o depósito da obra. (Figura 02).

Total financeiro executado no item INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.420,53 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 1.420,53 acumulado (100,00% do total em planilha)



3. TRT RIO BRANCO – PPCI

3.1 - DEMOLIÇÕES

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 15,51%, com acumulado de 15,51%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Execução de furos em alvenaria para a passagem da nova tubulação da rede de hidrantes;

Total financeiro executado no item TRT 528 - PPCI - DEMOLIÇÕES	R\$ 212,15 na etapa (15,51% do total em planilha)
	R\$ 212,15 acumulado (15,51% do total em planilha)

3.2 – ALVENARIAS E FECHAMENTOS

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.3 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 80,01%, com acumulado de 80,01%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Instalação de TEs em ferro galvanizado, joelhos 90°, tubos de aço galvanizado e abrigos para hidrante, bem como o fornecimento de chaves STORZ, esguichos e mangueiras, para os hidrantes **H15 e H23**. (Figuras 3,4,5,6).

Fornecimento de 45 unidades de esguicho, jato regulável, engate rápido, 2 ½” (Figura 7).



Total financeiro executado no item TRT 528 – PPCI – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES	R\$ 22.465,02 na etapa (80,01% do total em planilha)
	R\$ 22.465,02 acumulado (80,01% do total em planilha)

3.4 – PORTAS CORTA FOGO COMPLETAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.5 – PINTURAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 75,81%, com acumulado de 75,81%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Pintura de acabamento com esmalte sintético brilhante, nas tubulações das linhas de hidrante (H15 e H23). (Figura 8)

Total financeiro executado no item TRT 528 – PPCI – PINTURA	R\$ 184,60 na etapa (75,81% do total em planilha)
	R\$ 184,60 acumulado (75,81% do total em planilha)

3.6 – COMUNICAÇÃO VISUAL

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 12,82%, com acumulado de 12,82%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:



Instalação de 50 unidades de blocos autônomos de iluminação de emergência, 30 leds, sobre forro modular, incluindo a retirada da luminária existente (Figuras 9, 10);

Total financeiro executado no item TRT 528 – PPCI – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.659,38 na etapa (12,82% do total em planilha)
	R\$ 2.659,38 acumulado (12,82% do total em planilha)

4. TRT RIO BRANCO – ACESSIBILIDADE

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 22,03%, com acumulado de 22,03%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Remoção dos vasos sanitários existentes;

Transporte horizontal e colocação dos entulhos em caçamba;

Instalação de piso tátil de alerta, em inox (Figuras 11, 12);

Instalação de piso tátil direcional, em inox (Figuras 13, 14);

Instalação de vaso sanitário para PCD, em louça branca, incluso conjunto de ligação (Figura 15);

Instalação de assento sanitário (Figura 15);

Execução de parte da correção da altura de guarda corpo em aço galvanizado, localizado na escada enclausurada (Figura 16);



Total financeiro executado no item TRT RIO BRANCO – ACESSIBILIDADE	R\$ 18.009,33 na etapa (22,03% do total em planilha)
	R\$ 18.009,33 acumulado (22,03% do total em planilha)

5 – TRT RIO BRANCO – CASARÃO - CALHAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

6 – TRT RIO BRANCO – PELE DE VIDRO

Não foram executados serviços nesta etapa.

7. LIMPEZA FINAL

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 30,00%, com acumulado de 30,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Limpeza nos locais onde houveram intervenções;

Total financeiro executado no item LIMPEZA FINAL	R\$ 101,42 na etapa (30,00% do total em planilha)
	R\$ 101,42 acumulado (30,00% do total em planilha)



II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 1ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 1ª medição.

III. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico, planilha;

Curitiba, 15 de outubro de 2021.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro