



RELATÓRIO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO – TRT 147.

CONTRATADA: CONTATO ELETROMECÂNICA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 25/2021, PO 23/2021, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 23/09/2021 até 23/10/2021 (2 meses após início de obra).

Esta 2ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 24.143,64 (Vinte e quatro mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**, que corresponde a um percentual de 28,40% para a medição e 90,90% acumulado. Portanto, esta medição atingiu o previsto no cronograma alterado conforme solicitado através de Termo Aditivo (VETOR 99346), ficando o saldo de R\$ 8.711,67 (Oito mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), a ser pago após a formalização do Termo Aditivo.

A 2ª medição, conforme previsto em contrato, ocorreu dois meses após a data de início, ou seja, em 23/10/2021.



I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 50,00%, com acumulado de 50,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.

Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.699,50 na etapa (50,00% do total em planilha)
	R\$ 17.398,99 acumulado (100,00% do total em planilha)

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 39,20%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Tapumes: Foram instalados a totalidade dos tapumes de madeira em chapa de madeira compensada para delimitar parte da área da obra.

Total financeiro executado no item INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.733,39 na etapa (39,20% do total em planilha)
	R\$ 4.421,91 acumulado (100,00% do total em planilha)



3. TRT 147 – PPCI

3.1 - DEMOLIÇÕES

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 20,93%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Montagem e desmontagem de andaime tubular: Foi executada a montagem de andaimes para a instalação da tubulação dos hidrantes;

Total financeiro executado no item TRT 147 - PPCI - DEMOLIÇÕES	R\$ 517,74 na etapa (20,93% do total em planilha)
	R\$ 2.474,18 acumulado (100,00% do total em planilha)

3.2 – ALVENARIAS E FECHAMENTOS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 53,33%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Finalizada a reinstalação de forro de dry-wall em placas no local onde foi instalada a rede de hidrantes.

Total financeiro executado no item TRT 147 - PPCI - ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 118,83 na etapa (53,33% do total em planilha)
	R\$ 222,81 acumulado (100,00% do total em planilha)

3.3 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.4 – PINTURAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.5 – COMUNICAÇÃO VISUAL

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Fornecimento de placas de comunicação visual conforme projeto (Figura 01);

Total financeiro executado no item COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 2.340,45 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 2.340,45 acumulado (100,00% do total em planilha)

3.6 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 18,10%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Instalação de 25 unidades de blocos autônomos de iluminação de emergência, 30 leds, sobre forro modular, incluindo a retirada da luminária existente (Figura 02);

Instalação de 03 luminárias externas tipo tartaruga. (Figura 03).

Instalação de interruptor de 01 tecla simples 4 x 2.

Instalação de cabo de cobre flexível seção 2,5 mm².



Instalação de de eletroduto de PVC rígido roscável.

Instalação de disjuntor termomagnético monopolar 20 A.

Instalação de condutele PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm 1"

Total financeiro executado no item TRT 147 – PPCI – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.468,72 na etapa (18,10% do total em planilha)
	R\$ 13.636,27 acumulado (100,00% do total em planilha)

4. TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 8,09%, com acumulado de 74,15%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (Figuras 04 e 05);

Total financeiro executado no item TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL	R\$ 2.232,70 na etapa (8,09% do total em planilha)
	R\$ 20.463,22 acumulado (74,15% do total em planilha)

5 – TRT 147 - ACESSIBILIDADE

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 46,16%, com acumulado de 95,27%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:



Caçamba para entulhos: todo material proveniente das demolições foram removidos e acondicionados em caçambas apropriadas para coleta de resíduos da construção civil;

Remoção dos acessórios sanitários (07 unidades);

Instalação de piso tátil alerta inox, instalado com adesivo (granito) ou parafuso (cerâmica) utilizando gabarito (Figuras 06 e 07)

Instalação de piso tátil direcional inox, instalado com adesivo (granito) ou parafuso (cerâmica) utilizando gabarito (Figuras 06 e 07)

Instalação de revestimento em laminado melaminico texturizado, espessura 0,8 mm, fixado com cola (portas pnes - dois lados) 40 x 90 cm - (porta banheiro pne). (Figura 08).

Instalação de barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais - em inox escovado 54 cm x 40 cm (no lavatório pne). (Figura 09).

Total financeiro executado no item TRT 147 - ACESSIBILIDADE	R\$ 5.869,86 na etapa (46,16% do total em planilha)
	R\$ 12.115,95 acumulado (95,27% do total em planilha)

5. LIMPEZA FINAL

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 45,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Limpeza final nos locais onde houveram intervenções;



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Total financeiro executado no item LIMPEZA FINAL	R\$ 162,45 na etapa (45,00% do total em planilha)
	R\$ 361,00 acumulado (100,00% do total em planilha)

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 2ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 2ª medição.

III. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico, planilha;

Curitiba, 28 de outubro de 2021.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro