

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO**

ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,  
ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL


**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL  
ENDEREÇO: RUA GALIBIS, 328  
LOCAL: CASCAVEL/PR  
ÁREA(m²): 3.327,38

BDI: 27,14%

DATA: jun/21

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	2ª MEDIÇÃO							
				PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$32.243,35</b>	<b>10,71%</b>	<b>48,40%</b>	<b>R\$15.605,80</b>	<b>48,40%</b>	<b>R\$15.605,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$32.243,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$13.923,51	4,62%	50,00%	R\$6.961,75	50,00%	R\$6.961,75	100,00%	R\$13.923,51	0,00%	R\$0,00
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$15.617,32	5,19%	50,00%	R\$7.808,66	50,00%	R\$7.808,66	100,00%	R\$15.617,32	0,00%	R\$0,00
1.3	PLACA DE OBRA	R\$1.031,74	0,34%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.031,74	0,00%	R\$0,00
1.4	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$1.322,26	0,44%	50,00%	R\$661,13	50,00%	R\$661,13	100,00%	R\$1.322,26	0,00%	R\$0,00
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$63,47	0,02%	50,00%	R\$31,73	50,00%	R\$31,73	100,00%	R\$63,47	0,00%	R\$0,00
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$285,06	0,09%	50,00%	R\$142,53	50,00%	R\$142,53	100,00%	R\$285,06	0,00%	R\$0,00
<b>2</b>	<b>ADEQUAÇÕES PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>R\$145.557,62</b>	<b>48,35%</b>	<b>50,91%</b>	<b>R\$74.098,79</b>	<b>50,91%</b>	<b>R\$74.098,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$145.557,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>SETORIAL</b>	<b>R\$31.290,32</b>	<b>10,39%</b>	<b>1,46%</b>	<b>R\$455,67</b>	<b>1,46%</b>	<b>R\$455,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$31.290,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
2.1.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$467,88	0,16%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$467,88	0,00%	R\$0,00
2.1.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$30.261,25	10,05%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$30.261,25	0,00%	R\$0,00
2.1.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$561,20	0,19%	81,20%	R\$455,67	81,20%	R\$455,67	100,00%	R\$561,20	0,00%	R\$0,00
<b>2.2</b>	<b>FÓRUM - NÍVEL INFERIOR</b>	<b>R\$29.145,04</b>	<b>9,68%</b>	<b>36,00%</b>	<b>R\$10.492,88</b>	<b>36,00%</b>	<b>R\$10.492,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$29.145,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
2.2.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$2.710,56	0,90%	74,21%	R\$2.011,55	74,21%	R\$2.011,55	100,00%	R\$2.710,56	0,00%	R\$0,00
2.2.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$17.826,64	5,92%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$17.826,64	0,00%	R\$0,00
2.2.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$1.248,51	0,41%	89,87%	R\$1.122,01	89,87%	R\$1.122,01	100,00%	R\$1.248,51	0,00%	R\$0,00
2.2.4	ADEQUAÇÃO DA ROTA DE FUGA DO AUDITÓRIO	R\$7.359,33	2,44%	100,00%	R\$7.359,33	100,00%	R\$7.359,33	100,00%	R\$7.359,33	0,00%	R\$0,00
<b>2.3</b>	<b>FÓRUM - NÍVEL SUPERIOR</b>	<b>R\$10.018,93</b>	<b>3,33%</b>	<b>35,53%</b>	<b>R\$3.559,79</b>	<b>35,53%</b>	<b>R\$3.559,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$10.018,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
2.3.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$753,11	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$753,11	0,00%	R\$0,00
2.3.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$5.575,26	1,85%	11,68%	R\$651,15	11,68%	R\$651,15	100,00%	R\$5.575,26	0,00%	R\$0,00
2.3.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$1.160,47	0,39%	32,62%	R\$378,56	32,62%	R\$378,56	100,00%	R\$1.160,47	0,00%	R\$0,00
2.3.4	BARRAS ANTI-PÂNICO EM PORTAS DE VIDRO	R\$2.530,09	0,84%	100,00%	R\$2.530,09	100,00%	R\$2.530,09	100,00%	R\$2.530,09	0,00%	R\$0,00
<b>2.4</b>	<b>ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS - FÓRUM E SETORIAL</b>	<b>R\$7.734,48</b>	<b>2,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$7.734,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$7.734,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$7.734,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>2.5</b>	<b>INVERSÃO DA ABERTURA DAS PORTAS NAS ROTAS DE FUGA</b>	<b>R\$3.161,26</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$3.161,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>2.6</b>	<b>SDAI</b>	<b>R\$22.063,33</b>	<b>7,33%</b>	<b>78,30%</b>	<b>R\$17.275,55</b>	<b>78,30%</b>	<b>R\$17.275,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$22.063,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>2.7</b>	<b>ACIONAMENTO BOMBA INCÊNDIOS</b>	<b>R\$25.624,84</b>	<b>8,51%</b>	<b>70,48%</b>	<b>R\$18.060,99</b>	<b>70,48%</b>	<b>R\$18.060,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$25.624,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>2.8</b>	<b>ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	<b>R\$16.519,43</b>	<b>5,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$16.519,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$16.519,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$16.519,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>3</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA</b>	<b>R\$110.767,34</b>	<b>36,79%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$110.767,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$110.767,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$110.767,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
3.1	GRADIL SOBRE O MURO LATERAL ESQUERDO	R\$35.876,83	11,92%	100,00%	R\$35.876,83	100,00%	R\$35.876,83	100,00%	R\$35.876,83	0,00%	R\$0,00



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	2ª MEDIÇÃO							
				PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.2	CONCERTINA SOBRE O GRADIL	R\$6.816,52	2,26%	100,00%	R\$6.816,52	100,00%	R\$6.816,52	100,00%	R\$6.816,52	0,00%	R\$0,00
3.3	GRADIL DE PROTEÇÃO DAS JANELAS	R\$53.759,35	17,86%	100,00%	R\$53.759,35	100,00%	R\$53.759,35	100,00%	R\$53.759,35	0,00%	R\$0,00
3.4	PORTÕES DE PROTEÇÃO DAS PORTAS DO PAVIMENTO INFERIOR	R\$4.635,07	1,54%	100,00%	R\$4.635,07	100,00%	R\$4.635,07	100,00%	R\$4.635,07	0,00%	R\$0,00
3.5	INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA DE ENROLAR AUTOMÁTICA NO ACESSO PRINCIPAL	R\$9.679,58	3,22%	100,00%	R\$9.679,58	100,00%	R\$9.679,58	100,00%	R\$9.679,58	0,00%	R\$0,00
4	SUSTENTABILIDADE	R\$3.124,19	1,04%	100,00%	R\$3.124,19	100,00%	R\$3.124,19	100,00%	R\$3.124,19	0,00%	R\$0,00
4.1	ILUMINAÇÃO LED	R\$3.124,19	1,04%	100,00%	R\$3.124,19	100,00%	R\$3.124,19	100,00%	R\$3.124,19	0,00%	R\$0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$3.807,50	1,26%	100,00%	R\$3.807,50	100,00%	R\$3.807,50	100,00%	R\$3.807,50	0,00%	R\$0,00
5.1	PONTOS PARA PORTAL, AUTOMAÇÃO E ILUMINAÇÃO CISTERNA	R\$3.807,50	1,26%	100,00%	R\$3.807,50	100,00%	R\$3.807,50	100,00%	R\$3.807,50	0,00%	R\$0,00
6	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R\$5.549,86	1,84%	100,00%	R\$5.549,86	100,00%	R\$5.549,86	100,00%	R\$5.549,86	0,00%	R\$0,00
6.1	GRADIL DE PROTEÇÃO DAS JANELAS	R\$3.513,44	1,17%	100,00%	R\$3.513,44	100,00%	R\$3.513,44	100,00%	R\$3.513,44	0,00%	R\$0,00
6.2	ADEQUAÇÃO DO GUARDA-CORPO SUPERIOR DA RAMPA DE ACESSO PNE	R\$2.263,59	0,75%	100,00%	R\$2.263,59	100,00%	R\$2.263,59	100,00%	R\$2.263,59	0,00%	R\$0,00
6.3	TRAVAMENTO DAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO PARA ABRIREM APENAS	R\$156,34	0,05%	100,00%	R\$156,34	100,00%	R\$156,34	100,00%	R\$156,34	0,00%	R\$0,00
6.4	PLACAS INDICATIVAS DE ABERTURA DAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	R\$254,99	0,08%	100,00%	R\$254,99	100,00%	R\$254,99	100,00%	R\$254,99	0,00%	R\$0,00
6.5	SDAI	R\$987,50	0,33%	100,00%	R\$987,50	100,00%	R\$987,50	100,00%	R\$987,50	0,00%	R\$0,00
6.6	ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO HIDRANTE DO CORREDOR	-R\$651,15	-0,22%	100,00%	-R\$651,15	100,00%	-R\$651,15	100,00%	-R\$651,15	0,00%	R\$0,00
6.7	VIDRO TEMPERADO DA PORTA A SER INSTALADA NO HALL DO AUDITÓRIO	-R\$974,84	-0,32%	100,00%	-R\$974,84	100,00%	-R\$974,84	100,00%	-R\$974,84	0,00%	R\$0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO DA OBRA:</b>		<b>R\$301.049,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,74%</b>	<b>R\$212.953,48</b>	<b>70,74%</b>	<b>R\$212.953,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$301.049,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>

TOTAL DE MATERIAL:	R\$ 133.341,09	62,62%
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA:	R\$ 79.612,39	37,38%
TOTAL (MATERIAL + MÃO-DE-OBRA):	R\$ 212.953,48	100,00%

