

## **RELATÓRIO – MEDIÇÃO ÚNICA**

OBRA: ADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS DA REGIONAL MARINGÁ – LOTE 3 DO PREGÃO 17/2021 – À ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA

Considerando a instituição deste servidor como fiscal da ADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS DA REGIONAL MARINGÁ – LOTE 3 DO PREGÃO 17/2021 – À ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE, objeto do Contrato Nº 024/2021 - PO 17/2021 – PROCESSO VETOR 98056, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, apresento o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 11/08/2021 até 11/10/2021 (medição única).

Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 95.459,82 (NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**, que corresponde a um percentual de 94,67% para a medição (há itens não medidos por não terem sido executados, pela desnecessidade, conforme explicaremos neste relatório, perfazendo os 5,33% restantes).

Foi necessário a separação da medição conforme cada localidade, haja visto que haverá o recolhimento do ISSQN conforme o município em que os serviços foram executados, gerando a necessidade de individualização dos serviços por localidade.

Os serviços foram concluídos no prazo contratual estipulado (60 dias após o início) e a contratada encaminhou o termo de conclusão dos serviços na data de 11 de outubro de 2021 (primeiro dia útil após a data limite, que foi o domingo, dia 10 de outubro de 2021).

No dia 13 de outubro de 2021, este fiscal visitou a última unidade onde restavam serviços por executar (FT de Maringá), constatando a conclusão dos serviços, conforme descritivo abaixo.

### **1. ADMINISTRAÇÃO**

#### **1.1. Engenheiro Civil Junior com encargos complementares**

Durante o transcorrer dos 60 dias, a contratada realizou a supervisão dos serviços através do engenheiro civil Márcio Leandro Michelim (ART nº 1720213993442) que esteve presente no transcurso dos serviços realizados na VT de Ivaiporã, VT de Cianorte, FT de Umuarama, VT de Paranavaí, VT de Nova Esperança e FT de Maringá.

Unidade	Administração
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 1.333,45 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	R\$ 1.523,95 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 4.286,10 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 1.333,45 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 1.428,70 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 2.857,40 (100% acumulado)

Total financeiro executado no item <b>ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 12.763,05 na etapa (100% do total da medição).
	R\$ 12.763,05 acumulado (100% do total, acumulado).

## 2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

### 2.1. Caçamba para entulho comum - locação - capacidade 5m<sup>3</sup>

A contratada disponibilizou caçambas com capacidade de 5m<sup>3</sup> nas unidades da VT de Ivaiporã, VT de Paranavaí, VT de Nova Esperança, VT de Cianorte, FT de Umuarama e FT de Maringá, durante a execução dos serviços.

### 2.2. Remoção de louças

Foi realizada a remoção de vasos sanitários PNE (com furos) na VT de Ivaiporã, na VT de Paranavaí, na VT de Nova Esperança, na VT de Cianorte e no FT de Umuarama.

### 2.3. Remoção de acessórios sanitários

Foi realizada a remoção dos assentos para vasos sanitários na VT de Ivaiporã, na VT de Paranavaí, na VT de Nova Esperança, na VT de Cianorte e no FT de Umuarama. No FT de Maringá, foi realizada a remoção dos acabamentos das válvulas de descarga dos sanitários públicos PNE.

### 2.4. Remoção de piso cerâmico

A contratada realizou a demolição e remoção do piso cerâmico do sanitário PNE público do FT de Umuarama.

### 2.5. Remoção de calçada

Durante o período de execução dos serviços, a contratada realizou a demolição e remoção de calçadas para a instalação de piso tátil externo no FT de Maringá, na VT de Nova Esperança, na VT de Paranavaí, na VT de Cianorte e no FT de Umuarama. As calças removidas foram descartadas através de caçambas para entulho.

Unidade	Remoções e Demolições
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 453,27 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	R\$ 384,31 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 531,83 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 662,21 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 599,89 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 476,22 (100% acumulado)

Total financeiro executado no item	R\$ 3.107,72 na etapa (100% do total na medição).
<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>	R\$ 3.107,72 acumulado (100% do total, acumulado).

### 3. RAMPA ACESSO À ENTRADA PRINCIPAL

#### 3.1. Lastro de brita nº 2 - apiloada manualmente com maço até 30 kg

Na VT de Nova Esperança e no FT de Umuarama, foi realizada a construção das rampas para acesso PNE, no passeio público, conforme detalhe em projeto. Para tanto, foi necessário o uso de lastro de brita nº2, com apiloamento manual.

3.2. Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento

Após o apiloamento da brita nº2, a contratada realizou a aplicação de lastro de concreto (e=5cm), na execução das rampas PNE no passeio público da VT de Nova Esperança e do FT de Umuarama.

Unidade	Rampa Acesso à Entrada Principal
Vara do Trabalho de Cianorte	Não continha este serviço no escopo
Vara do Trabalho de Ivaiporã	Não continha este serviço no escopo
Fórum Trabalhista de Maringá	Não continha este serviço no escopo
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 172,65 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Paranavaí	Não continha este serviço no escopo
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 43,16 (100% acumulado)

Total financeiro executado no item	R\$ 215,81 na etapa (100% do total na medição)
<b>RAMPA ACESSO À ENTRADA PRINCIPAL</b>	R\$ 215,81 acumulado (100% do total, acumulado)

### 4. CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS

4.1. Piso tátil externo - placa cimentícia 25 x 25 podotátil, assentada com argamassa de cimento e areia

Nas unidades de Nova Esperança, de Paranavaí, de Cianorte e de Maringá, foi instalado piso tátil direcional e de alerta, no passeio público. No FT de Maringá, além do passeio público, também foi instalado piso tátil (direcional e de alerta) do portão de acesso de pedestres até a entrada principal. No FT de Umuarama, o piso tátil externo foi instalado da rampa de acesso PNE até a escadaria, junto à porta de entrada principal.

Unidade	Rampa Acesso à Entrada Principal
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 1.814,67 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	Não continha este serviço no escopo
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 2.107,03 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 3.508,36 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 2.822,82 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 151,22 (100% acumulado)

Total financeiro executado no item <b>CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS</b>	R\$ 10.404,10 na etapa (100% do total da medição)
	R\$ 10.404,10 acumulado (100% do total, acumulado)

## 5. PISOS INTERNOS

### 5.1. Piso tátil alerta

Trata-se de pisos táteis de alerta em inox, que mediante o aditivo 1, foram substituídos por pisos táteis de alerta em porcelanato (apenas a mão de obra, pois o material foi fornecido pelo TRT, conforme item 12.5.1 da planilha), por isso o item é considerado em seu valor cheio aqui, mas glosado integralmente no item 13.1.1.

### 5.2. Piso tátil direcional

Trata-se de pisos táteis direcionais em inox, que mediante o aditivo 1, foram substituídos por pisos táteis direcionais em porcelanato (apenas a mão de obra, pois o material foi fornecido pelo TRT, conforme item 12.5.1 da planilha), por isso o item é considerado em seu valor cheio aqui, mas glosado integralmente no item 13.1.2.

### 5.3. Piso cerâmico

A contratada realizou o fornecimento e a instalação do piso cerâmico (Eliane Cargo Plus) em toda a área do sanitário público PNE, no pavimento térreo do FT de Umuarama.

Unidade	Pisos Internos
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 1.371,53 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	R\$ 2.420,21 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 1.358,17 (100% acumulado)

Vara do Trabalho de Nova Esperança	Não continha este serviço no escopo
Vara do Trabalho de Paranaíba	R\$ 1.841,87 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 2.120,14 (100% acumulado)

<b>Total financeiro executado no item PISOS INTERNOS</b>	R\$ 9.111,92 na etapa (100% do total da medição)
	R\$ 9.111,92 acumulado (100% do total, acumulado)

## 6. ESQUADRIAS

6.1. Revestimento em laminado melaminico texturizado, espessura 0,8 mm, fixado com cola (portas PNEs - dois lados) 40 x 90 cm - (porta banheiro PNE)

A contratada instalou revestimento em laminado melaminico na parte da frente e na parte de trás das portas dos banheiros PNEs públicos do térreo e do primeiro andar do FT de Maringá, do banheiro PNE da VT de Nova Esperança, do banheiro PNE da VT de Paranaíba e do banheiro PNE do FT de Umuarama.

6.2. Corrimão duplo com diâmetro de 1 ½" em aço galvanizado

No FT de Maringá, foi instalado corrimão duplo nos locais previstos para a instalação de novos guarda-corpos, na escadaria frontal, junto as portas de acesso do Fórum.

6.3. Remoção de corrimão metálico simples

No FT de Maringá, foram removidos os corrimãos simples existentes nos guarda-corpos da escada de acesso principal e nos guarda-corpos da rampa PNE, para adaptação (adicionar outro corrimão, de forma a se obter o corrimão duplo, com alturas de 70cm e 92cm em relação ao piso). No FT de Umuarama, este serviço de remoção de corrimão simples foi realizado na rampa de acesso PNE, pelo mesmo motivo abarcado no FT de Maringá.

6.4. Corrimão simples em aço galvanizado

Na realização da adaptação dos guarda-corpos existentes na escada e na rampa PNE do FT de Maringá, a contratada forneceu e instalou corrimão simples em aço galvanizado com diâmetro de 1 ½", de forma a se obter um corrimão duplo, com alturas de 72cm e 90cm em relação ao piso. O mesmo serviço ocorreu na rampa de acesso PNE ao FT de Umuarama.

6.5. Guarda-corpo de aço galvanizado

A contratada confeccionou e instalou dois guarda-corpos em aço galvanizado, com altura de 1,10m e tubos com diâmetro de 1 ½", na escada de acesso principal ao FT de Maringá.

6.6. Guarda-corpo de aço galvanizado (correção de altura)

Toda a rampa de acesso PNE do FT de Umuarama teve seus guarda-corpos adaptados, de forma a alcançar a altura mínima necessária de 1,10m.

Unidade	Esquadrias
Vara do Trabalho de Cianorte	Não continha este serviço no escopo
Vara do Trabalho de Ivaiporã	Não continha este serviço no escopo
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 10.626,19 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 80,82 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 80,82 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 8.840,22 (100% acumulado)

Total financeiro executado no item <b>ESQUADRIAS</b>	R\$ 19.628,04 na etapa (100%do total da medição)
	R\$ 19.628,04 acumulado (100%do total, acumulado)

## 7. BANHEIRO ADAPTADO

7.1. Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável

A contratada forneceu e instalou vasos sanitários para PCD, modelo Vogue Plus (Deca) sem abertura frontal, nos sanitários PNE da VT de Ivaiporã, da VT de Paranavaí, da VT de Cianorte, da VT de Nova Esperança e do FT de Umuarama.

7.2. Assento sanitário convencional

A contratada forneceu e instalou assentos sanitários nos sanitários PNE da VT de Ivaiporã, da VT de Paranavaí, da VT de Nova Esperança, da VT de Cianorte e do FT de Umuarama.

7.3. Lavatório de louça com coluna suspensa

Foi instalado um lavatório de louça com coluna suspensa, da linha Vogue Plus (Deca) no sanitário PNE do FT de Umuarama. O outro lavatório previsto era para uma Vara do Trabalho de Maringá, que está sendo considerado neste item e também na glosa (item 13.2.1) por ser desnecessário.

7.4. Espelho cristal

No sanitário PNE do FT de Umuarama, acima do lavatório, foi instalado um espelho cristal com espessura de 5mm e bisotê, tamanho 100x60cm.

7.5. Torneira de pressão

Junto ao lavatório do banheiro PNE do FT de Umuarama e em um dos sanitários PNE do FT de Maringá, foram instaladas torneiras de pressão cromadas com fechamento automático.

7.6. Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades

Foram instaladas barras de apoio para PNE, em inox escovado, tamanho 54 cm x 40 cm, junto aos lavatórios dos sanitários PNE da VT de Cianorte, de Nova Esperança, do FT de Umuarama e do FT de Maringá (sanitários PNE públicos do pavimento térreo e do primeiro andar).

7.7. Base para válvula de descarga

A contratada forneceu e instalou base para válvula de descarga em inox, da marca Docol nos quatro banheiros públicos PNE, localizados no térreo e no primeiro andar do FT de Maringá.

Unidade	Banheiro Adaptado
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 1.621,18 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	R\$ 4.286,56 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 4.882,77 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 1.621,18 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 1.071,64 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 3.407,28 (100% acumulado)

<b>Total financeiro executado no item BANHEIRO ADAPTADO</b>	R\$ 16.890,61 na etapa (100% do total da medição)
	R\$ 16.890,61 acumulado (100% do total, acumulado)

## 8. PINTURAS EXTERNAS

8.1. Pintura com tinta alquídica e fundo e acabamento

Foi realizada a aplicação de fundo e duas demãos de esmalte sintético, na cor doric white, nos guarda-corpos e corrimãos da rampa de acesso PNE do FT de Umuarama. Na rampa e nos guarda-corpos da escada do FT de Maringá a cor aplicada foi a grafite.

Unidade	Pinturas Externas
Vara do Trabalho de Cianorte	Não continha este serviço no escopo
Vara do Trabalho de Ivaiporã	Não continha este serviço no escopo
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 887,33 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	Não continha este serviço no escopo
Vara do Trabalho de Paranavaí	Não continha este serviço no escopo
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 281,46 (100% acumulado)

<b>Total financeiro executado no item PINTURAS EXTERNAS</b>	R\$ 1.168,79 na etapa (100% do total da medição)
	R\$ 1.168,79 acumulado (100% do total, acumulado)

## 9. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

### 9.1. Fornecimento e instalação de kit reserva e aproveitamento de águas pluviais - protótipo I

A contratada forneceu e instalou kits de reserva e aproveitamento de águas pluviais (protótipo 1, com capacidade de 600L e duas torneiras) nas VT de Paranavaí, Nova Esperança e Ivaiporã.

### 9.2. Fornecimento e instalação de kit reserva e aproveitamento de águas pluviais - protótipo II

A contratada forneceu e instalou kits de reserva e aproveitamento de águas pluviais (protótipo 2, com capacidade de 600L e duas torneiras) no FT de Umuarama e na VT de Cianorte.

### 9.3. Fornecimento e instalação de kit reserva e aproveitamento de águas pluviais - protótipo III

A contratada forneceu e instalou dois kits de reserva e aproveitamento de águas pluviais (protótipo 3, com capacidade de 600L e duas torneiras) no FT de Maringá.

Unidade	Banheiro Adaptado
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 3.271,14 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	R\$ 2.610,35 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 7.864,03 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 2.610,35 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 2.610,35 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 3.271,14 (100% acumulado)

<b>Total financeiro executado no item FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	R\$ 22.237,37 na etapa (100% do total da medição)
	R\$ 22.237,37 acumulado (100% do total, acumulado)

## 10. LIMPEZA FINAL

### 10.1. Limpeza de ambientes onde houve intervenções

Com os serviços finalizados, foi realizada a limpeza final da obra na VT de Nova Esperança, na VT de Paranavaí, na VT de Ivaiporã, na VT de Cianorte e nos FT de Maringá e Umuarama.

Unidade	Banheiro Adaptado
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 41,40 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	R\$ 62,10 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 103,50 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 41,40 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 41,40(100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 82,80 (100% acumulado)

<b>Total financeiro executado no item</b> <b>LIMPEZA FINAL</b>	R\$ 372,58 na etapa (100% do total da medição)
	R\$ 372,58 acumulado (100% do total, acumulado)

## 11. ADITIVO 1 – ITENS EXISTENTES EM PLANILHA

### 11.1.1. Remoção de louças

Nos sanitários públicos PNE do térreo e do primeiro andar do FT de Maringá, foram removidos os vasos sanitários, para instalação de vasos sanitários próprios para PNE.

### 11.1.2. Remoção de piso cerâmico

No hall de entrada da VT de Cianorte, da VT de Paranavaí, da VT de Ivaiporã, do FT de Maringá e do FT de Umuarama, foi realizada a demolição e remoção do piso cerâmico na região de instalação do piso tátil direcional e de alerta em porcelanato.

### 11.2.1. Piso cerâmico

A contratada realizou a instalação de piso cerâmico Cargo Plus (Eliane) nas áreas dos rebaixos para capachos existentes junto às portas de entrada da VT de Paranavaí, do FT de Maringá e do FT de Umuarama.

### 11.3.1. Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável

Foram instalados vasos sanitários para PNE (sem abertura frontal) nos sanitários públicos PNE do pavimento térreo e do primeiro andar, do FT de Maringá.

### 11.3.2. Assento sanitário convencional

A contratada também realizou o fornecimento e a instalação dos respectivos assentos sanitários, nos sanitários públicos PNE do pavimento térreo e do primeiro andar, do FT de Maringá.

Unidade	Aditivo 1 – Itens Existentes em Planilha
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 27,37 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	R\$ 47,89 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 4.487,53 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	Não continha este serviço no escopo
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 116,72 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 115,84 (100% acumulado)

<b>Total financeiro executado no item ADITIVO 1 – ITENS EXISTENTES EM PLANILHA</b>	R\$ 4.795,35 na etapa (100% do total da medição)
	R\$ 4.795,35 acumulado (100% do total, acumulado)

## 12. ADITIVO 1 – ITENS EXTRA PLANILHA

### 12.1.1. Remoção de portas

O primeiro termo aditivo previa a remoção das portas (e instalação de portas novas) em todas as unidades, em virtude da relativa impossibilidade da abertura e fechamento das mesmas após a aplicação do piso tátil. No entanto, constatou-se que, excetuando-se o FT de Umuarama, em todos demais locais não houve a necessidade de substituição das portas, pois houve margem de ajuste das portas existentes. Assim, embora previsto em aditivo a remoção das portas, o serviço somente foi necessário no FT de Umuarama, onde foram removidas duas portas de vidro temperado, tamanho 90x210cm. Isso impactará em sobra parcial de planilha <sup>(\*)</sup>.

### 12.1.2. Rasgo em piso para instalação de piso tátil

No hall de entrada da VT de Cianorte, da VT de Paranavaí, da VT de Ivaiporã, do FT de Maringá e do FT de Umuarama, foi realizada a abertura de rasgo/corte no piso existente, conforme o perímetro do piso tátil em porcelanato a ser instalado, para a posterior demolição e remoção do piso cerâmico na região de instalação do piso tátil direcional e de alerta.

### 12.2.1. Porta de vidro temperado

Conforme mencionado no item 12.1.1, não houve a necessidade da substituição das portas de vidro temperado nas unidades, visto que as portas existentes puderam ser ajustadas de modo a não esbarrarem no piso tátil

instalado. No entanto, no FT de Umuarama, não houve margem de ajuste e as duas folhas tamanho 90x210cm em vidro temperado de 10mm tiveram de ser substituídas por novas peças, com altura 1cm inferior, de modo a possibilitar a abertura dessas portas em ambos os sentidos. O impacto disso é uma sobra de planilha para o item em questão (\*2).

#### 12.2.2. Porta de alumínio de abrir tamanho 87x210cm, incluindo vidros

Trata-se da porta de acesso principal que, embora tenha sido aditada sua troca, a exemplo dos casos anteriores, não houve a necessidade de substituição, pois houve margem para ajuste, possibilitando sua movimentação livre após a instalação do piso tátil. Assim, este item não foi executado e repercutirá em sobra de planilha (\*3).

#### 12.3.1. Contrapiso em argamassa

Nos FT de Maringá e Umuarama e na VT de Paranavaí, antes da execução do piso cerâmico de eliminação dos rebaixos para capachos, houve a necessidade de aplicação de uma camada de contrapiso argamassado, de modo a vencer o desnível existente nas áreas dos rebaixos.

#### 12.4.1. Remoção de acessórios de forma manual

No FT de Maringá, para realizar a aplicação das barras de apoio para os lavatórios, nos sanitários públicos PNE do térreo e do primeiro andar, a contratada realizou a remoção das saboneteiras (dispensers de sabonete líquido), pois suas posições originais estavam interferindo nos locais de instalação das barras. Já no FT de Umuarama, foi necessária a desinstalação das barras de apoio para a bacia sanitária, pois encontravam-se com altura inadequada aos portadores de necessidades especiais.

#### 12.4.2. Bucha de nylon com parafuso de rosca soberba, fenda

No processo de reinstalação dos dispensers de sabonete líquido do FT de Maringá e da reinstalação das barras de apoio para a bacia sanitária do FT de Umuarama, foram utilizados parafusos de fenda com rosca soberba e buchas de nylon.

#### 12.4.3. Reinstalação de saboneteira e barras de apoio

Após a instalação das barras de apoio para lavatórios, nos sanitários PNE do FT de Maringá, os dispensers de sabonete líquido foram reposicionados. No sanitário público PNE do FT de Umuarama, as barras de apoio para a bacia sanitária foi reposicionada para a altura adequada aos portadores de necessidades especiais.

#### 12.5.1. Instalação de piso podotátil em porcelanato 25x25cm (material fornecido pelo TRT)

Seguindo os detalhes ilustrativos dos projetos, a contratada instalou piso podotátil direcional e de alerta, nos halls de entrada das VT de Paranavaí, Nova Esperança, Cianorte, Ivaiporã e, nos FT de Maringá e Umuarama.

Unidade	Aditivo 1 – Itens Extra Planilha
Vara do Trabalho de Cianorte	R\$ 577,09 (24,78% acumulado <sup>*1 e *3</sup> )
Vara do Trabalho de Ivaiporã	R\$ 1.009,91 (60,22% acumulado <sup>*1 e *2</sup> )
Fórum Trabalhista de Maringá	R\$ 731,51 (52,69% acumulado <sup>*1 e *2</sup> )
Vara do Trabalho de Nova Esperança	R\$ 55,53 (7,68% acumulado <sup>*1 e *2</sup> )
Vara do Trabalho de Paranavaí	R\$ 812,82 (33,30% acumulado <sup>*1 e *2</sup> )
Fórum Trabalhista de Umuarama	R\$ 1.573,46 (100% acumulado)

<b>Total financeiro executado no item</b> <b>ADITIVO 1 – ITENS EXTRA</b> <b>PLANILHA</b>	R\$ 4.760,32 na etapa (46,99% do total da medição <sup>*1 *2 *3</sup> )
	R\$ 4.760,32 acumulado (46,99% do total, acumulado <sup>*1 *2 *3</sup> )

### 13. ADITIVO 1 – ITENS GLOSADOS

#### 13.1.1. Piso tátil alerta

Todos os pisos táteis de alerta internos foram substituídos pelos pisos táteis em porcelanato, por isso todo quantitativo e valor financeiro relativo a este item é glosado.

#### 13.1.2. Piso tátil direcional

Todos os pisos táteis direcionais internos foram substituídos pelos pisos táteis em porcelanato, por isso todo quantitativo e valor financeiro relativo a este item é glosado.

#### 13.2.1. Lavatório de louça com coluna suspensa

O Lavatório de louça com coluna suspensa, no FT de Maringá, não estava previsto para sanitário PNE e, dessa forma, foi glosado seu quantitativo e seu financeiro.

#### 13.2.2. Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades

A barra de apoio para lavatório, no FT de Maringá, não estava previsto para sanitário PNE e, dessa forma, foi glosado seu quantitativo e seu financeiro.

Unidade	Aditivo 1 – Itens Glosados
Vara do Trabalho de Cianorte	- R\$ 1.373,31 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Ivaiporã	- R\$ 2.423,35 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Maringá	- R\$ 2.564,79 (100% acumulado)
Vara do Trabalho de Nova Esperança	Não continha esta glosa no aditivo
Vara do Trabalho de Paranavaí	- R\$ 1.844,26 (100% acumulado)
Fórum Trabalhista de Umuarama	- R\$ 1.790,15 (100% acumulado)

Total financeiro executado no item <b>ADITIVO 1 – ITENS GLOSADOS</b>	- R\$ 9.995,86 na etapa (100% do total da medição)
	- R\$ 9.995,86 acumulado (100% do total, acumulado)

## II - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à esta medição. Cumpre ressaltar que a sobra financeira de R\$ 5.370,92 é resultado do que foi reportado nos itens 12.1.1, 12.2.1 e 12.2.2 e deverá ser objeto de glosa. Individualmente, por localidade, os valores financeiros apurados foram os seguintes:

Unidade	Materiais	Mão-de-obra	Total
VT de Cianorte	R\$ 7.480,21	R\$ 1.657,57	R\$ 9.137,78
VT de Ivaiporã	R\$ 8.122,12	R\$ 1.799,81	R\$ 9.921,93
FT de Maringá	R\$ 28.897,64	R\$ 6.403,55	R\$ 35.301,19
VT de Nova Esperança	R\$ 8.256,38	R\$ 1.829,57	R\$ 10.085,95
VT de Paranavaí	R\$ 7.844,48	R\$ 1.738,29	R\$ 9.582,77
FT de Umuarama	R\$ 17.542,81	R\$ 3.887,38	R\$ 21.430,19

## III. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico;
- Planilha de medição;
- ART de Execução

Maringá, 15 de outubro de 2021.

**Kelvi Leandro  
da Silva**

Assinado de forma digital por  
Kelvi Leandro da Silva  
Dados: 2021.10.21 15:29:41  
-03'00'

Kelvi Leandro da Silva  
Fiscal do contrato