

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 02	EXECUTADO Mês 02	ACUMULADO	SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	97.481,93	9.651,92	9.651,92	20.266,54	77.215,39
		100,00%	9,90%	9,90%	20,79%	79,21%
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	9.651,92	9.651,92	19.303,85	77.215,39
	%	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	80,00%
1.2	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	24.437,04	2.649,76	553,14	15.275,74	9.161,30
		100,00%	10,84%	2,26%	62,51%	37,49%
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	553,14	553,14	2.046,63	4.425,16
	%	100,00%	8,55%	8,55%	31,62%	68,38%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	806,67	0,00	1.613,34	806,67
	%	100,00%	33,33%	0,00%	66,67%	33,33%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	54,69	0,00	54,69	54,69
	%	100,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	323,48	0,00	323,48	323,48
	%	100,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	642,20	0,00	963,30	642,20
	%	100,00%	40,00%	0,00%	60,00%	40,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 02	EXECUTADO Mês 02	ACUMULADO	SALDO
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	0,00	0,00	0,00	983,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	0,00	0,00	0,00	1.655,95
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	269,58	0,00	0,00	269,58
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.605,97	462,26	0,00	1.115,84	490,13
		100,00%	28,78%	0,00%	69,48%	30,52%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	350,77	0,00	1.115,84	350,77
	%	100,00%	23,92%	0,00%	76,08%	23,92%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016- entre baldrames + infra	98,90	79,12	0,00	0,00	98,90
	%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.3	REATERRO APILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro)	40,46	32,37	0,00	0,00	40,46
	%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	38.663,56	27.040,59	27.040,59	38.663,56	0,00
		100,00%	69,94%	69,94%	100,00%	0,00%
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	27.040,59	27.040,59	27.040,59	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	79.206,37	0,00	9.447,02	9.447,02	69.759,35
		100,00%	0,00%	11,93%	11,93%	88,07%
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	0,00	0,00	0,00	11.290,52
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	9.447,02	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 02	EXECUTADO Mês 02	ACUMULADO	SALDO
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	0,00	23.819,71
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	0,00	28.141,54
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	0,00	4.416,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	0,00	2.090,71
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	54.754,19	0,00	0,00	785,41	53.968,78
		100,00%	0,00%	0,00%	1,43%	98,57%
	ALVENARIA	27.125,02	0,00	0,00	785,41	26.339,61
	%	100,00%	0,00%	0,00%	2,90%	97,10%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	0,00	0,00	0,00	27.629,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	74.888,59	0,00	0,00	0,00	74.888,59
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	0,00	0,00	0,00	14.752,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	0,00	0,00	0,00	46.055,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	0,00	0,00	0,00	777,27
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	10.924,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	COBERTURA	223.439,64	0,00	0,00	0,00	223.439,64
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	0,00	0,00	0,00	107.830,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	0,00	0,00	0,00	66.381,21
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	0,00	0,00	0,00	49.228,11
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	2.292,79	4.585,59	4.585,59	0,00
		100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	2.292,79	4.585,59	4.585,59	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.791,96	0,00	0,00	0,00	23.791,96
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	0,00	0,00	0,00	23.791,96

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 02	EXECUTADO Mês 02	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.855,62	0,00	0,00	0,00	11.855,62
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	0,00	0,00	0,00	11.855,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	49.762,65	0,00	0,00	0,00	49.762,65
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	0,00	10.850,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	0,00	0,00	0,00	38.912,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17.790,29	0,00	0,00	0,00	17.790,29
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.1	PEITORIL	5.322,57	0,00	0,00	0,00	5.322,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	0,00	0,00	0,00	12.192,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.108,17	0,00	0,00	0,00	56.108,17
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	0,00	0,00	0,00	12.784,09
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	0,00	0,00	0,00	1.434,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	0,00	0,00	0,00	16.255,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.4	METAIS	11.011,34	0,00	0,00	0,00	11.011,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	0,00	0,00	0,00	4.432,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	0,00	0,00	0,00	7.887,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITARIO (PONTOS DE SEGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	0,00	0,00	0,00	2.303,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	CLIMATIZAÇÃO	49.406,50	0,00	0,00	0,00	49.406,50
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.1	REDES	18.232,68	0,00	0,00	0,00	18.232,68
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 02	EXECUTADO Mês 02	ACUMULADO	SALDO
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	0,00	0,00	0,00	30.274,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	0,00	0,00	0,00	899,16
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	48.438,10	2.983,88	0,00	0,00	48.438,10
		100,00%	6,16%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAISAGISMO	778,91	0,00	0,00	0,00	778,91
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	0,00	0,00	0,00	15.414,41
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	0,00	0,00	0,00	5.293,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	0,00	0,00	0,00	20.983,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	2.983,88	0,00	0,00	5.967,76
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	PINTURAS	42.814,47	0,00	0,00	0,00	42.814,47
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	0,00	0,00	0,00	3.202,97
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	0,00	0,00	0,00	22.602,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	0,00	0,00	0,00	14.884,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	0,00	0,00	1.962,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.518,13	0,00	0,00	0,00	2.518,13
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	0,00	0,00	0,00	2.250,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 02	EXECUTADO Mês 02	ACUMULADO	SALDO
20	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.656,72	2.769,20	0,00	2.891,48	197.765,23
		100,00%	1,38%	0,00%	1,44%	98,56%
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	2.769,20	0,00	0,00	9.230,66
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	0,00	0,00	0,00	2.812,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	0,00	0,00	0,00	40.965,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	0,00	0,00	0,00	85.975,03
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	6.501,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	29.423,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	2.289,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	0,00	0,00	0,00	11.319,79
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	46.524,16	0,00	0,00	0,00	46.524,16
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	0,00	0,00	0,00	898,73
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	0,00	0,00	0,00	5.508,67
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	0,00	0,00	0,00	23.080,25
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	3.691,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69
	%	100,00%
TOTAL PARCIAL		1.152.771,68
(%)		100,00%
ACUMULADO (R\$)		
(%)		

PREVISTO	EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
Mês 02	Mês 02		
0,00	0,00	0,00	12.708,69
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ 47.850,41	R\$ 51.278,26	R\$ 93.031,18	R\$ 1.059.740,49
4,15%	4,45%	8,07%	91,93%
VALOR MATERIAL COM BDI =		74,07%	R\$ 37.983,41
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =		25,93%	R\$ 13.294,85
VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 51.278,26

ASSINADO DIGITALMENTE
CELSO HENRIQUE BENDLIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

