

PLANILHA DE MEDIÇÃO - PO31/2022
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRADIS E PORTÕES METÁLICOS, ADEQUAÇÕES EM INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS E PINTURA EM GERAL, NA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA-PR

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	2ª MEDIÇÃO							
				PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.017,10	9,05%	50,00%	R\$ 9.008,55	50,00%	R\$ 9.008,55	100,00%	R\$ 18.017,10	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 826,37	0,41%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 826,37	0,00%	R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 4.508,51	2,26%	69,56%	R\$ 3.135,91	69,56%	R\$ 3.135,91	100,00%	R\$ 4.508,51	0,00%	R\$ 0,00
4	REVESTIMENTOS	R\$ 1.373,63	0,69%	100,00%	R\$ 1.373,63	100,00%	R\$ 1.373,63	100,00%	R\$ 1.373,63	0,00%	R\$ 0,00
5	PISOS	R\$ 583,45	0,29%	100,00%	R\$ 583,45	100,00%	R\$ 583,45	100,00%	R\$ 583,45	0,00%	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 108.363,57	54,40%	100,00%	R\$ 108.363,57	100,00%	R\$ 108.363,57	100,00%	R\$ 108.363,57	0,00%	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.781,34	0,89%	100,00%	R\$ 1.781,34	100,00%	R\$ 1.781,34	100,00%	R\$ 1.781,34	0,00%	R\$ 0,00
8	PINTURAS	R\$ 37.839,54	19,00%	57,26%	R\$ 21.667,80	57,26%	R\$ 21.667,80	100,00%	R\$ 37.839,54	0,00%	R\$ 0,00
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 756,49	0,38%	100,00%	R\$ 756,49	100,00%	R\$ 756,49	100,00%	R\$ 756,49	0,00%	R\$ 0,00
10	ADITIVO 1	R\$ 25.139,68	12,62%	100,00%	R\$ 25.139,68	100,00%	R\$ 25.139,68	100,00%	R\$ 25.139,68	0,00%	R\$ 0,00
		R\$ 199.189,68	87,38%	86,25%	R\$ 171.810,42	86,25%	R\$ 171.810,42	100,00%	R\$ 199.189,68	0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DE MATERIAL:	R\$ 103.771,26	60,40%
TOTAL DER MÃO-DE-OBRA:	R\$ 68.039,16	39,60%
TOTAL GERAL (MATERIAL+MÃO-DE-OBRA):	R\$ 171.810,42	100,00%

Assinado digitalmente por DAVI FELIX CRIPA:06998629907
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DAVI FELIX CRIPA:06998629907
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

