



RELATÓRIO – MEDIÇÃO 1º ADITIVO

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO.
CONTRATADA: D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528**, objeto do Contrato N° 40/2022, PO 37/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada do 1º aditivo do contrato.

Esta medição do 1º aditivo do contrato atingiu o valor de **R\$ 13.621,22 (treze mil, seiscientos e vinte e um reais e vinte e dois centavos)**.


I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

ITENS A SEREM ADITIVADOS – EXISTENTES NA PLANILHA.

1. ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA PRESIDÊNCIA (COBERTURA)

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

- Foi feita a demolição do revestimento cerâmico e retirada a argamassa existente;
- Foi executado o assentamento de novo revestimento cerâmico tipo Porcelanato de 60x60 cm; (Figura 01)



Total financeiro executado no item ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA PRESIDÊNCIA (COBERTURA)	R\$ 13.621,22 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 13.621,22 acumulado (100,00% do total em planilha)



II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente a essa medição.

III. DOS ANEXOS

- Planilha de medição;

Curitiba, 27 de fevereiro de 2023.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Membro

Rogério Esmanhotto
Membro