

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 07	EXECUTADO Mês 07	ACUMULADO	SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	97.481,93	9.651,92	9.651,92	68.526,16	28.955,77
		100,00%	9,90%	9,90%	70,30%	29,70%
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	9.651,92	9.651,92	67.563,47	28.955,77
	%	100,00%	10,00%	10,00%	70,00%	30,00%
1.2	PLACA DE OBRAem chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	24.437,04	3.999,33	553,14	19.331,42	5.105,62
		100,00%	16,37%	2,26%	79,11%	20,89%
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	553,14	553,14	4.812,36	1.659,43
	%	100,00%	8,55%	8,55%	74,36%	25,64%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	806,67	0,00	1.613,34	806,67
	%	100,00%	33,33%	0,00%	66,67%	33,33%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	0,00	0,00	109,38	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	0,00	0,00	646,96	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	0,00	0,00	1.605,50	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 07	EXECUTADO Mês 07	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	983,57	0,00	0,00	983,57
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	1.655,95	0,00	0,00	1.655,95
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	0,00	0,00	269,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.605,97	391,23	391,23	1.605,97	0,00
		100,00%	24,36%	24,36%	100,00%	0,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	350,77	350,77	1.466,61	0,00
	%	100,00%	23,92%	23,92%	100,00%	0,00%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016- entre baldrames + infra	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.3	REATERRO APOILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro)	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	38.663,56	0,00	0,00	38.663,56	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	0,00	0,00	27.040,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	79.206,37	6.801,65	1.465,26	71.779,27	7.427,10
		100,00%	8,59%	1,85%	90,62%	9,38%
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	6.801,65	1.465,26	5.954,13	5.336,39
	%	100,00%	60,24%	12,98%	52,74%	47,26%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	0,00	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	23.819,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	28.141,54	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 07	EXECUTADO Mês 07	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	0,00	2.090,71
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	54.754,19	12.664,46	6.008,27	20.468,83	34.285,36
		100,00%	23,13%	10,97%	37,38%	62,62%
	ALVENARIA	27.125,02	12.664,46	6.008,27	20.468,83	6.656,19
	%	100,00%	46,69%	22,15%	75,46%	24,54%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	0,00	0,00	0,00	27.629,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	74.888,59	38.557,15	0,00	0,00	74.888,59
		100,00%	51,49%	0,00%	0,00%	100,00%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	14.752,15	0,00	0,00	14.752,15
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	23.027,73	0,00	0,00	46.055,45
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	777,27	0,00	0,00	777,27
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	10.924,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	COBERTURA	223.439,64	159.548,09	0,00	39.277,49	184.162,15
		100,00%	71,41%	0,00%	17,58%	82,42%
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	86.264,26	0,00	21.566,07	86.264,26
	%	100,00%	80,00%	0,00%	20,00%	80,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	53.104,97	0,00	13.276,24	53.104,97
	%	100,00%	80,00%	0,00%	20,00%	80,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	20.178,86	0,00	4.435,19	44.792,92
	%	100,00%	40,99%	0,00%	9,01%	90,99%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.791,96	11.895,98	2.011,29	2.188,82	21.603,14
		100,00%	50,00%	8,45%	9,20%	90,80%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	11.895,98	2.011,29	2.188,82	21.603,14
	%	100,00%	50,00%	8,45%	9,20%	90,80%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.855,62	9.484,50	0,00	2.371,12	9.484,50
		100,00%	80,00%	0,00%	20,00%	80,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	9.484,50	0,00	2.371,12	9.484,50

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 07	EXECUTADO Mês 07	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	80,00%	0,00%	20,00%	80,00%
12	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	49.762,65	0,00	0,00	10.850,45	38.912,20
		100,00%	0,00%	0,00%	21,80%	78,20%
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	0,00	0,00	0,00	38.912,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17.790,29	219,88	0,00	0,00	17.790,29
		100,00%	1,24%	0,00%	0,00%	100,00%
13.1	PEITORIL	5.322,57	0,00	0,00	0,00	5.322,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	0,00	0,00	0,00	12.192,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	219,88	0,00	0,00	274,86
	%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.108,17	18.949,02	7.331,21	15.818,30	40.289,87
		100,00%	33,77%	13,07%	28,19%	71,81%
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	8.063,51	1.547,10	6.267,68	6.516,42
	%	100,00%	63,07%	12,10%	49,03%	50,97%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	293,91	0,00	423,40	1.011,22
	%	100,00%	20,49%	0,00%	29,51%	70,49%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	8.127,73	0,00	0,00	16.255,45
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.4	METAIS	11.011,34	0,00	0,00	0,00	11.011,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	1.312,21	0,00	3.120,13	1.312,21
	%	100,00%	29,61%	0,00%	70,39%	29,61%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	0,00	4.625,99	4.848,98	3.038,03
	%	100,00%	0,00%	58,65%	61,48%	38,52%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE SEGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	1.151,67	1.158,12	1.158,12	1.145,21
	%	100,00%	50,00%	50,28%	50,28%	49,72%
15	CLIMATIZAÇÃO	49.406,50	9.116,34	0,00	0,00	49.406,50
		100,00%	18,45%	0,00%	0,00%	100,00%
15.1	REDES	18.232,68	9.116,34	0,00	0,00	18.232,68
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	0,00	0,00	0,00	30.274,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	0,00	0,00	0,00	899,16
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 07	EXECUTADO Mês 07	ACUMULADO	SALDO
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	48.438,10	11.698,90	0,00	0,00	48.438,10
		100,00%	24,15%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAISAGISMO	778,91	0,00	0,00	0,00	778,91
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	0,00	0,00	0,00	15.414,41
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	0,00	0,00	0,00	5.293,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	6.924,69	0,00	0,00	20.983,90
	%	100,00%	33,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	4.774,21	0,00	0,00	5.967,76
	%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	PINTURAS	42.814,47	0,00	0,00	0,00	42.814,47
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	0,00	0,00	0,00	3.202,97
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	0,00	0,00	0,00	22.602,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	0,00	0,00	0,00	14.884,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	0,00	0,00	1.962,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.518,13	0,00	0,00	0,00	2.518,13
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	0,00	0,00	0,00	2.250,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.656,72	53.479,49	0,00	12.122,15	188.534,57

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 07	EXECUTADO Mês 07	ACUMULADO	SALDO
		100,00%	26,65%	0,00%	6,04%	93,96%
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	0,00	0,00	9.230,66	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	843,76	0,00	0,00	2.812,53
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	24.579,26	0,00	0,00	40.965,44
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	25.792,51	0,00	0,00	85.975,03
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	6.501,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	29.423,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	2.289,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	2.263,96	0,00	0,00	11.319,79
	%	100,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	46.524,16	14.940,61	0,00	0,00	46.524,16
		100,00%	32,11%	0,00%	0,00%	100,00%
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	898,73	0,00	0,00	898,73
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	3.305,20	0,00	0,00	5.508,67
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	6.924,08	0,00	0,00	23.080,25
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	3.691,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69	3.812,61	0,00	0,00	12.708,69
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23	1º TERMO ADITIVO	257.851,99	99.219,35	82.731,22	128.856,68	128.995,31
		100,00%	38,48%	32,08%	49,97%	50,03%
23.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.651,75	0,00	0,00	0,00	9.651,75
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 07	EXECUTADO Mês 07	ACUMULADO	SALDO
23.2	DEMOLIÇÕES	18.659,18	0,00	0,00	18.659,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.3	INFRA-ESTRUTURA	27.466,28	0,00	0,00	27.466,28	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.4	SUPRA-ESTRUTURA	65.237,79	65.237,79	59.275,63	59.275,63	5.962,15
	%	100,00%	100,00%	90,86%	90,86%	9,14%
23.5	PAREDES E PAINÉIS	30.725,67	6.145,13	0,00	0,00	30.725,67
	%	100,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.6	ESQUADRIAS	14.636,98	0,00	0,00	0,00	14.636,98
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
23.8	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.774,22	0,00	0,00	0,00	15.774,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6.203,55	3.722,13	0,00	0,00	6.203,55
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.10	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	19.991,67	13.994,17	19.991,67	19.991,67	0,00
	%	100,00%	70,00%	100,00%	100,00%	0,00%
23.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.662,73	8.530,19	1.873,98	1.873,98	8.788,76
	%	100,00%	80,00%	17,58%	17,58%	82,42%
23.12	PINTURAS	4.371,39	0,00	0,00	0,00	4.371,39
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.13	FORRO	47.317,47	0,00	0,00	0,00	47.317,47
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.13	GLOSAS	-14.436,62	0,00	0,00	0,00	-14.436,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.410.623,67	R\$ 460.617,91	R\$ 110.143,56	R\$ 436.445,81	R\$ 974.177,86
(%)		100,00%	32,65%	7,81%	30,94%	69,06%
ACUMULADO (R\$)			VALOR MATERIAL COM BDI =		73,46%	R\$ 80.908,73
(%)			VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =		26,54%	R\$ 29.234,83
			VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 110.143,56

CELSO HENRIQUE
BENDLIN:860029
37900

Assinado de forma digital
 por CELSO HENRIQUE
 BENDLIN:86002937900
 Dados: 2023.03.19 20:06:46
 -03'00'