

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 08	EXECUTADO Mês 08	ACUMULADO	SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	97.481,93	9.651,92	9.651,92	78.178,08	19.303,85
		100,00%	9,90%	9,90%	80,20%	19,80%
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	9.651,92	9.651,92	77.215,39	19.303,85
	%	100,00%	10,00%	10,00%	80,00%	20,00%
1.2	PLACA DE OBRAem chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	24.437,04	2.343,38	553,14	19.884,56	4.552,48
		100,00%	9,59%	2,26%	81,37%	18,63%
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	553,14	553,14	5.365,50	1.106,29
	%	100,00%	8,55%	8,55%	82,91%	17,09%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	806,67	0,00	1.613,34	806,67
	%	100,00%	33,33%	0,00%	66,67%	33,33%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	0,00	0,00	109,38	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	0,00	0,00	646,96	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	0,00	0,00	1.605,50	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**

ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;

CIDADE: Colombo/ PR

ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 08	EXECUTADO Mês 08	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	983,57	0,00	0,00	983,57
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	0,00	0,00	0,00	1.655,95
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	0,00	0,00	269,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.605,97	0,00	0,00	1.605,97	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	0,00	0,00	1.466,61	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016- entre baldrames + infra	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.3	REATERRO APOILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro)	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	38.663,56	0,00	0,00	38.663,56	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	0,00	0,00	27.040,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	79.206,37	5.336,39	7.427,10	79.206,37	0,00
		100,00%	6,74%	9,38%	100,00%	0,00%
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	5.336,39	5.336,39	11.290,52	0,00
	%	100,00%	47,26%	47,26%	100,00%	0,00%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	0,00	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	23.819,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	28.141,54	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 08	EXECUTADO Mês 08	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	2.090,71	2.090,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	54.754,19	6.656,19	6.656,19	27.125,02	27.629,17
		100,00%	12,16%	12,16%	49,54%	50,46%
	ALVENARIA	27.125,02	6.656,19	6.656,19	27.125,02	0,00
	%	100,00%	24,54%	24,54%	100,00%	0,00%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	0,00	0,00	0,00	27.629,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	74.888,59	18.422,18	0,00	0,00	74.888,59
		100,00%	24,60%	0,00%	0,00%	100,00%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	0,00	0,00	0,00	14.752,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	18.422,18	0,00	0,00	46.055,45
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	0,00	0,00	0,00	777,27
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	10.924,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	COBERTURA	223.439,64	184.162,15	151.852,93	191.130,42	32.309,23
		100,00%	82,42%	67,96%	85,54%	14,46%
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	86.264,26	86.264,26	107.830,33	0,00
	%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	0,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	53.104,97	53.104,97	66.381,21	0,00
	%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	0,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	44.792,92	12.483,70	16.918,88	32.309,23
	%	100,00%	90,99%	25,36%	34,37%	65,63%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.791,96	11.717,54	14.121,23	16.310,05	7.481,91
		100,00%	49,25%	59,35%	68,55%	31,45%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	11.717,54	14.121,23	16.310,05	7.481,91
	%	100,00%	49,25%	59,35%	68,55%	31,45%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.855,62	9.484,50	8.426,02	10.797,14	1.058,48
		100,00%	80,00%	71,07%	91,07%	8,93%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	9.484,50	8.426,02	10.797,14	1.058,48

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 08	EXECUTADO Mês 08	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	80,00%	71,07%	91,07%	8,93%
12	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	49.762,65	38.912,20	0,00	10.850,45	38.912,20
		100,00%	78,20%	0,00%	21,80%	78,20%
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	38.912,20	0,00	0,00	38.912,20
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17.790,29	12.330,29	0,00	0,00	17.790,29
		100,00%	69,31%	0,00%	0,00%	100,00%
13.1	PEITORIL	5.322,57	0,00	0,00	0,00	5.322,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	12.192,86	0,00	0,00	12.192,86
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	137,43	0,00	0,00	274,86
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.108,17	13.023,07	0,00	15.818,30	40.289,87
		100,00%	23,21%	0,00%	28,19%	71,81%
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	6.516,41	0,00	6.267,68	6.516,42
	%	100,00%	50,97%	0,00%	49,03%	50,97%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	1.011,22	0,00	423,40	1.011,22
	%	100,00%	70,49%	0,00%	29,51%	70,49%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	0,00	0,00	0,00	16.255,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.4	METAIS	11.011,34	0,00	0,00	0,00	11.011,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	1.312,21	0,00	3.120,13	1.312,21
	%	100,00%	29,61%	0,00%	70,39%	29,61%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	3.038,02	0,00	4.848,98	3.038,03
	%	100,00%	38,52%	0,00%	61,48%	38,52%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE ESGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	1.145,21	0,00	1.158,12	1.145,21
	%	100,00%	49,72%	0,00%	50,28%	49,72%
15	CLIMATIZAÇÃO	49.406,50	7.293,07	0,00	0,00	49.406,50
		100,00%	14,76%	0,00%	0,00%	100,00%
15.1	REDES	18.232,68	7.293,07	0,00	0,00	18.232,68
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	0,00	0,00	0,00	30.274,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	0,00	0,00	0,00	899,16
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 08	EXECUTADO Mês 08	ACUMULADO	SALDO
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	48.438,10	29.457,10	0,00	0,00	48.438,10
		100,00%	60,81%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAISAGISMO	778,91	545,24	0,00	0,00	778,91
	%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	7.707,21	0,00	0,00	15.414,41
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	2.646,56	0,00	0,00	5.293,12
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	12.590,34	0,00	0,00	20.983,90
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	5.967,76	0,00	0,00	5.967,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	PINTURAS	42.814,47	1.601,49	0,00	0,00	42.814,47
		100,00%	3,74%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	1.601,49	0,00	0,00	3.202,97
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	0,00	0,00	0,00	22.602,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	0,00	0,00	0,00	14.884,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	0,00	0,00	1.962,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.518,13	0,00	0,00	0,00	2.518,13
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	0,00	0,00	0,00	2.250,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.656,72	21.757,85	6.121,53	18.243,68	182.413,03

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 08	EXECUTADO Mês 08	ACUMULADO	SALDO
		100,00%	10,84%	3,05%	9,09%	90,91%
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	0,00	0,00	9.230,66	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	843,76	0,00	0,00	2.812,53
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	16.386,17	6.121,53	6.121,53	34.843,90
	%	100,00%	40,00%	14,94%	14,94%	85,06%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	0,00	0,00	0,00	85.975,03
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	6.501,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	29.423,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	2.289,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	4.527,92	0,00	0,00	11.319,79
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	46.524,16	2.562,96	583,27	583,27	45.940,89
		100,00%	5,51%	1,25%	1,25%	98,75%
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	359,49	0,00	0,00	898,73
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	2.203,47	583,27	583,27	4.925,41
	%	100,00%	40,00%	10,59%	10,59%	89,41%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	0,00	0,00	0,00	23.080,25
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	3.691,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69	0,00	0,00	0,00	12.708,69
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23	1º TERMO ADITIVO	257.851,99	40.877,96	23.462,68	152.319,35	105.532,64
		100,00%	15,85%	9,10%	59,07%	40,93%
23.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.651,75	0,00	0,00	0,00	9.651,75
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 08	EXECUTADO Mês 08	ACUMULADO	SALDO
23.2	DEMOLIÇÕES	18.659,18	0,00	0,00	18.659,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.3	INFRA-ESTRUTURA	27.466,28	0,00	0,00	27.466,28	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.4	SUPRA-ESTRUTURA	65.237,79	5.962,16	5.962,15	65.237,79	0,00
	%	100,00%	9,14%	9,14%	100,00%	0,00%
23.5	PAREDES E PAINÉIS	30.725,67	12.290,27	15.882,02	15.882,02	14.843,66
	%	100,00%	40,00%	51,69%	51,69%	48,31%
23.6	ESQUADRIAS	14.636,98	7.318,49	0,00	0,00	14.636,98
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	1.589,95	0,00	0,00	1.589,95	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.8	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.774,22	11.041,96	3.709,23	3.709,23	12.065,00
	%	100,00%	70,00%	23,51%	23,51%	76,49%
23.9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6.203,55	0,00	0,00	0,00	6.203,55
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.10	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	19.991,67	0,00	0,00	19.991,67	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.662,73	4.265,09	0,00	1.873,98	8.788,76
	%	100,00%	40,00%	0,00%	17,58%	82,42%
23.12	PINTURAS	4.371,39	0,00	0,00	0,00	4.371,39
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.13	FORRO	47.317,47	0,00	0,00	0,00	47.317,47
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.13	GLOSAS	-14.436,62	0,00	-2.090,72	-2.090,72	-12.345,90
	%	100,00%	0,00%	14,48%	14,48%	85,52%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.410.623,67	R\$ 415.590,25	R\$ 228.856,01	R\$ 665.301,82	R\$ 745.321,85
(%)		100,00%	29,46%	16,22%	47,16%	52,84%
ACUMULADO (R\$)			VALOR MATERIAL COM BDI =		73,46%	R\$ 168.111,96
(%)			VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =		26,54%	R\$ 60.744,05
			VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 228.856,01

CELSO HENRIQUE Assinado de forma digital por
BENDLIN:8600293 CELSO HENRIQUE
 7900 BENDLIN:86002937900
 Dados: 2023.05.10 16:11:20
 -03'00'