

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

|          |   | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA - 9ª MEDIÇÃO |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |                      |                       |                       |                       |              |
|----------|---|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          |   |                   | 1ª Medição<br>Mês 01    | 2ª Medição<br>Mês 02 | 3ª Medição<br>Mês 03 | 4ª Medição<br>Mês 04 | 5ª Medição<br>Mês 05 | 6ª Medição<br>Mês 06 | 7ª Medição<br>Mês 07 | 8ª Medição<br>Mês 08 e 09 | 9ª Medição<br>Mês 10 | 10ª Medição<br>Mês 11 | 11ª Medição<br>Mês 12 | 12ª Medição<br>Mês 13 |              |
| <b>1</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>  | <b>97.481,93</b>  | <b>10.614,61</b>        | <b>9.651,92</b>      | <b>9.651,92</b>      | <b>9.651,92</b>      | <b>9.651,92</b>      | <b>9.651,92</b>      | <b>9.651,92</b>      | <b>9.651,92</b>           | <b>9.651,92</b>      | <b>9.651,92</b>       | <b>9.651,92</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|          |   | <b>100,00%</b>    | <b>10,89%</b>           | <b>9,90%</b>         | <b>9,90%</b>         | <b>9,90%</b>         | <b>9,90%</b>         | <b>9,90%</b>         | <b>9,90%</b>         | <b>9,90%</b>              | <b>9,90%</b>         | <b>9,90%</b>          | <b>9,90%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b> |
| 1.1      | MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês  | 96.519,24         | 9.651,92                | 9.651,92             | 9.651,92             | 9.651,92             | 9.651,92             | 9.651,92             | 9.651,92             | 9.651,92                  | 9.651,92             | 9.651,92              | 9.651,92              | 0,00                  | 0,00         |
|          | %   | 100,00%           | 10,00%                  | 10,00%               | 10,00%               | 10,00%               | 10,00%               | 10,00%               | 10,00%               | 10,00%                    | 10,00%               | 10,00%                | 10,00%                | 0,00%                 | 0,00%        |
| 1.2      | PLACA DE OBRAem chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização                               | 962,69            | 962,69                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%        |
| <b>2</b> | <b>DEMOLIÇÃO</b>  | <b>24.437,04</b>  | <b>14.722,60</b>        | <b>553,14</b>        | <b>553,14</b>        | <b>553,14</b>        | <b>1.843,09</b>      | <b>553,14</b>        | <b>553,14</b>        | <b>553,14</b>             | <b>553,14</b>        | <b>3.999,33</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |              |
|          |   | <b>100,00%</b>    | <b>60,25%</b>           | <b>2,26%</b>         | <b>2,26%</b>         | <b>2,26%</b>         | <b>7,54%</b>         | <b>2,26%</b>         | <b>2,26%</b>         | <b>2,26%</b>              | <b>2,26%</b>         | <b>16,37%</b>         | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          |              |
| 2.1      | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³  | 6.471,79          | 1.493,49                | 553,14               | 553,14               | 553,14               | 553,14               | 553,14               | 553,14               | 553,14                    | 553,14               | 553,14                | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 23,08%                  | 8,55%                | 8,55%                | 8,55%                | 8,55%                | 8,55%                | 8,55%                | 8,55%                     | 8,55%                | 8,55%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.2      | CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³  | 2.420,01          | 1.613,34                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 806,67                | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 66,67%                  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 33,33%                | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.3      | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO  | 109,38            | 54,69                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 54,69                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 50,00%                  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 50,00%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.4      | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.   | 416,21            | 416,21                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.5      | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  | 512,94            | 512,94                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.6      | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ÁREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL  | 6.639,18          | 6.639,18                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.7      | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL  | 188,39            | 188,39                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.8      | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  | 646,96            | 323,48                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 323,48               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 50,00%                  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 50,00%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.9      | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação | 1.605,50          | 963,30                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 642,20               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 60,00%                  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 40,00%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.10     | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO  | 160,88            | 160,88                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.11     | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  | 180,12            | 180,12                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.12     | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  | 1.550,12          | 1.550,12                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.13     | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO  | 983,57            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 983,57                | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 100,00%               | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.14     | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO                       | 1.655,95          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 1.655,95              | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 100,00%               | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.15     | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS  | 269,58            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 269,58               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 100,00%              | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 2.16     | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO   | 626,46            | 626,46                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| <b>3</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>   | <b>1.605,97</b>   | <b>1.115,84</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>98,90</b>         | <b>0,00</b>          | <b>391,23</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |              |
|          |   | <b>100,00%</b>    | <b>69,48%</b>           | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>6,16%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>24,36%</b>        | <b>0,00%</b>              | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          |              |
| 3.1      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura                | 1.466,61          | 1.115,84                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.115,84             | 0,00                 | 350,77               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 76,08%                  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 23,92%               | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 3.2      | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016- entre baldrames + infra  | 98,90             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 98,90                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 100,00%              | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| 3.3      | REATERRO APOIADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro )  | 40,46             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40,46                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 100,00%              | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
| <b>4</b> | <b>INFRA-ESTRUTURA</b>  | <b>38.663,56</b>  | <b>11.622,97</b>        | <b>27.040,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |              |
|          |   | <b>100,00%</b>    | <b>30,06%</b>           | <b>69,94%</b>        | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>              | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          |              |
|          | ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30  | 11.622,97         | 11.622,97               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 100,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |
|          | BLOCOS E BALDRAMES  | 27.040,59         | 0,00                    | 27.040,59            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
|          | %   | 100,00%           | 0,00%                   | 100,00%              | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |              |



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
CIDADE: Colombo/ PR
ÁREA (m²): 403,5

Table with columns: VALOR TOTAL (R\$), 1ª Medição Mês 01, 2ª Medição Mês 02, 3ª Medição Mês 03, 4ª Medição Mês 04, 5ª Medição Mês 05, 6ª Medição Mês 06, 7ª Medição Mês 07, 8ª Medição Mês 08 e 09, 9ª Medição Mês 10, 10ª Medição Mês 11, 11ª Medição Mês 12, 12ª Medição Mês 13. Rows include categories like ALIMENTAÇÃO, REDE DE DRENAGEM, CLIMATIZAÇÃO, PAISAGISMO, PINTURAS, and SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

|                        |  | VALOR TOTAL (R\$)       | CRONOGRAMA - 9ª MEDIÇÃO |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                           |                       |                       |                         |                         |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |  |                         | 1ª Medição<br>Mês 01    | 2ª Medição<br>Mês 02 | 3ª Medição<br>Mês 03  | 4ª Medição<br>Mês 04  | 5ª Medição<br>Mês 05  | 6ª Medição<br>Mês 06  | 7ª Medição<br>Mês 07  | 8ª Medição<br>Mês 08 e 09 | 9ª Medição<br>Mês 10  | 10ª Medição<br>Mês 11 | 11ª Medição<br>Mês 12   | 12ª Medição<br>Mês 13   |
| 21.9                   | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS                      | 29.423,94               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 100,00%                 |
| 21.10                  | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS                      | 2.289,35                | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 100,00%                 |
| 21.11                  | QUADROS ELÉTRICOS                                    | 11.319,79               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 11.319,79             | 0,00%                   | 100,00%                 |
| <b>22</b>              | <b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b> | <b>46.524,16</b>        | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>583,27</b>             | <b>0,00%</b>          | <b>5.824,13</b>       | <b>0,00%</b>            | <b>40.116,76</b>        |
|                        |  |                         | <b>100,00%</b>          | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>1,25%</b>              | <b>0,00%</b>          | <b>12,52%</b>         | <b>0,00%</b>            | <b>86,23%</b>           |
| 22.1                   | INFRAESTRUTURA EXTERNA                               | 898,73                  | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 898,73                | 0,00%                   | 100,00%                 |
| 22.2                   | INFRAESTRUTURA INTERNA                               | 5.508,67                | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 583,27                    | 0,00%                 | 4.925,40              | 0,00%                   | 100,00%                 |
| 22.3                   | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO        | 23.080,25               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 23.080,25               |
| 22.4                   | TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS                        | 3.691,38                | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 3.691,38                |
| 22.5                   | ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO                            | 636,44                  | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 636,44                  |
| 22.6                   | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS                           | 12.708,69               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 12.708,69               |
| <b>23</b>              | <b>1º TERMO ADITIVO</b>                              | <b>257.851,99</b>       | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>18.659,18</b>      | <b>27.466,28</b>      | <b>82.731,23</b>      | <b>23.462,69</b>          | <b>18.560,71</b>      | <b>21.141,95</b>      | <b>32.041,66</b>        | <b>33.788,31</b>        |
|                        |  |                         | <b>100,00%</b>          | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          | <b>7,24%</b>          | <b>10,65%</b>         | <b>32,08%</b>         | <b>9,10%</b>              | <b>7,20%</b>          | <b>8,20%</b>          | <b>12,43%</b>           | <b>13,10%</b>           |
| 23.1                   | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                | 9.651,75                | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 9.651,75                |
| 23.2                   | DEMOLIÇÕES   | 18.659,18               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 18.659,18             | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 100,00%                 |
| 23.3                   | INFRA-ESTRUTURA                                      | 27.466,28               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 27.466,28             | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 100,00%                 |
| 23.4                   | SUPRA-ESTRUTURA                                      | 65.237,79               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 59.275,63             | 5.962,16                  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 100,00%                 |
| 23.5                   | PAREDES E PAINÉIS                                    | 30.725,67               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 90,86%                | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 100,00%                 |
| 23.6                   | ESQUADRIAS   | 14.836,98               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 15.882,02                 | 0,00%                 | 11.771,09             | 3.072,57                | 100,00%                 |
| 23.7                   | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS                      | 1.589,95                | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 51,68%                    | 0,00%                 | 38,31%                | 10,00%                  | 100,00%                 |
| 23.8                   | REVESTIMENTOS INTERNOS                               | 15.774,22               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 15.774,22               |
| 23.9                   | REVESTIMENTOS EXTERNOS                               | 6.203,55                | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 6.203,55                |
| 23.10                  | PISOS INTERNOS/EXTERNOS                              | 19.991,67               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 19.991,67               |
| 23.11                  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                         | 10.662,73               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 10.662,73               |
| 23.12                  | PINTURAS   | 4.371,39                | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 4.371,39                |
| 23.13                  | FORRO  | 47.317,47               | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | 47.317,47               |
| 23.13                  | GLOSAS   | -14.436,62              | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                   | -14.436,62              |
|                        |  | 14,48%                  | 0,00%                   | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 14,48%                    | 0,00%                 | 0,00%                 | 85,52%                  | 0,00%                   |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>   |  | <b>R\$ 1.410.623,67</b> | <b>R\$ 41.752,92</b>    | <b>R\$ 51.278,26</b> | <b>R\$ 75.365,26</b>  | <b>R\$ 41.633,87</b>  | <b>R\$ 59.161,58</b>  | <b>R\$ 57.110,37</b>  | <b>R\$ 110.143,56</b> | <b>R\$ 228.856,02</b>     | <b>R\$ 98.530,52</b>  | <b>R\$ 206.611,76</b> | <b>R\$ 114.531,22</b>   | <b>R\$ 325.648,33</b>   |
|                        |  | <b>(%) 100,00%</b>      | <b>2,96%</b>            | <b>3,64%</b>         | <b>5,34%</b>          | <b>2,95%</b>          | <b>4,19%</b>          | <b>4,05%</b>          | <b>7,81%</b>          | <b>16,22%</b>             | <b>6,98%</b>          | <b>14,65%</b>         | <b>8,12%</b>            | <b>23,09%</b>           |
| <b>ACUMULADO (R\$)</b> |  |                         | <b>R\$ 41.752,92</b>    | <b>R\$ 93.031,18</b> | <b>R\$ 168.396,45</b> | <b>R\$ 210.030,31</b> | <b>R\$ 269.191,90</b> | <b>R\$ 326.302,26</b> | <b>R\$ 436.445,82</b> | <b>R\$ 665.301,84</b>     | <b>R\$ 763.832,36</b> | <b>R\$ 970.444,12</b> | <b>R\$ 1.084.975,34</b> | <b>R\$ 1.410.623,68</b> |
|                        |  | <b>(%)</b>              | <b>2,96%</b>            | <b>6,60%</b>         | <b>11,94%</b>         | <b>14,89%</b>         | <b>19,08%</b>         | <b>23,13%</b>         | <b>30,94%</b>         | <b>47,16%</b>             | <b>54,15%</b>         | <b>68,80%</b>         | <b>76,91%</b>           | <b>100,00%</b>          |

CELSON HENRIQUE  
 BENDLIN:860029379  
 00

Assinado de forma digital por  
 CELSON HENRIQUE  
 BENDLIN:86002937900  
 Dados: 2023.06.25 16:07:28 -03'00'