

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 10ª Medição Mês 11	EXECUTADO 10ª Medição Mês 11	ACUMULADO	SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	97.481,93	9.651,92	9.651,92	97.481,93	0,00
		100,00%	9,90%	9,90%	100,00%	0,00%
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	9.651,92	9.651,92	96.519,24	0,00
	%	100,00%	10,00%	10,00%	100,00%	0,00%
1.2	PLACA DE OBRAem chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	24.437,04	3.999,33	956,48	21.394,19	3.042,85
		100,00%	16,37%	3,91%	87,55%	12,45%
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	553,14	553,14	6.471,79	0,00
	%	100,00%	8,55%	8,55%	100,00%	0,00%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	806,67	403,34	2.016,68	403,34
	%	100,00%	33,33%	16,67%	83,33%	16,67%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	0,00	0,00	109,38	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	0,00	0,00	646,96	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	0,00	0,00	1.605,50	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 10ª Medição Mês 11	EXECUTADO 10ª Medição Mês 11	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	983,57	0,00	0,00	983,57
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	1.655,95	0,00	0,00	1.655,95
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	0,00	0,00	269,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.605,97	0,00	0,00	1.605,97	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	0,00	0,00	1.466,61	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016- entre baldrames + infra	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.3	REATERRO APILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro)	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	38.663,56	0,00	0,00	38.663,56	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	0,00	0,00	27.040,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	79.206,37	0,00	0,00	79.206,37	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	0,00	0,00	11.290,52	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	0,00	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	23.819,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	28.141,54	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 10ª Medição Mês 11	EXECUTADO 10ª Medição Mês 11	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	2.090,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	54.754,19	27.629,17	21.812,55	48.937,57	5.816,62
		100,00%	50,46%	39,84%	89,38%	10,62%
	ALVENARIA	27.125,02	0,00	0,00	27.125,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	27.629,17	21.812,55	21.812,55	5.816,62
	%	100,00%	100,00%	78,95%	78,95%	21,05%
7	ESQUADRIAS	74.888,59	8.306,76	0,00	904,33	73.984,26
		100,00%	11,09%	0,00%	1,21%	98,79%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	0,00	0,00	0,00	14.752,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	8.306,76	0,00	904,33	45.151,12
	%	100,00%	18,04%	0,00%	1,96%	98,04%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	0,00	0,00	0,00	777,27
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	10.924,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	COBERTURA	223.439,64	32.309,22	18.104,58	209.235,00	14.204,65
		100,00%	14,46%	8,10%	93,64%	6,36%
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	0,00	0,00	107.830,33	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	0,00	0,00	66.381,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	32.309,22	18.104,58	35.023,46	14.204,65
	%	100,00%	65,63%	36,78%	71,15%	28,85%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.791,96	2.168,92	0,00	21.623,04	2.168,92
		100,00%	9,12%	0,00%	90,88%	9,12%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	2.168,92	0,00	21.623,04	2.168,92
	%	100,00%	9,12%	0,00%	90,88%	9,12%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.855,62	1.058,48	1.058,48	11.855,62	0,00
		100,00%	8,93%	8,93%	100,00%	0,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	1.058,48	1.058,48	11.855,62	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 10ª Medição Mês 11	EXECUTADO 10ª Medição Mês 11	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	8,93%	8,93%	100,00%	0,00%
12	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	49.762,65	11.673,66	9.728,05	47.817,04	1.945,61
		100,00%	23,46%	19,55%	96,09%	3,91%
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	11.673,66	9.728,05	36.966,59	1.945,61
	%	100,00%	30,00%	25,00%	95,00%	5,00%
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17.790,29	1.256,91	1.064,51	5.405,03	12.385,26
		100,00%	7,07%	5,98%	30,38%	69,62%
13.1	PEITORIL	5.322,57	1.064,51	1.064,51	5.322,57	0,00
	%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	0,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	0,00	0,00	0,00	12.192,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	192,40	0,00	82,46	192,40
	%	100,00%	70,00%	0,00%	30,00%	70,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.108,17	5.393,44	1.356,19	24.804,13	31.304,05
		100,00%	9,61%	2,42%	44,21%	55,79%
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	0,00	0,00	12.784,09	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	451,32	0,00	983,30	451,32
	%	100,00%	31,46%	0,00%	68,54%	31,46%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	0,00	0,00	0,00	16.255,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.4	METAIS	11.011,34	0,00	0,00	0,00	11.011,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	758,89	0,00	3.673,44	758,90
	%	100,00%	17,12%	0,00%	82,88%	17,12%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	3.038,02	1.356,19	6.205,16	1.681,84
	%	100,00%	38,52%	17,20%	78,68%	21,32%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE SEGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	1.145,21	0,00	1.158,12	1.145,21
	%	100,00%	49,72%	0,00%	50,28%	49,72%
15	CLIMATIZAÇÃO	49.406,50	18.232,68	18.232,68	18.232,68	31.173,82
		100,00%	36,90%	36,90%	36,90%	63,10%
15.1	REDES	18.232,68	18.232,68	18.232,68	18.232,68	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	0,00	0,00	0,00	30.274,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	0,00	0,00	0,00	899,16
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 10ª Medição Mês 11	EXECUTADO 10ª Medição Mês 11	ACUMULADO	SALDO
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	48.438,10	13.674,97	0,00	0,00	48.438,10
		100,00%	28,23%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAISAGISMO	778,91	0,00	0,00	0,00	778,91
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	7.707,21	0,00	0,00	15.414,41
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	0,00	0,00	0,00	5.293,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	0,00	0,00	0,00	20.983,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	5.967,76	0,00	0,00	5.967,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	PINTURAS	42.814,47	20.747,19	4.141,98	4.453,77	38.360,70
		100,00%	48,46%	9,67%	10,40%	89,60%
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	0,00	0,00	0,00	3.202,97
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	18.082,06	2.583,00	2.583,00	20.019,57
	%	100,00%	80,00%	11,43%	11,43%	88,57%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	2.665,13	1.558,98	1.870,77	13.013,89
	%	100,00%	17,91%	10,47%	12,57%	87,43%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	0,00	0,00	1.962,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.518,13	0,00	0,00	0,00	2.518,13
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	0,00	0,00	0,00	2.250,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.656,72	23.543,03	1.641,74	43.912,35	156.744,36

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 10ª Medição Mês 11	EXECUTADO 10ª Medição Mês 11	ACUMULADO	SALDO
		100,00%	11,73%	0,82%	21,88%	78,12%
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	0,00	0,00	9.230,66	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	1.406,26	0,00	0,00	2.812,53
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	10.816,98	1.641,74	31.790,20	9.175,23
	%	100,00%	26,41%	4,01%	77,60%	22,40%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	0,00	0,00	0,00	85.975,03
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	6.501,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	29.423,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	2.289,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	11.319,79	0,00	0,00	11.319,79
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	46.524,16	5.824,13	1.069,43	1.652,70	44.871,46
		100,00%	12,52%	2,30%	3,55%	96,45%
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	898,73	0,00	0,00	898,73
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	4.925,40	1.069,43	1.652,70	3.855,97
	%	100,00%	89,41%	19,41%	30,00%	70,00%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	0,00	0,00	0,00	23.080,25
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	3.691,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69	0,00	0,00	0,00	12.708,69
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23	1º TERMO ADITIVO	257.851,99	21.141,95	16.427,88	187.307,95	70.544,04
		100,00%	8,20%	6,37%	72,64%	27,36%
23.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.651,75	0,00	0,00	0,00	9.651,75
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 10ª Medição Mês 11	EXECUTADO 10ª Medição Mês 11	ACUMULADO	SALDO
23.2	DEMOLIÇÕES	18.659,18	0,00	0,00	18.659,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.3	INFRA-ESTRUTURA	27.466,28	0,00	0,00	27.466,28	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.4	SUPRA-ESTRUTURA	65.237,79	0,00	0,00	65.237,79	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.5	PAREDES E PAINÉIS	30.725,67	11.771,09	13.359,29	29.241,31	1.484,37
	%	100,00%	38,31%	43,48%	95,17%	4,83%
23.6	ESQUADRIAS	14.636,98	0,00	0,00	0,00	14.636,98
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	1.589,95	0,00	0,00	1.589,95	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.8	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.774,22	878,20	878,20	15.774,22	0,00
	%	100,00%	5,57%	5,57%	100,00%	0,00%
23.9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6.203,55	1.107,97	1.107,97	6.203,55	0,00
	%	100,00%	17,86%	17,86%	100,00%	0,00%
23.10	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	19.991,67	0,00	0,00	19.991,67	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.662,73	7.159,86	0,00	3.502,87	7.159,86
	%	100,00%	67,15%	0,00%	32,85%	67,15%
23.12	PINTURAS	4.371,39	224,83	1.082,42	1.731,88	2.639,51
	%	100,00%	5,14%	24,76%	39,62%	60,38%
23.13	FORRO	47.317,47	0,00	0,00	0,00	47.317,47
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.13	GLOSAS	-14.436,62	0,00	0,00	-2.090,72	-12.345,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	14,48%	85,52%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.410.623,67	R\$ 206.611,76	R\$ 105.246,48	R\$ 869.078,82	R\$ 541.544,85
(%)		100,00%	14,65%	7,46%	61,61%	38,39%
ACUMULADO (R\$)			VALOR MATERIAL COM BDI =		73,46%	R\$ 77.311,46
(%)			VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =		26,54%	R\$ 27.935,02
(%)			VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 105.246,48

CELSON HENRIQUE Assinado de forma digital por
 BENDLIN:86002937 CELSON HENRIQUE
 900 BENDLIN:86002937900
 Dados: 2023.07.19 21:32:02
 -03'00'