

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 11ª Medição Mês 12	EXECUTADO 11ª Medição Mês 12	ACUMULADO	SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	97.481,93	0,00	0,00	97.481,93	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	0,00	0,00	96.519,24	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1.2	PLACA DE OBRAem chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	24.437,04	3.042,85	2.059,29	23.453,47	983,57
		100,00%	12,45%	8,43%	95,98%	4,02%
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	0,00	0,00	6.471,79	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	403,33	403,34	2.420,01	0,00
	%	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	0,00%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	0,00	0,00	109,38	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	0,00	0,00	646,96	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	0,00	0,00	1.605,50	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 11ª Medição Mês 12	EXECUTADO 11ª Medição Mês 12	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	983,57	0,00	0,00	983,57
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	1.655,95	1.655,95	1.655,95	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	0,00	0,00	269,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.605,97	0,00	0,00	1.605,97	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	0,00	0,00	1.466,61	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016- entre baldrames + infra	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.3	REATERRO APILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro)	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	38.663,56	0,00	0,00	38.663,56	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	0,00	0,00	27.040,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	79.206,37	0,00	0,00	79.206,37	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	0,00	0,00	11.290,52	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	0,00	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	23.819,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	28.141,54	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 11ª Medição Mês 12	EXECUTADO 11ª Medição Mês 12	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	2.090,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	54.754,19	5.816,62	2.423,62	51.361,19	3.393,00
		100,00%	10,62%	4,43%	93,80%	6,20%
	ALVENARIA	27.125,02	0,00	0,00	27.125,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	5.816,62	2.423,62	24.236,17	3.393,00
	%	100,00%	21,05%	8,77%	87,72%	12,28%
7	ESQUADRIAS	74.888,59	34.493,65	23.109,19	24.013,52	50.875,07
		100,00%	46,06%	30,86%	32,07%	67,93%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	7.376,08	6.514,00	6.514,00	8.238,15
	%	100,00%	50,00%	44,16%	44,16%	55,84%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	26.728,94	16.595,19	17.499,52	28.555,93
	%	100,00%	58,04%	36,03%	38,00%	62,00%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	388,64	0,00	0,00	777,27
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	10.924,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	COBERTURA	223.439,64	14.204,64	14.204,65	223.439,64	0,00
		100,00%	6,36%	6,36%	100,00%	0,00%
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	0,00	0,00	107.830,33	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	0,00	0,00	66.381,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	14.204,64	14.204,65	49.228,11	0,00
	%	100,00%	28,85%	28,85%	100,00%	0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.791,96	2.168,92	722,97	22.346,01	1.445,94
		100,00%	9,12%	3,04%	93,92%	6,08%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	2.168,92	722,97	22.346,01	1.445,94
	%	100,00%	9,12%	3,04%	93,92%	6,08%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.855,62	0,00	0,00	11.855,62	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	0,00	0,00	11.855,62	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 11ª Medição Mês 12	EXECUTADO 11ª Medição Mês 12	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
12	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	49.762,65	1.945,61	1.945,61	49.762,65	0,00
		100,00%	3,91%	3,91%	100,00%	0,00%
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	1.945,61	1.945,61	38.912,20	0,00
	%	100,00%	5,00%	5,00%	100,00%	0,00%
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17.790,29	9.946,69	2.630,97	8.036,00	9.754,29
		100,00%	55,91%	14,79%	45,17%	54,83%
13.1	PEITORIL	5.322,57	0,00	0,00	5.322,57	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	9.754,29	2.438,57	2.438,57	9.754,29
	%	100,00%	80,00%	20,00%	20,00%	80,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	192,40	192,40	274,86	0,00
	%	100,00%	70,00%	70,00%	100,00%	0,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.108,17	4.037,25	4.659,42	29.463,55	26.644,62
		100,00%	7,20%	8,30%	52,51%	47,49%
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	0,00	0,00	12.784,09	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	451,32	0,00	983,30	451,32
	%	100,00%	31,46%	0,00%	68,54%	31,46%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	0,00	1.832,38	1.832,38	14.423,07
	%	100,00%	0,00%	11,27%	11,27%	88,73%
14.4	METAIS	11.011,34	0,00	0,00	0,00	11.011,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	758,89	0,00	3.673,44	758,90
	%	100,00%	17,12%	0,00%	82,88%	17,12%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	1.681,83	1.681,84	7.887,00	0,00
	%	100,00%	21,32%	21,32%	100,00%	0,00%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE ESGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	1.145,21	1.145,21	2.303,33	0,00
	%	100,00%	49,72%	49,72%	100,00%	0,00%
15	CLIMATIZAÇÃO	49.406,50	0,00	0,00	18.232,68	31.173,82
		100,00%	0,00%	0,00%	36,90%	63,10%
15.1	REDES	18.232,68	0,00	0,00	18.232,68	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	0,00	0,00	0,00	30.274,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	0,00	0,00	0,00	899,16
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 11ª Medição Mês 12	EXECUTADO 11ª Medição Mês 12	ACUMULADO	SALDO
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	48.438,10	25.708,36	25.134,25	25.134,25	23.303,86
		100,00%	53,07%	51,89%	51,89%	48,11%
	PAISAGISMO	778,91	0,00	0,00	0,00	778,91
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	9.248,65	7.707,21	7.707,21	7.707,21
	%	100,00%	60,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	0,00	0,00	0,00	5.293,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	10.491,95	17.427,04	17.427,04	3.556,86
	%	100,00%	50,00%	83,05%	83,05%	16,95%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	5.967,76	0,00	0,00	5.967,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	PINTURAS	42.814,47	20.712,27	20.562,59	25.016,36	17.798,11
		100,00%	48,38%	48,03%	58,43%	41,57%
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	0,00	2.562,38	2.562,38	640,59
	%	100,00%	0,00%	80,00%	80,00%	20,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	16.629,18	12.732,41	15.315,41	7.287,16
	%	100,00%	73,57%	56,33%	67,76%	32,24%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	4.083,08	4.777,19	6.647,96	8.236,70
	%	100,00%	27,43%	32,09%	44,66%	55,34%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	490,61	490,61	1.471,83
	%	100,00%	0,00%	25,00%	25,00%	75,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.518,13	2.250,51	0,00	0,00	2.518,13
		100,00%	89,37%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	2.250,51	0,00	0,00	2.250,51
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.656,72	39.096,30	73.939,31	117.851,67	82.805,05

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 11ª Medição Mês 12	EXECUTADO 11ª Medição Mês 12	ACUMULADO	SALDO
		100,00%	19,48%	36,85%	58,73%	41,27%
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	0,00	0,00	9.230,66	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	1.406,26	0,00	0,00	2.812,53
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	9.175,24	2.025,33	33.815,54	7.149,90
	%	100,00%	22,40%	4,94%	82,55%	17,45%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	17.195,01	68.518,04	68.518,04	17.456,99
	%	100,00%	20,00%	79,70%	79,70%	20,30%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	6.501,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	29.423,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	2.289,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	11.319,79	3.395,94	3.395,94	7.923,85
	%	100,00%	100,00%	30,00%	30,00%	70,00%
22	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	46.524,16	4.754,70	11.475,20	13.127,90	33.396,25
		100,00%	10,22%	24,67%	28,22%	71,78%
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	898,73	0,00	0,00	898,73
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	3.855,97	987,06	2.639,76	2.868,91
	%	100,00%	70,00%	17,92%	47,92%	52,08%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	0,00	10.488,14	10.488,14	12.592,11
	%	100,00%	0,00%	45,44%	45,44%	54,56%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	3.691,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69	0,00	0,00	0,00	12.708,69
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23	1º TERMO ADITIVO	257.851,99	37.630,00	54.611,72	241.919,67	15.932,32
		100,00%	14,59%	21,18%	93,82%	6,18%
23.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.651,75	0,00	9.651,75	9.651,75	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 11ª Medição Mês 12	EXECUTADO 11ª Medição Mês 12	ACUMULADO	SALDO
23.2	DEMOLIÇÕES	18.659,18	0,00	0,00	18.659,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.3	INFRA-ESTRUTURA	27.466,28	0,00	0,00	27.466,28	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.4	SUPRA-ESTRUTURA	65.237,79	0,00	0,00	65.237,79	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.5	PAREDES E PAINÉIS	30.725,67	1.484,36	1.484,37	30.725,67	0,00
	%	100,00%	4,83%	4,83%	100,00%	0,00%
23.6	ESQUADRIAS	14.636,98	7.318,49	0,00	0,00	14.636,98
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	1.589,95	0,00	0,00	1.589,95	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.8	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.774,22	0,00	0,00	15.774,22	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6.203,55	0,00	0,00	6.203,55	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.10	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	19.991,67	0,00	0,00	19.991,67	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.662,73	7.159,86	0,00	3.502,87	7.159,86
	%	100,00%	67,15%	0,00%	32,85%	67,15%
23.12	PINTURAS	4.371,39	890,96	1.454,00	3.185,88	1.185,51
	%	100,00%	20,38%	33,26%	72,88%	27,12%
23.13	FORRO	47.317,47	33.122,23	42.021,61	42.021,61	5.295,86
	%	100,00%	70,00%	88,81%	88,81%	11,19%
23.13	GLOSAS	-14.436,62	-12.345,90	0,00	-2.090,72	-12.345,90
	%	100,00%	85,52%	0,00%	14,48%	85,52%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.410.623,67	R\$ 205.808,36	R\$ 237.478,79	R\$ 1.106.557,61	R\$ 304.066,06
(%)		100,00%	14,59%	16,84%	78,44%	21,56%
ACUMULADO (R\$)			VALOR MATERIAL COM BDI =		73,46%	R\$ 174.446,04
(%)			VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =		26,54%	R\$ 63.032,75
(%)			VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 237.478,79

CELSO HENRIQUE Assinado de forma digital
 BENDLIN:860029 por CELSO HENRIQUE
 37900 BENDLIN:86002937900
 Dados: 2023.08.20 14:24:44
 -03'00'