



RELATÓRIO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA - PO16/2023.

CONTRATADA: CARLOS DAVID DE MORAES METZLER ME.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da Substituição parcial da cobertura, reparos em forros, vedações de esquadrias , Substituição parcial da cobertura, reparos em forros, vedações em esquadrias, substituição de piso cerâmico e pinturas interna no FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA - PR, objeto do Contrato N° 21/2023, PO 16/2023, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 29/09/2023 até 06/11/2023. A 3ª medição ocorreu dia 06/11/2023, ou seja, 119 dias após a data de início. Esta 3ª medição da planilha contratual atingiu o valor de R\$ 190.818,04 (Cento e noventa mil, oitocentos e dezoito reais e quatro centavos), que corresponde a um percentual de 19,57% para a medição e 57,33 % acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um percentual de 30,47% e 68,23% acumulado. Em que pese o atraso atual, permanece ainda o prazo final previsto em contrato, devendo ocorrer a recuperação deste atraso na última medição.

I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 20,00%, com acumulado de 60,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:



Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.

Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 9.284,90 na etapa (20,00% do total em planilha)
	R\$ 27.584,69 acumulado (60,00% do total em planilha)

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 17,75%, com acumulado de 64,50%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Caçamba para entulho – Locação – Capacidade 5 m³: Foram consideradas 08 unidades de caçamba.

Total financeiro executado no item INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.226,16 na etapa (17,75% do total em planilha)
	R\$ 8.088,49 acumulado (64,50% do total em planilha)

3. SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA (ÁTRIO CENTRAL E AUDITÓRIO).

Não houveram serviços nesta etapa.



4. REPAROS EM FORROS (ÁTRIO CENTRAL E AUDITÓRIO).

Não houveram serviços nesta etapa.

5. VEDAÇÕES DE ESQUADRIAS

Não houveram serviços nesta etapa.

6. SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 25,89%, com acumulado de 51,54%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho, 4ª Vara do Trabalho)

REMOÇÃO DE RODAPÉS EM POLIESTIRENO, ALTURA 8 CM, COM REAPROVEITAMENTO. (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho, 4ª Vara do Trabalho)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho, 4ª Vara do Trabalho) – (Figuras 01 a 04)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM. (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho) – (Figuras 05 a 08)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM – BDI Diferenciado. (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho) - (Figuras 05 a 08)

APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO PARA JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PISO, 5MM, COM CORTE DO CONTRAPISO, INSTALAÇÃO DE JUNTA PLÁSTICA

E APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO (PU). (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho) – (Figuras 01 a 04)

REINSTALAÇÃO DE RODAPÉS EM POLIESTIRENO, ALTURA 8 CM, CONSIDERANDO PERDA DE 10% PARA REPOSIÇÃO. (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho) – (Figuras 09 e 10)

	
Figura 01	Figura 02
	
Figura 03	Figura 04



Figura 05



Figura 06




Figura 07



Figura 08



Figura 09




Figura 10

Total financeiro executado no item SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE	R\$ 139.910,64 (25,89 % do total em planilha)
	R\$ 278.577,93 acumulado (51,54 % do total em planilha)

7. PINTURA INTERNA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 18,71%, com acumulado de 44,45%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
(3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho) – (Figuras 11 e 12)

RODAPÉS - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho) – (Figuras 09 e 10)

BATENTES E VISTAS DAS PORTAS DE MADEIRA - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (3ª Vara do Trabalho, 2ª Vara do Trabalho) – (Figuras 13 e 14)



Figura 11



Figura 12



Total financeiro executado no item PINTURA INTERNA	R\$ 39.396,35 (18,71% do total em planilha)
	R\$ 93.599,84 acumulado (44,45% do total em planilha)

8. LIMPEZA FINAL

Não houveram serviços nesta etapa.

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 3ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 3ª medição.



III. DOS ANEXOS

- Planilha de medição;

Curitiba, 07 de novembro de 2023.

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Paulo Roberto dos Santos
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro