

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,80

REFORMA (m²): 227,40

**3ª MEDIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 236.037,66</b>	<b>7,43%</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/2 PERÍODO	R\$ 108.024,04	3,40%	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.013,62	4,03%	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 77.934,94</b>	<b>2,45%</b>	<b>18,10%</b>	<b>R\$14.104,90</b>	<b>6,00%</b>	<b>R\$4.675,90</b>	<b>10,27%</b>	<b>R\$8.006,91</b>	<b>5,73%</b>	<b>R\$4.465,15</b>	<b>5,73%</b>	<b>R\$4.465,15</b>	<b>7,84%</b>	<b>R\$6.107,64</b>
2.1	PLACA DE OBRA	R\$ 827,80	0,03%	100,00%	R\$827,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.904,16	1,07%	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.750,63	0,21%	100,00%	R\$6.750,63	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.4	ANDAIME METALICO	R\$ 10.949,94	0,34%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	15,00%	R\$1.642,49
2.5	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO / GESSO	R\$ 25.502,40	0,80%	14,51%	R\$3.701,11	7,26%	R\$1.850,56	20,32%	R\$5.181,56	6,43%	R\$1.639,80	6,43%	R\$1.639,80	6,43%	R\$1.639,80
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA</b>	<b>R\$ 1.859.860,16</b>	<b>58,58%</b>	<b>6,29%</b>	<b>R\$117.006,84</b>	<b>5,45%</b>	<b>R\$101.293,26</b>	<b>8,75%</b>	<b>R\$162.677,81</b>	<b>3,25%</b>	<b>R\$60.440,99</b>	<b>11,41%</b>	<b>R\$212.136,29</b>	<b>9,07%</b>	<b>R\$168.669,77</b>
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.083,71	0,16%	100,00%	R\$5.083,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 628.407,64	19,79%	17,81%	R\$111.923,14	14,39%	R\$90.402,37	25,89%	R\$162.677,81	7,68%	R\$48.281,00	28,04%	R\$176.187,10	4,25%	R\$26.711,64
3.2.1	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 111.923,14	3,53%	100,00%	R\$111.923,14	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.2	VIGAS BALDRAMES TÉRREO E VIGAS BALDRAMES ELEVADOR (SUBSOLO)	R\$ 62.082,67	1,96%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$62.082,67	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.3	PILARES SUBSOLO (ELEVADOR) e NÍVEL GARAGEM - PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 28.319,70	0,89%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.319,70	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.4	VIGAS NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 74.694,52	2,35%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$74.694,52	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.5	LAJES NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 75.736,56	2,39%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$75.736,56	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.6	PILARES NÍVEL 1º PAVIMENTO - COBERTURA	R\$ 28.287,70	0,89%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.287,70	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.7	VIGAS NÍVEL COBERTURA	R\$ 70.014,46	2,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	15,00%	R\$10.502,17	85,00%	R\$59.512,29	0,00%	R\$0,00
3.2.8	LAJES NÍVEL COBERTURA	R\$ 63.274,14	1,99%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	15,00%	R\$9.491,12	85,00%	R\$53.783,02	0,00%	R\$0,00
3.2.9	PILARES NÍVEL COBERTURA - BARRILETE E PILARETES DA MARQUISE	R\$ 8.343,17	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	35,00%	R\$2.920,11	65,00%	R\$5.423,06
3.2.10	VIGAS NÍVEL BARRILETE E PLATIBANDA COBERTURA	R\$ 30.437,82	0,96%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$30.437,82	0,00%	R\$0,00
3.2.11	LAJES NÍVEL BARRILETE	R\$ 19.473,15	0,61%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.473,15	0,00%	R\$0,00
3.2.12	PILARES NÍVEL BARRILETE - COBERTURA BARRILETE	R\$ 8.935,31	0,28%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.935,31
3.2.13	VIGAS NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 12.353,27	0,39%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.353,27
3.2.14	PILARETES NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 8.571,34	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.15	VIGAS NÍVEL PLATIBANDA DO BARRILETE	R\$ 3.653,24	0,12%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.16	ESCADAS	R\$ 22.307,43	0,70%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	54,90%	R\$12.246,73	0,00%	R\$0,00	45,10%	R\$10.060,71	0,00%	R\$0,00
3.3	COBERTURAS	R\$ 164.366,69	5,18%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA	R\$ 33.173,79	1,04%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.2	TELHAS	R\$ 107.268,57	3,38%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.3	CALHAS E RUFOS	R\$ 23.924,33	0,75%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	R\$ 10.890,89	0,34%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.890,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	R\$ 10.890,89	0,34%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.890,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 181.068,31	5,70%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,72%	R\$12.159,99	15,67%	R\$28.373,32	45,16%	R\$81.765,13
3.5.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 40.533,31	1,28%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$12.159,99	70,00%	R\$28.373,32	0,00%	R\$0,00
3.5.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 102.206,41	3,22%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$81.765,13
3.5.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 24.989,04	0,79%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.4	NÍVEL PLATIBANDAS	R\$ 13.339,54	0,42%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,80

REFORMA (m²): 227,40

**3ª MEDIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 114.190,82	3,60%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$45.676,33
3.6.1	FACHADA NORTE	R\$ 26.955,37	0,85%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$10.782,15
3.6.2	FACHADA SUL	R\$ 20.828,53	0,66%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$8.331,41
3.6.3	FACHADA LESTE	R\$ 25.694,99	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$10.278,00
3.6.4	FACHADA OESTE	R\$ 32.058,56	1,01%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$12.823,42
3.6.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 8.653,36	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$3.461,35
3.7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 153.422,76	4,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.7.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 54.203,60	1,71%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.7.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 91.142,81	2,87%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.7.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 8.076,35	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.8	PISOS	R\$ 150.771,36	4,75%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.8.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 86.931,83	2,74%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.8.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 60.167,27	1,90%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.8.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 3.672,27	0,12%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9	ESQUADRIAS (NÍVEL GARAGEM + NÍVEL VARA DO TRABALHO + NÍVEL BARRILETE)	R\$ 229.149,35	7,22%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 42.416,09	1,34%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.2	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	R\$ 153.805,36	4,84%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.3	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 2.181,56	0,07%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.4	PORTAS E PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 10mm	R\$ 22.338,76	0,70%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.5	PORTÕES EM GRADE METÁLICA PARA AS PORTAS SUBSOLO	R\$ 8.407,58	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.10	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO (NÍVEL GARAGEM + NÍVEL VARA DO TRABALHO + NÍVEL BARRILETE)	R\$ 26.617,72	0,84%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.10.1	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO	R\$ 26.617,72	0,84%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NÍVEL GARAGEM + NÍVEL VARA DO TRABALHO + NÍVEL BARRILETE)	R\$ 69.073,90	2,18%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,97%	R\$7.575,87	17,20%	R\$11.883,31
3.11.1	REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 14.358,12	0,45%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$4.307,43
3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA PLUVIAL E DRENOS	R\$ 37.879,36	1,19%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$7.575,87	20,00%	R\$7.575,87
3.11.3	LOUÇAS	R\$ 10.182,73	0,32%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.11.4	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.653,69	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.686,41	0,34%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	24,64%	R\$2.633,36
3.12.1	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	R\$ 1.908,54	0,06%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.12.2	REDE DE HIDRANTES	R\$ 8.777,87	0,28%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$2.633,36
3.13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 19.723,58	0,62%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.13.1	REDES	R\$ 16.830,69	0,53%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.13.2	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 2.892,89	0,09%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.14	PINTURAS INTERNAS	R\$ 60.066,75	1,89%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.14.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 19.924,25	0,63%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.14.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 32.430,70	1,02%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.14.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 7.711,80	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15	PINTURAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 36.340,28	1,14%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15.1	FACHADA NORTE	R\$ 8.925,00	0,28%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15.2	FACHADA LESTE	R\$ 6.789,00	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15.3	FACHADA OESTE	R\$ 8.032,07	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,80

REFORMA (m²): 227,40

**3ª MEDIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.15.4	FACHADA SUL	R\$ 7.463,22	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.15.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 5.131,00	0,16%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
<b>4</b>	<b>REFORMA DO FÓRUM - EDIFICAÇÃO EXISTENTE</b>	<b>R\$ 257.888,20</b>	<b>8,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>2,98%</b>	<b>R\$7.695,26</b>
4.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.695,26	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$7.695,26
4.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 34.012,81	1,07%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.3	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 56.022,42	1,76%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.4	PISOS	R\$ 41.621,34	1,31%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.5	ESQUADRIAS	R\$ 48.203,52	1,52%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 43.945,30	1,38%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.7	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 5.841,89	0,18%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.8	PINTURAS INTERNAS	R\$ 20.545,66	0,65%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS EXTERNOS - ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 221.163,11</b>	<b>6,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>28,67%</b>	<b>R\$63.411,91</b>	<b>39,94%</b>	<b>R\$88.342,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
5.1	ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 69.408,40	2,19%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.1.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.912,28	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
5.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX SUPER PREMIUM ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	R\$ 61.496,12	1,94%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
5.2	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 151.754,71	4,78%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	41,79%	R\$63.411,91	58,21%	R\$88.342,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.2.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 9.855,39	0,31%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.855,39		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
5.2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 141.899,32	4,47%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	37,74%	R\$53.556,52	62,26%	R\$88.342,80		R\$0,00		R\$0,00
<b>6</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>	<b>R\$ 2.129,76</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>R\$ 410.265,52</b>	<b>12,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>R\$121,92</b>
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 812,77	0,03%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	15,00%	R\$121,92
7.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 82.613,22	2,60%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
7.3	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 212.645,82	6,70%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
7.4	TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 7.382,57	0,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
7.5	COLUNAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.348,57	0,86%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
7.6	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	R\$ 60.036,85	1,89%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
7.7	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 19.425,72	0,61%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, SONORIZAÇÃO E ALARME</b>	<b>R\$ 78.193,05</b>	<b>2,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
8.1	NOVA ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 13.130,27	0,41%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 4.837,41	0,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8.3	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	R\$ 28.472,87	0,90%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8.4	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	R\$ 5.086,62	0,16%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	R\$ 812,97	0,03%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8.6	RACKS E QUADROS	R\$ 17.788,20	0,56%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	R\$ 3.098,92	0,10%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
8.8	ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO	R\$ 4.965,79	0,16%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
<b>9</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>R\$ 31.374,96</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
9.1	ATERRAMENTO	R\$ 18.481,61	0,58%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
9.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	R\$ 9.036,53	0,28%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
9.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	R\$ 3.856,82	0,12%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.174.847,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,75%</b>	<b>150.781,54</b>	<b>3,96%</b>	<b>125.638,97</b>	<b>7,99%</b>	<b>253.766,43</b>	<b>5,45%</b>	<b>172.918,74</b>	<b>7,44%</b>	<b>236.271,25</b>	<b>6,37%</b>	<b>202.264,39</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>4,75%</b>	<b>150.781,54</b>	<b>8,71%</b>	<b>276.420,52</b>	<b>16,70%</b>	<b>530.186,95</b>	<b>22,15%</b>	<b>703.105,69</b>	<b>29,59%</b>	<b>939.376,93</b>	<b>35,96%</b>	<b>1.141.641,33</b>

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**3ª MEDIÇÃO**

**OBRA:** AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL  
**ENDEREÇO:** R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390  
**AMPLIAÇÃO (m²):** 796,60  
**REFORMA (m²):** 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 236.037,66</b>	<b>7,43%</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/2 PERÍODO	R\$ 108.024,04	3,40%	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.013,62	4,03%	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 77.934,94</b>	<b>2,45%</b>	<b>7,84%</b>	<b>R\$6.107,64</b>	<b>7,84%</b>	<b>R\$6.107,64</b>	<b>7,84%</b>	<b>R\$6.107,64</b>	<b>7,84%</b>	<b>R\$6.107,64</b>	<b>7,84%</b>	<b>R\$6.107,64</b>	<b>7,15%</b>	<b>R\$5.571,07</b>
2.1	PLACA DE OBRA	R\$ 827,80	0,03%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.904,16	1,07%	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.750,63	0,21%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
2.4	ANDAIME METALICO	R\$ 10.949,94	0,34%	15,00%	R\$1.642,49	15,00%	R\$1.642,49	15,00%	R\$1.642,49	15,00%	R\$1.642,49	15,00%	R\$1.642,49	10,00%	R\$1.094,99
2.5	CAÇAMBA PARA ENTULHO / GESSO	R\$ 25.502,40	0,80%	6,43%	R\$1.639,80	6,43%	R\$1.639,80	6,43%	R\$1.639,80	6,43%	R\$1.639,80	6,43%	R\$1.639,80	6,47%	R\$1.650,73
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA</b>	<b>R\$ 1.859.860,16</b>	<b>58,58%</b>	<b>19,24%</b>	<b>R\$357.824,05</b>	<b>11,43%</b>	<b>R\$212.568,53</b>	<b>3,53%</b>	<b>R\$65.704,57</b>	<b>12,26%</b>	<b>R\$227.979,41</b>	<b>4,35%</b>	<b>R\$80.978,90</b>	<b>4,98%</b>	<b>R\$92.579,74</b>
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.083,71	0,16%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 628.407,64	19,79%	1,95%	R\$12.224,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.1	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 111.923,14	3,53%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.2	VIGAS BALDRAMES TÉRREO E VIGAS BALDRAMES ELEVADOR (SUBSOLO)	R\$ 62.082,67	1,96%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.3	PILARES SUBSOLO (ELEVADOR) e NÍVEL GARAGEM - PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 28.319,70	0,89%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.4	VIGAS NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 74.694,52	2,35%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.5	LAJES NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 75.736,56	2,39%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.6	PILARES NÍVEL 1º PAVIMENTO - COBERTURA	R\$ 28.287,70	0,89%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.7	VIGAS NÍVEL COBERTURA	R\$ 70.014,46	2,21%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.8	LAJES NÍVEL COBERTURA	R\$ 63.274,14	1,99%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.9	PILARES NÍVEL COBERTURA - BARRILETE E PILARETES DA MARQUISE	R\$ 8.343,17	0,26%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.10	VIGAS NÍVEL BARRILETE E PLATIBANDA COBERTURA	R\$ 30.437,82	0,96%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.11	LAJES NÍVEL BARRILETE	R\$ 19.473,15	0,61%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.12	PILARES NÍVEL BARRILETE - COBERTURA BARRILETE	R\$ 8.935,31	0,28%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.13	VIGAS NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 12.353,27	0,39%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.14	PILARETES NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 8.571,34	0,27%	100,00%	R\$8.571,34		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.15	VIGAS NÍVEL PLATIBANDA DO BARRILETE	R\$ 3.653,24	0,12%	100,00%	R\$3.653,24		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.2.16	ESCADAS	R\$ 22.307,43	0,70%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3	COBERTURAS	R\$ 164.366,69	5,18%	55,72%	R\$91.592,94	44,28%	R\$72.773,75	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA	R\$ 33.173,79	1,04%	100,00%	R\$33.173,79		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3.2	TELHAS	R\$ 107.268,57	3,38%	50,00%	R\$53.634,28	50,00%	R\$53.634,28		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.3.3	CALHAS E RUFOS	R\$ 23.924,33	0,75%	20,00%	R\$4.784,87	80,00%	R\$19.139,47		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	R\$ 10.890,89	0,34%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	R\$ 10.890,89	0,34%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 181.068,31	5,70%	32,46%	R\$58.769,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 40.533,31	1,28%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 102.206,41	3,22%	20,00%	R\$20.441,28	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 24.989,04	0,79%	100,00%	R\$24.989,04		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.5.4	NÍVEL PLATIBANDAS	R\$ 13.339,54	0,42%	100,00%	R\$13.339,54		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**3ª MEDIÇÃO**

**OBRA:** AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL  
**ENDEREÇO:** R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390  
**AMPLIAÇÃO (m²):** 796,60  
**REFORMA (m²):** 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 114.190,82	3,60%	60,00%	R\$68.514,49	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.1	FACHADA NORTE	R\$ 26.955,37	0,85%	60,00%	R\$16.173,22		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.6.2	FACHADA SUL	R\$ 20.828,53	0,66%	60,00%	R\$12.497,12		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.6.3	FACHADA LESTE	R\$ 25.694,99	0,81%	60,00%	R\$15.416,99		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.6.4	FACHADA OESTE	R\$ 32.058,56	1,01%	60,00%	R\$19.235,14		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.6.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 8.653,36	0,27%	60,00%	R\$5.192,02		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 153.422,76	4,83%	22,48%	R\$34.489,64	22,70%	R\$34.833,90	21,58%	R\$33.107,46	33,24%	R\$50.991,77	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.7.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 54.203,60	1,71%	30,00%	R\$16.261,08	40,00%	R\$21.681,44	20,00%	R\$10.840,72	10,00%	R\$5.420,36		R\$0,00		R\$0,00
3.7.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 91.142,81	2,87%	20,00%	R\$18.228,56	10,00%	R\$9.114,28	20,00%	R\$18.228,56	50,00%	R\$45.571,41		R\$0,00		R\$0,00
3.7.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 8.076,35	0,25%		R\$0,00	50,00%	R\$4.038,17	50,00%	R\$4.038,17		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.8	PIÇOS	R\$ 150.771,36	4,75%	39,91%	R\$60.167,27	60,09%	R\$90.604,09	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.8.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 86.931,83	2,74%		R\$0,00	100,00%	R\$86.931,83		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.8.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 60.167,27	1,90%	100,00%	R\$60.167,27		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.8.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 3.672,27	0,12%		R\$0,00	100,00%	R\$3.672,27		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.9	ESQUADRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 229.149,35	7,22%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,71%	R\$15.380,54	60,41%	R\$138.424,83	18,51%	R\$42.416,09	14,37%	R\$32.927,90
3.9.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 42.416,09	1,34%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$42.416,09		R\$0,00
3.9.2	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	R\$ 153.805,36	4,84%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$15.380,54	90,00%	R\$138.424,83		R\$0,00		R\$0,00
3.9.3	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 2.181,56	0,07%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.181,56
3.9.4	PORTAS E PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 10mm	R\$ 22.338,76	0,70%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$22.338,76
3.9.5	PORTÕES EM GRADE METÁLICA PARA AS PORTAS SUBSOLO	R\$ 8.407,58	0,26%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$8.407,58
3.10	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 26.617,72	0,84%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$26.617,72
3.10.1	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO	R\$ 26.617,72	0,84%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$26.617,72
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 69.073,90	2,18%	18,24%	R\$12.601,21	18,24%	R\$12.601,21	10,97%	R\$7.575,87	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	24,37%	R\$16.836,42
3.11.1	REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 14.358,12	0,45%	35,00%	R\$5.025,34	35,00%	R\$5.025,34		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA PLUVIAL E DRENOS	R\$ 37.879,36	1,19%	20,00%	R\$7.575,87	20,00%	R\$7.575,87	20,00%	R\$7.575,87		R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00
3.11.3	LOUÇAS	R\$ 10.182,73	0,32%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$10.182,73
3.11.4	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.653,69	0,21%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$6.653,69
3.12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.686,41	0,34%	24,64%	R\$2.633,36	16,43%	R\$1.755,57	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	34,29%	R\$3.664,11
3.12.1	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	R\$ 1.908,54	0,06%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$1.908,54
3.12.2	REDE DE HIDRANTES	R\$ 8.777,87	0,28%	30,00%	R\$2.633,36	20,00%	R\$1.755,57		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	20,00%	R\$1.755,57
3.13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 19.723,58	0,62%	85,33%	R\$16.830,69	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	14,67%	R\$2.892,89
3.13.1	REDES	R\$ 16.830,69	0,53%	100,00%	R\$16.830,69		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
3.13.2	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 2.892,89	0,09%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.892,89
3.14	PINTURAS INTERNAS	R\$ 60.066,75	1,89%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$6.006,67	40,00%	R\$24.026,70	40,00%	R\$24.026,70	10,00%	R\$6.006,67
3.14.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 19.924,25	0,63%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$1.992,42	40,00%	R\$7.969,70	40,00%	R\$7.969,70	10,00%	R\$1.992,42
3.14.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 32.430,70	1,02%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$3.243,07	40,00%	R\$12.972,28	40,00%	R\$12.972,28	10,00%	R\$3.243,07
3.14.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 7.711,80	0,24%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$771,18	40,00%	R\$3.084,72	40,00%	R\$3.084,72	10,00%	R\$771,18
3.15	PINTURAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 36.340,28	1,14%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$3.634,03	40,00%	R\$14.536,11	40,00%	R\$14.536,11	10,00%	R\$3.634,03
3.15.1	FACHADA NORTE	R\$ 8.925,00	0,28%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$892,50	40,00%	R\$3.570,00	40,00%	R\$3.570,00	10,00%	R\$892,50
3.15.2	FACHADA LESTE	R\$ 6.789,00	0,21%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$678,90	40,00%	R\$2.715,60	40,00%	R\$2.715,60	10,00%	R\$678,90
3.15.3	FACHADA OESTE	R\$ 8.032,07	0,25%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$803,21	40,00%	R\$3.212,83	40,00%	R\$3.212,83	10,00%	R\$803,21

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**3ª MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.15.4	FACHADA SUL	R\$ 7.463,22	0,24%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$746,32	40,00%	R\$2.985,29	40,00%	R\$2.985,29	10,00%	R\$746,32
3.15.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 5.131,00	0,16%		R\$0,00		R\$0,00	10,00%	R\$513,10	40,00%	R\$2.052,40	40,00%	R\$2.052,40	10,00%	R\$513,10
<b>4</b>	<b>REFORMA DO FÓRUM - EDIFICAÇÃO EXISTENTE</b>	<b>R\$ 257.888,20</b>	<b>8,12%</b>	<b>9,77%</b>	<b>R\$25.205,20</b>	<b>16,37%</b>	<b>R\$42.211,61</b>	<b>39,56%</b>	<b>R\$102.010,20</b>	<b>21,77%</b>	<b>R\$56.141,14</b>	<b>8,75%</b>	<b>R\$22.570,23</b>	<b>0,80%</b>	<b>R\$2.054,57</b>
4.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.695,26	0,24%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.2	PAREDES E PAINELIS	R\$ 34.012,81	1,07%		R\$0,00	50,00%	R\$17.006,41	50,00%	R\$17.006,41		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.3	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 56.022,42	1,76%		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$28.011,21	50,00%	R\$28.011,21		R\$0,00		R\$0,00
4.4	PISOS	R\$ 41.621,34	1,31%	50,00%	R\$20.810,67	50,00%	R\$20.810,67		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.5	ESQUADRIAS	R\$ 48.203,52	1,52%		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$48.203,52		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 43.945,30	1,38%	10,00%	R\$4.394,53	10,00%	R\$4.394,53	20,00%	R\$8.789,06	30,00%	R\$13.183,59	30,00%	R\$13.183,59		R\$0,00
4.7	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 5.841,89	0,18%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	80,00%	R\$4.673,51	20,00%	R\$1.168,38		R\$0,00
4.8	PINTURAS INTERNAS	R\$ 20.545,66	0,65%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$10.272,83	40,00%	R\$8.218,27	10,00%	R\$2.054,57
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS EXTERNOS - ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 221.163,11</b>	<b>6,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>7,85%</b>	<b>R\$17.352,10</b>	<b>7,85%</b>	<b>R\$17.352,10</b>	<b>7,85%</b>	<b>R\$17.352,10</b>	<b>7,85%</b>	<b>R\$17.352,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
5.1	ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 69.408,40	2,19%	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$17.352,10	25,00%	R\$17.352,10	25,00%	R\$17.352,10	25,00%	R\$17.352,10	0,00%	R\$0,00
5.1.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.912,28	0,25%		R\$0,00	25,00%	R\$1.978,07	25,00%	R\$1.978,07	25,00%	R\$1.978,07	25,00%	R\$1.978,07		R\$0,00
5.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX SUPER PREMIUM ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	R\$ 61.496,12	1,94%		R\$0,00	25,00%	R\$15.374,03	25,00%	R\$15.374,03	25,00%	R\$15.374,03	25,00%	R\$15.374,03		R\$0,00
5.2	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 151.754,71	4,78%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.2.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 9.855,39	0,31%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
5.2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 141.899,32	4,47%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
<b>6</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>	<b>R\$ 2.129,76</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$2.129,76</b>
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>R\$ 410.265,52</b>	<b>12,92%</b>	<b>5,09%</b>	<b>R\$20.897,14</b>	<b>6,10%</b>	<b>R\$25.027,80</b>	<b>27,32%</b>	<b>R\$112.085,70</b>	<b>29,52%</b>	<b>R\$121.124,96</b>	<b>30,92%</b>	<b>R\$126.850,67</b>	<b>1,01%</b>	<b>R\$4.157,34</b>
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 812,77	0,03%	30,00%	R\$243,83	30,00%	R\$243,83	25,00%	R\$203,19	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 82.613,22	2,60%	25,00%	R\$20.653,31	30,00%	R\$24.783,97	30,00%	R\$24.783,97	15,00%	R\$12.391,98	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.3	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 212.645,82	6,70%		R\$0,00		R\$0,00	30,00%	R\$63.793,74	30,00%	R\$63.793,74	40,00%	R\$85.058,33		R\$0,00
7.4	TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 7.382,57	0,23%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	30,00%	R\$2.214,77	40,00%	R\$2.953,03	30,00%	R\$2.214,77
7.5	COLUNAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.348,57	0,86%		R\$0,00		R\$0,00	20,00%	R\$5.469,71	40,00%	R\$10.939,43	40,00%	R\$10.939,43		R\$0,00
7.6	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	R\$ 60.036,85	1,89%		R\$0,00		R\$0,00	20,00%	R\$12.007,37	40,00%	R\$24.014,74	40,00%	R\$24.014,74		R\$0,00
7.7	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 19.425,72	0,61%		R\$0,00		R\$0,00	30,00%	R\$5.827,72	40,00%	R\$7.770,29	20,00%	R\$3.885,14	10,00%	R\$1.942,57
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, SONORIZAÇÃO E ALARME</b>	<b>R\$ 78.193,05</b>	<b>2,46%</b>	<b>1,55%</b>	<b>R\$1.209,35</b>	<b>1,86%</b>	<b>R\$1.451,22</b>	<b>12,78%</b>	<b>R\$9.993,08</b>	<b>25,38%</b>	<b>R\$19.841,49</b>	<b>47,77%</b>	<b>R\$37.352,76</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$8.345,14</b>
8.1	NOVA ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 13.130,27	0,41%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$6.565,13	50,00%	R\$6.565,13		R\$0,00
8.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 4.837,41	0,15%	25,00%	R\$1.209,35	30,00%	R\$1.451,22	30,00%	R\$1.451,22	15,00%	R\$725,61		R\$0,00		R\$0,00
8.3	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	R\$ 28.472,87	0,90%		R\$0,00		R\$0,00	30,00%	R\$8.541,86	30,00%	R\$8.541,86	40,00%	R\$11.389,15		R\$0,00
8.4	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	R\$ 5.086,62	0,16%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	30,00%	R\$1.525,99	40,00%	R\$2.034,65	30,00%	R\$1.525,99
8.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	R\$ 812,97	0,03%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	80,00%	R\$650,37	20,00%	R\$162,59		R\$0,00
8.6	RACKS E QUADROS	R\$ 17.788,20	0,56%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	80,00%	R\$14.230,56	20,00%	R\$3.557,64
8.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	R\$ 3.098,92	0,10%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$3.098,92
8.8	ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO	R\$ 4.965,79	0,16%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$2.482,89	50,00%	R\$2.482,89		R\$0,00
<b>9</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>R\$ 31.374,96</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>33,16%</b>	<b>R\$10.404,82</b>	<b>33,16%</b>	<b>R\$10.404,82</b>	<b>27,53%</b>	<b>R\$8.636,91</b>	<b>6,15%</b>	<b>R\$1.928,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
9.1	ATERRAMENTO	R\$ 18.481,61	0,58%		R\$0,00	40,00%	R\$7.392,64	40,00%	R\$7.392,64	20,00%	R\$3.696,32		R\$0,00		R\$0,00
9.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	R\$ 9.036,53	0,28%		R\$0,00	33,33%	R\$3.012,18	33,33%	R\$3.012,18	33,33%	R\$3.012,18		R\$0,00		R\$0,00
9.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	R\$ 3.856,82	0,12%		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$1.928,41	50,00%	R\$1.928,41		R\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.174.847,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,57%</b>	<b>430.913,19</b>	<b>10,55%</b>	<b>334.793,52</b>	<b>10,81%</b>	<b>343.327,92</b>	<b>15,02%</b>	<b>476.853,45</b>	<b>9,85%</b>	<b>312.810,52</b>	<b>4,24%</b>	<b>134.507,43</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>49,53%</b>	<b>1.572.554,52</b>	<b>60,08%</b>	<b>1.907.348,04</b>	<b>70,89%</b>	<b>2.250.675,96</b>	<b>85,91%</b>	<b>2.727.529,41</b>	<b>95,76%</b>	<b>3.040.339,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.174.847,37</b>