

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.

CONTRATO: CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.

CONTRATADA: LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	07/08/2023	R\$ 2.201.285,26	R\$ 973.562,11	R\$ 3.174.847,37
1º TERMO ADITIVO	17/07/2024	R\$ 70.142,34	R\$ 42.971,63	R\$ 113.113,97
REAJUSTE - TOTAL	19/07/2024	R\$ 63.595,31	R\$ 28.531,38	R\$ 92.126,69
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 2.335.022,91	R\$ 1.045.065,12	R\$ 3.380.088,03

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	20/11/2023	R\$ 104.544,61	R\$ 46.236,93	R\$ 150.781,54
2ª MEDIÇÃO	13/12/2023	R\$ 87.111,97	R\$ 38.527,00	R\$ 125.638,97
3ª MEDIÇÃO	24/01/2024	R\$ 175.949,34	R\$ 77.817,09	R\$ 253.766,43
4ª MEDIÇÃO	20/02/2024	R\$ 97.489,45	R\$ 43.116,65	R\$ 140.606,10
5ª MEDIÇÃO	21/03/2024	R\$ 150.620,83	R\$ 66.615,05	R\$ 217.235,88
6ª MEDIÇÃO	23/04/2024	R\$ 103.483,80	R\$ 45.767,76	R\$ 149.251,56
7ª MEDIÇÃO	22/05/2024	R\$ 84.807,47	R\$ 37.507,79	R\$ 122.315,26
8ª MEDIÇÃO	27/06/2024	R\$ 238.476,04	R\$ 105.470,77	R\$ 343.946,81
9ª MEDIÇÃO	30/07/2024	R\$ 183.511,68	R\$ 81.161,68	R\$ 264.673,36
10ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
11ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
12ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 1.225.995,19	R\$ 542.220,72	R\$ 1.768.215,91