

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
VT DE CIANORTE

ENDEREÇO: Travessa Itororó, 188 - Centro - CEP 87200-153 - Cianorte (PR)
LOCAL: Cianorte/PR

	TOTAL (R\$)	TOTAL %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				MÊS 02 PREVISTO		MÊS 02 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 01		MÊS 02		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)								
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	20.983,46		50,00%	10.491,73	50,00%	10.491,73	50,00%	10.491,73	50,00%	10.491,73	100,00%	20.983,46	0,00%	0,00
ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período	10.259,70	100,00%	50,00%	5.129,85	50,00%	5.129,85	50,00%	5.129,85	50,00%	5.129,85	100,00%	10.259,70	0,00%	0,00
MESTRE DE OBRAS	10.723,76	100,00%	50,00%	5.361,88	50,00%	5.361,88	50,00%	5.361,88	50,00%	5.361,88	100,00%	10.723,76	0,00%	0,00
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	3.189,34		0,00%	0,00	100,00%	3.189,34	100,00%	3.189,34	100,00%	3.189,34	100,00%	3.189,34	0,00%	0,00
PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado	549,97	100,00%			100,00%	549,97	100,00%	549,97	100,00%	549,97	100,00%	549,97	0,00%	0,00
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - inclusive montagem e desmontagem	1.405,77	100,00%			100,00%	1.405,77	100,00%	1.405,77	100,00%	1.405,77	100,00%	1.405,77	0,00%	0,00
FORNECIMENTO/INSTALACAO/DESINSTALACAO LONA PLASTICA PRETA , 150 MICRAS - proteção para execução dos serviços	298,65	100,00%			100,00%	298,65	100,00%	298,65	100,00%	298,65	100,00%	298,65	0,00%	0,00
LIMPEZA final da obra - remoção total de entulhos	934,95	100,00%			100,00%	934,95	100,00%	934,95	100,00%	934,95	100,00%	934,95	0,00%	0,00
3 DEMOLIÇÕES	5.598,97		0,00%	0,00	100,00%	5.598,97	100,00%	5.598,97	100,00%	5.598,97	100,00%	5.598,97	0,00%	0,00
Demolição de paredes de alvenaria - remoção de parte da platibanda - nova conformação da cobertura	116,43	100,00%			100,00%	116,43	100,00%	116,43	100,00%	116,43	100,00%	116,43	0,00%	0,00
Demolição de paredes de alvenaria - abertura de vão na parede para remoção dos reservatórios de água	23,29	100,00%			100,00%	23,29	100,00%	23,29	100,00%	23,29	100,00%	23,29	0,00%	0,00
Demolição de telhas onduladas - inclusive remoção do entulho até caçamba apropriada.	544,90	100,00%			100,00%	544,90	100,00%	544,90	100,00%	544,90	100,00%	544,90	0,00%	0,00
Demolição de estrutura de cobertura	752,59	100,00%			100,00%	752,59	100,00%	752,59	100,00%	752,59	100,00%	752,59	0,00%	0,00
Remoção de rufo ou calha metálica	361,82	100,00%			100,00%	361,82	100,00%	361,82	100,00%	361,82	100,00%	361,82	0,00%	0,00
Remoção de reservatório d'água existentes	360,22	100,00%			100,00%	360,22	100,00%	360,22	100,00%	360,22	100,00%	360,22	0,00%	0,00
CAÇAMBA para entulho comum	2.506,14	100,00%			100,00%	2.506,14	100,00%	2.506,14	100,00%	2.506,14	100,00%	2.506,14	0,00%	0,00
ESCAVACAO MANUAL, campo aberto em solo exceto rocha - valetas para execução da rede de coleta de águas pluviais	415,01	100,00%			100,00%	415,01	100,00%	415,01	100,00%	415,01	100,00%	415,01	0,00%	0,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - calçadas para execução da rede de coleta de águas pluviais	229,44	100,00%			100,00%	229,44	100,00%	229,44	100,00%	229,44	100,00%	229,44	0,00%	0,00
REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE - somente placas de fechamento - necessário para a substituição da cobertura na área onde não existe laje (pavimento superior)	289,15	100,00%			100,00%	289,15	100,00%	289,15	100,00%	289,15	100,00%	289,15	0,00%	0,00
4 PAREDES E PAINÉIS	1.282,06		0,00%	0,00	100,00%	1.282,06	100,00%	1.282,06	100,00%	1.282,06	100,00%	1.282,06	0,00%	0,00
Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm - fechamento do vão aberto para remoção das caixas d'água	214,82	100,00%			100,00%	214,82	100,00%	214,82	100,00%	214,82	100,00%	214,82	0,00%	0,00
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 7,5CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL	1.067,24	100,00%			100,00%	1.067,24	100,00%	1.067,24	100,00%	1.067,24	100,00%	1.067,24	0,00%	0,00
5 REVESTIMENTOS	4.626,74		0,00%	0,00	100,00%	4.626,74	100,00%	4.626,74	100,00%	4.626,74	100,00%	4.626,74	0,00%	0,00
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS	475,54	100,00%			100,00%	475,54	100,00%	475,54	100,00%	475,54	100,00%	475,54	0,00%	0,00
EMBOÇO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 : 2 : 8	2.028,09	100,00%			100,00%	2.028,09	100,00%	2.028,09	100,00%	2.028,09	100,00%	2.028,09	0,00%	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
VT DE CIANORTE

ENDEREÇO: Travessa Itororó, 188 - Centro - CEP 87200-153 - Cianorte (PR)
LOCAL: Cianorte/PR

	TOTAL (R\$)	TOTAL %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				MÊS 02 PREVISITO		MÊS 02 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 01		MÊS 02		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)								
FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios - instalação do forro (placas de fechamento novas e aproveitamento parcial da estrutura), na área do pavimento superior que não possui laje de cobertura - tendo em vista a substituição da estrutura de cobertura	2.123,11	100,00%			100,00%	2.123,11	100,00%	2.123,11	100,00%	2.123,11	100,00%	2.123,11	0,00%	0,00
6 COBERTURA	60.482,73		0,00%	0,00	100,00%	60.482,73	100,00%	60.482,73	100,00%	60.482,73	100,00%	60.482,73	0,00%	0,00
Estrutura de cobertura em aço - com fundo zarcão e acabamento em esmalte sintético - conforme detalhamento em projeto	29.883,78	100,00%			100,00%	29.883,78	100,00%	29.883,78	100,00%	29.883,78	100,00%	29.883,78	0,00%	0,00
COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINCO, TIPO SANDUÍCHE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - ALTURA DA TELHA 40MM - INJEÇÃO 30MM - TOTAL TELHA+INJEÇÃO: 70MM	23.191,09	100,00%			100,00%	23.191,09	100,00%	23.191,09	100,00%	23.191,09	100,00%	23.191,09	0,00%	0,00
Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm	3.747,76	100,00%			100,00%	3.747,76	100,00%	3.747,76	100,00%	3.747,76	100,00%	3.747,76	0,00%	0,00
Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	2.403,55	100,00%			100,00%	2.403,55	100,00%	2.403,55	100,00%	2.403,55	100,00%	2.403,55	0,00%	0,00
Instalação dos exaustores eólicos	1.256,56	100,00%			100,00%	1.256,56	100,00%	1.256,56	100,00%	1.256,56	100,00%	1.256,56	0,00%	0,00
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.022,87		0,00%	0,00	100,00%	6.022,87	100,00%	6.022,87	100,00%	6.022,87	100,00%	6.022,87	0,00%	0,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO - 310L - 69X105cm - com tampa - Referência Técnica: FORTLEV ou similar.	1.362,40	100,00%			100,00%	1.362,40	100,00%	1.362,40	100,00%	1.362,40	100,00%	1.362,40	0,00%	0,00
Tubo de PVC soldável Ø 32 mm - distribuição água fria	188,71	100,00%			100,00%	188,71	100,00%	188,71	100,00%	188,71	100,00%	188,71	0,00%	0,00
Tubo de PVC branco, Ø 100 mm - 05 prumadas de água pluvial	904,09	100,00%			100,00%	904,09	100,00%	904,09	100,00%	904,09	100,00%	904,09	0,00%	0,00
Tubo de PVC reforçado PBV Ø 150 mm - ligação entre caixas de areia/grelha	2.242,16	100,00%			100,00%	2.242,16	100,00%	2.242,16	100,00%	2.242,16	100,00%	2.242,16	0,00%	0,00
CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	497,99	100,00%			100,00%	497,99	100,00%	497,99	100,00%	497,99	100,00%	497,99	0,00%	0,00
Canaleta e grelha de captação de águas pluviais	827,52	100,00%			100,00%	827,52	100,00%	827,52	100,00%	827,52	100,00%	827,52	0,00%	0,00
8 PINTURAS	15.803,97		92,63%	14.638,62	7,37%	1.165,35	7,37%	1.165,35	7,37%	1.165,35	100,00%	15.803,97	0,00%	0,00
PINTURA EXTERNA	7.514,85	100,00%	84,49%	6.349,50	15,51%	1.165,35	15,51%	1.165,35	15,51%	1.165,35	100,00%	7.514,85	0,00%	0,00
PINTURA INTERNA	8.289,12	100,00%	100,00%	8.289,12							100,00%	8.289,12	0,00%	0,00
9 CALÇADAS	2.515,67		0,00%	0,00	100,00%	2.515,67	100,00%	2.515,67	100,00%	2.515,67	100,00%	2.515,67	0,00%	0,00
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - reparo da área de calçada demolida	2.515,67	100,00%			100,00%	2.515,67	100,00%	2.515,67	100,00%	2.515,67	100,00%	2.515,67	0,00%	0,00
10 SPDA	1.534,76		0,00%	0,00	100,00%	1.534,76	100,00%	1.534,76	100,00%	1.534,76	100,00%	1.534,76	0,00%	0,00
REMOÇÃO DO SPDA	185,62	100,00%			100,00%	185,62	100,00%	185,62	100,00%	185,62	100,00%	185,62	0,00%	0,00
RESINSTALAÇÃO DO SISTEMA SPDA	1.349,14	100,00%			100,00%	1.349,14	100,00%	1.349,14	100,00%	1.349,14	100,00%	1.349,14	0,00%	0,00
	122.040,56	100,00%	20,59%	25.130,35	79,41%	96.910,21	79,41%	96.910,21	79,41%	96.910,21	100,00%	122.040,56	0,00%	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
VT DE CIANORTE

ENDEREÇO: Travessa Itororó, 188 - Centro - CEP 87200-153 - Cianorte (PR)
 LOCAL: Cianorte/PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						MÊS 02 PREVISTO		MÊS 02 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
MÊS 01		MÊS 02				%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
TOTAL (R\$)	TOTAL %	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)

VALOR MATERIAL COM BDI=	42,37%	R\$ 41.061,16
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	57,63%	R\$ 55.849,05
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 96.910,21