

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ALTERADO NA 2ª MEDIÇÃO
TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA ALTERADO 2ª MEDIÇÃO								TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		%	Valor (R\$)
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I. CIVIL OBRA 01												
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	17.616,43	35,75%	6.298,13	32,12%	5.659,15	32,12%	5.659,15	0,00%	0,00	100,00%	17.616,43
	MESTRE DE OBRAS	16.977,45	33,33%	5.659,15	33,33%	5.659,15	33,33%	5.659,15	0,00%	0,00	100,00%	16.977,45
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	638,98	100,00%	638,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	638,98
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10.845,31	33,71%	3.656,33	14,98%	1.624,35	30,12%	3.266,47	21,19%	2.298,18	100,00%	10.845,31
	CAÇAMBAS PARA ENTULHO	6.103,60	37,28%	2.275,72	25,43%	1.552,17	18,64%	1.137,86	18,64%	1.137,86	100,00%	6.103,60
	ANDAÍMES	577,40	37,50%	216,52	12,50%	72,17	25,00%	144,35	25,00%	144,35	100,00%	577,40
	TAPUMES E PROTEÇÃO DOS PISOS	3.148,34	36,97%	1.164,09	0,00%	0,00	63,03%	1.984,26	0,00%	0,00	100,00%	3.148,34
	LIMPEZA DA OBRA	1.015,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.015,97	100,00%	1.015,97
3	PAVIMENTO TERREO CASARAO - cozinha e banheiros	82.036,23	36,58%	30.009,24	57,85%	47.454,37	5,57%	4.572,62	0,00%	0,00	100,00%	82.036,23
3.1	DEMOLIÇÕES	6.116,19	99,00%	6.055,05	0,00%	0,00	1,00%	61,14	0,00%	0,00	100,00%	6.116,19
3.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	687,16	79,75%	548,04	0,00%	0,00	20,25%	139,12	0,00%	0,00	100,00%	687,16
3.3	PAREDES E PAINÉIS	14.643,41	24,70%	3.617,15	75,30%	11.026,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.643,41
3.4	ESQUADRIAS	6.282,80	0,00%	0,00	74,71%	4.693,87	25,29%	1.588,93	0,00%	0,00	100,00%	6.282,80
3.5	FORRO	5.004,04	0,00%	0,00	100,00%	5.004,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.004,04
3.6	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.775,03	56,37%	13.401,97	43,63%	10.373,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.775,03
3.7	PISOS	6.410,34	46,56%	2.984,64	46,56%	2.984,64	6,88%	441,07	0,00%	0,00	100,00%	6.410,34
3.8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	559,61	14,52%	81,23	40,32%	225,65	45,16%	252,73	0,00%	0,00	100,00%	559,61
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	4.109,13	75,37%	3.096,93	5,59%	229,89	19,04%	782,31	0,00%	0,00	100,00%	4.109,13
	LOUÇAS E METAIS	9.292,82	2,41%	224,23	97,59%	9.068,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.292,82
3.10	PINTURAS	5.110,54	0,00%	0,00	75,30%	3.848,37	24,70%	1.262,17	0,00%	0,00	100,00%	5.110,54
3.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	45,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	45,14	0,00%	0,00	100,00%	45,14
4	PAVIMENTO SOBRELOJA CASARAO - gabinete, ambulatório, banheiros	89.683,48	4,93%	4.420,93	0,49%	437,79	50,03%	44.868,21	44,55%	39.956,56	100,00%	89.683,48
4.1	DEMOLIÇÕES	7.688,80	28,47%	2.188,95	5,69%	437,79	65,84%	5.062,07	0,00%	0,00	100,00%	7.688,80
4.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	9.544,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.544,25	0,00%	0,00	100,00%	9.544,25
4.3	PAREDES E PAINÉIS	15.383,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.383,89	0,00%	0,00	100,00%	15.383,89
4.4	ESQUADRIAS	3.455,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.455,34	100,00%	3.455,34
4.5	REVESTIMENTOS INTERNOS	14.762,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	7.381,25	50,00%	7.381,25	100,00%	14.762,50
4.6	PISOS	6.492,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.246,29	50,00%	3.246,29	100,00%	6.492,59
4.7	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.065,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.065,37	100,00%	1.065,37
4.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
	DRENOS PARA AR CONDICIONADO	230,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	230,50	0,00%	0,00	100,00%	230,50
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	4.019,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.019,96	0,00%	0,00	100,00%	4.019,96
	LOUÇAS E METAIS	8.328,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.328,73	100,00%	8.328,73
4.9	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	11.436,70	19,52%	2.231,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,48%	9.204,72	100,00%	11.436,70
4.10	PINTURAS	7.236,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.236,15	100,00%	7.236,15
4.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	38,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38,69	100,00%	38,69
5	INSTALAÇÃO DE COPA NA SOBRELOJA - EDIFÍCIO RIO BRANCO	10.476,21	0,00%	0,00	54,96%	5.758,24	45,04%	4.717,97	0,00%	0,00	100,00%	10.476,21
5.1	DEMOLIÇÕES	64,88	0,00%	0,00	100,00%	64,88	0,01%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64,88
5.2	PAREDES E PAINÉIS	1.403,35	0,00%	0,00	100,00%	1.403,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,35
5.3	ESQUADRIAS	465,40	0,00%	0,00	100,00%	465,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	465,40

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ALTERADO NA 2ª MEDIÇÃO
TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA ALTERADO 2ª MEDIÇÃO								TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04			
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
5.4	FORROS, AZULEJOS, PISOS E RODAPÉS	4.618,19	0,00%	0,00	46,92%	2.167,06	53,08%	2.451,13	0,00%	0,00	100,00%	4.618,19
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	682,32	0,00%	0,00	100,00%	682,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	682,32
5.6	PINTURAS	3.242,06	0,00%	0,00	30,08%	975,23	69,92%	2.266,83	0,00%	0,00	100,00%	3.242,06
6	SALA DOS MOTORISTAS - 1º SUB SOLO	71.871,22	0,00%	0,00	15,16%	10.897,46	41,34%	29.708,90	43,50%	31.264,87	100,00%	71.871,22
6.1	DEMOLIÇÕES	2.068,51	0,00%	0,00	27,99%	579,05	72,01%	1.489,46	0,00%	0,00	100,00%	2.068,51
6.2	SUPRA-ESTRUTURA (VERGAS)	51,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51,19	0,00%	0,00	100,00%	51,19
6.3	PAREDES E PAINÉIS	18.175,00	0,00%	0,00	41,08%	7.465,50	58,92%	10.709,50	0,00%	0,00	100,00%	18.175,00
6.4	ESQUADRIAS	9.228,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.228,60	0,00%	0,00	100,00%	9.228,60
6.5	REVESTIMENTOS INTERNOS	5.576,77	0,00%	0,00	21,50%	1.199,00	78,50%	4.377,77	0,00%	0,00	100,00%	5.576,77
6.6	PISOS	3.599,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.799,51	50,00%	1.799,51	100,00%	3.599,01
6.7	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	2.286,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.143,39	50,00%	1.143,39	100,00%	2.286,79
6.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
	REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO	2.563,38	0,00%	0,00	64,52%	1.653,91	35,48%	909,47	0,00%	0,00	100,00%	2.563,38
	LOUÇAS E METAIS	3.190,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.190,64	100,00%	3.190,64
6.9	PINTURAS	7.316,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.316,77	100,00%	7.316,77
6.10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	17.788,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.788,76	100,00%	17.788,76
6.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	25,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25,80	100,00%	25,80
7	INSTALAÇÃO DO GÁS	8.964,39	8,33%	747,07	50,23%	4.502,85	37,62%	3.372,18	3,82%	342,28	100,00%	8.964,39
7.1	SERVIÇOS INICIAIS	966,03	30,00%	289,81	70,00%	676,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	966,03
7.2	DEMOLIÇÕES	157,61	50,00%	78,80	50,00%	78,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	157,61
7.3	SUPRA-ESTRUTURA	894,72	14,96%	133,83	85,04%	760,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	894,72
7.4	PAREDES E PAINÉIS	611,57	40,00%	244,63	60,00%	366,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	611,57
7.5	ESQUADRIAS	2.001,77	0,00%	0,00	100,00%	2.001,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.001,77
7.6	REVESTIMENTOS	618,23	0,00%	0,00	100,00%	618,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	618,23
7.7	INSTALAÇÕES DE GÁS	3.157,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.157,23	0,00%	0,00	100,00%	3.157,23
7.8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	329,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	329,38	100,00%	329,38
7.9	PINTURAS	214,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,95	0,00%	0,00	100,00%	214,95
7.10	COMUNICAÇÃO VISUAL	12,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12,90	100,00%	12,90
8	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENÁRIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E	8.795,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.795,02	100,00%	8.795,02
	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENÁRIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E	8.795,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.795,02	100,00%	8.795,02
9	PINTURA EM CORREDORES E GABINETES - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO	29.084,50	0,00%	0,00	38,90%	11.315,30	61,10%	17.769,20	0,00%	0,00	100,00%	29.084,50
	PINTURAS CORREDORES	18.858,83	0,00%	0,00	60,00%	11.315,30	40,00%	7.543,53	0,00%	0,00	100,00%	18.858,83
	PINTURAS GABINETES	10.225,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.225,66	0,00%	0,00	100,00%	10.225,66
10	APLICAÇÃO DE AZULEJO E PINTURA DAS COPAS - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO	8.764,13	72,82%	6.382,05	27,18%	2.382,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.764,13
	PINTURA E APLICAÇÃO DE AZULEJO EM COPA - 2º ATÉ O 6º ANDAR	3.505,65	72,82%	2.552,82	27,18%	952,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.505,65
	PINTURA E APLICAÇÃO DE AZULEJO EM COPA - 7º ATÉ O 12º ANDAR	5.258,48	72,82%	3.829,23	27,18%	1.429,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.258,48
11	ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II	1.254,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.254,47	100,00%	1.254,47
	ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II	1.254,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.254,47	100,00%	1.254,47
12	ELEVATÓRIA DE ESGOTO	22.461,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,33%	7.487,33	66,67%	14.974,66	100,00%	22.461,99
	ELEVATÓRIA DE ESGOTO	22.461,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,33%	7.487,33	66,67%	14.974,66	100,00%	22.461,99
13	ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS	16.403,75	0,00%	0,00	9,31%	1.527,55	45,34%	7.438,10	45,34%	7.438,10	100,00%	16.403,75

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ALTERADO NA 2ª MEDIÇÃO
TP 03/2014 - INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO / EDIFÍCIO RIO BRANCO

LOCAL: Curitiba-PR

ENDEREÇO: Alameda Dr Carlos de Carvalho 528 Centro

			CRONOGRAMA ALTERADO 2ª MEDIÇÃO								TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		%	Valor (R\$)
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS	16.403,75	0,00%	0,00	9,31%	1.527,55	45,34%	7.438,10	45,34%	7.438,10	100,00%	16.403,75
14	ELÉTRICA - CÔPAS TERREO CASARÃO E SOBRELOJA TORRE	22.221,29	16,88%	3.750,76	81,21%	18.046,87	1,91%	423,66	0,00%	0,00	100,00%	22.221,29
	ELÉTRICA - CÔPAS TERREO CASARÃO E SOBRELOJA TORRE	22.221,29	16,88%	3.750,76	81,21%	18.046,87	1,91%	423,66	0,00%	0,00	100,00%	22.221,29
15	ELÉTRICA GABINETE SALA DE PERÍCIAS - 2º PISO CASARÃO	18.980,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	9.490,10	50,00%	9.490,10	100,00%	18.980,20
	ELÉTRICA GABINETE SALA DE PERÍCIAS - 2º PISO CASARÃO	18.980,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	9.490,10	50,00%	9.490,10	100,00%	18.980,20
	1º TERMO ADITIVO	7.025,30	100,00%	7.025,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.025,30
	1º TERMO ADITIVO - ADITIVO DE MÃO DE OBRA DEVIDO À SUSPENSÃO DA OBRA - DESPACHO ODESP 992/2015	7.025,30	100,00%	7.025,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.025,30
		426.483,91	14,61%	62.289,80	25,70%	109.606,00	32,54%	138.773,88	27,16%	115.814,24	100,00%	426.483,91