

**PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇOS DE REPAROS DE TRINCAS - VT DE ROLÂNDIA**

PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. LUCÍLIO D HELD, 403 - JARDIM ALVORADA - MARINGÁ/PR CEP 87.033-230 FONE 944)3025-3141 EMAIL: plamem.engenharia@gmail.com

ENDEREÇO: Av. Pres. Vargas 2270 - Centro - CEP 86600-000 - Rolândia (PR)

LOCAL: Rolândia/PR

	VALOR TOTAL (R\$)	% OBRA	1ª MEDIÇÃO							
			MÊS 01 PREVISTO		MÊS 01 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	13.297,60	15,97%	52,63%	6.998,69	52,63%	6.998,69	52,63%	6.998,69	50,00%	6.298,91
Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	12.597,81	15,13%	50,00%	6.298,91	50,00%	6.298,91	50,00%	6.298,91	50,00%	6.298,91
Placa de Obra	699,79	0,84%	100,00%	699,79	100,00%	699,79	100,00%	699,79		
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES	5.598,89	6,73%	92,96%	5.204,47	87,66%	4.907,99	87,66%	4.907,99	35,03%	690,91
Caçambas - remoção de entulhos	1.972,12	2,37%	80,00%	1.577,70	75,00%	1.479,09	75,00%	1.479,09	25,00%	493,03
Tapumes e proteção com lonas	952,16	1,14%	100,00%	952,16	91,45%	870,80	91,45%	870,80	8,55%	81,37
Demolição de Alvenaria	179,87	0,22%	100,00%	179,87	100,00%	179,87	100,00%	179,87		
Retirada de esquadrias metálicas	116,51	0,14%	100,00%	116,51					100,00%	116,51
Remoção de Rufo Metálico	346,29	0,42%	100,00%	346,29	100,00%	346,29	100,00%	346,29		
Demolição de piso de concreto	1.478,20	1,78%	100,00%	1.478,20	100,00%	1.478,20	100,00%	1.478,20		
Remoção de aparelho - tanque	18,92	0,02%	100,00%	18,92	100,00%	18,92	100,00%	18,92		
Remoção do revestimento do piso do arquivo	414,52	0,50%	100,00%	414,52	100,00%	414,52	100,00%	414,52		
Remoção de Rodapés	120,30	0,14%	100,00%	120,30	100,00%	120,30	100,00%	120,30		
3 EXECUÇÃO DRENO	1.139,25	1,37%	100,00%	1.139,25	100,00%	1.139,25	100,00%	1.139,25		
Execução de dreno em tubo corrugado de PVC - conforme detalhe em projeto	1.139,25	1,37%	100,00%	1.139,25	100,00%	1.139,25	100,00%	1.139,25		
4 PAREDES E PAINÉIS	13.084,52	15,72%	41,56%	5.438,26	44,17%	5.779,92	44,17%	5.779,92	1662,78%	7.304,60
Divisória em Gesso acartonado + remoção e reinstalação dos painéis de vidro	439,30	0,53%							100,00%	439,30
Juntas de Dilatação	7.206,96	8,66%			42,47%	3.060,79	42,47%	3.060,79	57,53%	4.146,17
Tratamento de Trincas	5.438,26	6,53%	100,00%	5.438,26	50,00%	2.719,13	50,00%	2.719,13	50,00%	2.719,13
5 ESQUADRIAS	11.401,07	13,69%	55,07%	6.278,85	62,90%	7.171,39	62,90%	7.171,39	67,36%	4.229,69
Porta e janela em alumínio	6.278,85	7,54%	100,00%	6.278,85	32,64%	2.049,17	32,64%	2.049,17	67,36%	4.229,69
Gradil com portão em metalon	5.122,22	6,15%			100,00%	5.122,22	100,00%	5.122,22		
6 COBERTURA	1.202,55	1,44%			100,00%	1.202,55	100,00%	1.202,55		
Rufos metálicos	1.202,55	1,44%			100,00%	1.202,55	100,00%	1.202,55		
7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	959,56	1,15%	100,00%	959,56					100,00%	959,56
Requadros com argamassa	959,56	1,15%	100,00%	959,56					100,00%	959,56
8 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	6.557,55	7,88%	65,13%	4.270,63	68,10%	4.465,49	68,10%	4.465,49	48,99%	2.092,06
PISO DO ARQUIVO	4.270,63	5,13%	100,00%	4.270,63	100,00%	4.270,63	100,00%	4.270,63		
CALÇADAS	2.286,92	2,75%			8,52%	194,86	8,52%	194,86	91,48%	2.092,06
9 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.276,81	1,53%	26,45%	337,67	70,66%	902,24	70,66%	902,24	110,93%	374,57
Peitoril e soleira de granito	337,67	0,41%	100,00%	337,67	16,88%	57,02	16,88%	57,02	83,12%	280,66
Rodapés	939,14	1,13%			90,00%	845,23	90,00%	845,23	10,00%	93,91
10 INSTALAÇÕES	520,67	0,63%	100,00%	520,67	25,54%	132,96	25,54%	132,96	100,00%	387,71
Tanque de louça com torneira	387,71	0,47%	100,00%	387,71					100,00%	387,71
Remoção/reinstalação de equipamento de ar condicionado	132,96	0,16%	100,00%	132,96	100,00%	132,96	100,00%	132,96		
11 PINTURAS	27.058,22	32,50%	27,42%	7.418,80	44,83%	12.129,89	44,83%	12.129,89	2675,86%	14.928,33
Pintura em muros	557,89	0,67%			100,00%	557,89	100,00%	557,89		
Pinturas em paredes internas - Pavimento Superior	7.418,80	8,91%	100,00%	7.418,80	100,00%	7.418,80	100,00%	7.418,80		
Pinturas em paredes internas - Pavimento Térreo	11.634,34	13,98%							100,00%	11.634,34
Pintura em Paredes Externas	6.587,98	7,91%			50,00%	3.293,99	50,00%	3.293,99	50,00%	3.293,99
Pinturas em metal	859,21	1,03%			100,00%	859,21	100,00%	859,21		
12 LIMPEZA DA OBRA	1.153,31	1,39%			50,00%	576,66	50,00%	576,66	50,00%	576,66
Limpeza final da obra	1.153,31	1,39%			50,00%	576,66	50,00%	576,66	50,00%	576,66
	83.250,00		46,33%	38.566,85	54,54%	45.407,02	54,54%	45.407,02	45,46%	37.842,98

Total de Material:	57,09%	25.923,58
Total de Mão-de-obra:	42,91%	19.483,44
Total do Mês:	100,00%	45.407,02