

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SERVIÇOS DE REPAROS DE TRINCAS - VT DE ROLÂNDIA

PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. LUCÍLIO D HELD, 403 - JARDIM ALVORADA - MARINGÁ/PR CEP 87.033-230 FONE 944)3025-3141 EMAIL: plamem.engenharia@gmail.com

ENDEREÇO: Av. Pres. Vargas 2270 - Centro - CEP 86600-000 - Rolândia (PR)

LOCAL: Rolândia/PR

		VALOR TOTAL (R\$)	% OBRA	CRONOGRAMA PREVISTO				% TOTAL
				MÊS 01		MÊS 02		
				%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	13.297,60	15,97%	52,63%	6.998,69	47,37%	6.298,91	100,00%
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	12.597,81	15,13%	50,00%	6.298,91	50,00%	6.298,91	100,00%
	Placa de Obra	699,79	0,84%	100,00%	699,79			100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES	5.598,89	6,73%	87,66%	4.907,99	12,34%	690,91	100,00%
	Caçambas - remoção de entulhos	1.972,12	2,37%	75,00%	1.479,09	25,00%	493,03	100,00%
	Tapumes e proteção com lonas	952,16	1,14%	91,45%	870,80	8,55%	81,37	100,00%
	Demolição de Alvenaria	179,87	0,22%	100,00%	179,87			100,00%
	Retirada de esquadrias metálicas	116,51	0,14%			100,00%	116,51	100,00%
	Remoção de Rufo Metálico	346,29	0,42%	100,00%	346,29			100,00%
	Demolição de piso de concreto	1.478,20	1,78%	100,00%	1.478,20			100,00%
	Remoção de aparelho - tanque	18,92	0,02%	100,00%	18,92			100,00%
	Remoção do revestimento do piso do arquivo	414,52	0,50%	100,00%	414,52			100,00%
	Remoção de Rodapés	120,30	0,14%	100,00%	120,30			100,00%
3	EXECUÇÃO DRENO	1.139,25	1,37%	100,00%	1.139,25			100,00%
	Execução de dreno em tubo corrugado de PVC - coforme detalhe em projeto	1.139,25	1,37%	100,00%	1.139,25			100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	13.084,52	15,72%	44,17%	5.779,92	55,83%	7.304,60	100,00%
	Divisória em Gesso acartonado + remoção e reinstalação dos painéis de vidro	439,30	0,53%			100,00%	439,30	100,00%
	Juntas de Dilatação	7.206,96	8,66%	42,47%	3.060,79	57,53%	4.146,17	100,00%
	Tratamento de Trincas	5.438,26	6,53%	50,00%	2.719,13	50,00%	2.719,13	100,00%
5	ESQUADRIAS	11.401,07	13,69%	62,90%	7.171,39	37,10%	4.229,69	100,00%
	Porta e janela em alumínio	6.278,85	7,54%	32,64%	2.049,17	67,36%	4.229,69	100,00%
	Gradil com portão em metalon	5.122,22	6,15%	100,00%	5.122,22			100,00%
6	COBERTURA	1.202,55	1,44%	100,00%	1.202,55			100,00%
	Rufos metálicos	1.202,55	1,44%	100,00%	1.202,55			100,00%
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	959,56	1,15%			100,00%	959,56	100,00%
	Requadros com argamassa	959,56	1,15%			100,00%	959,56	100,00%
8	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	6.557,55	7,88%	68,10%	4.465,49	31,90%	2.092,06	100,00%
	PISO DO ARQUIVO	4.270,63	5,13%	100,00%	4.270,63			100,00%
	CALÇADAS	2.286,92	2,75%	8,52%	194,86	91,48%	2.092,06	100,00%
9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.276,81	1,53%	70,66%	902,24	29,34%	374,57	100,00%
	Peitoril e soleira de granito	337,67	0,41%	16,88%	57,02	83,12%	280,66	100,00%
	Rodapés	939,14	1,13%	90,00%	845,23	10,00%	93,91	100,00%
10	INSTALAÇÕES	520,67	0,63%	25,54%	132,96	74,46%	387,71	100,00%
	Tanque de louça com torneira	387,71	0,47%			100,00%	387,71	100,00%
	Remoção/reinstalação de equipamento de ar condicionado	132,96	0,16%	100,00%	132,96			100,00%
11	PINTURAS	27.058,22	32,50%	44,83%	12.129,89	55,17%	14.928,33	100,00%
	Pintura em muros	557,89	0,67%	100,00%	557,89			100,00%
	Pinturas em paredes internas - Pavimento Superior	7.418,80	8,91%	100,00%	7.418,80			100,00%
	Pinturas em paredes internas - Pavimento Térreo	11.634,34	13,98%			100,00%	11.634,34	100,00%
	Pintura em Paredes Externas	6.587,98	7,91%	50,00%	3.293,99	50,00%	3.293,99	100,00%
	Pinturas em metal	859,21	1,03%	100,00%	859,21			100,00%

12	LIMPEZA DA OBRA	1.153,31	1,39%	50,00%	576,66	50,00%	576,66	100,00%
	Limpeza final da obra	1.153,31	1,39%	50,00%	576,66	50,00%	576,66	100,00%
		83.250,00		54,54%	45.407,02	45,46%	37.842,98	100,00%