

**7ª ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES**

ENDEREÇO:
LOCAL:
ÁREA(m²):

RUA EUÍNÍCIO SILVA NOVAES ESQUINA COM RUA ELISIO MANUEL DOS SANTOS
BANDEIRANTES/PR
507.11

BDI: 23,75%
BDI EQUIPAMENTOS: 14,02%

		CRONOGRAMA PREVISTO																										
		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MES 11		MES 12				
VALOR TOTAL (R\$)	% DA OBRA	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Total		
VIGOTAS DE TRAVAMENTO DAS CALÇADAS	2.734,25	0,17%																								2.734,25	100,00%	
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUIZES	5.041,41	0,30%																									5.041,41	100,00%
	1.655.679,06		6,07%	100.581,76	4,35%	72.042,61	6,32%	104.696,55	4,03%	66.766,02	7,88%	130.518,85	6,56%	108.579,62	10,92%	180.775,27	11,75%	194.533,42	9,67%	160.101,44	11,39%	188.600,66	16,20%	268.194,21	4,85%	80.288,64	100,00%	