

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA PORTARIAS ED. 362/ ED 147**



**Santa Rita**  
 Construtora

**LOCAL: Curitiba**

**ENDEREÇO: R. Vicente Machado 362 e 147**

**AREA: 460 m2 e 100 m2**

		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		VALOR TOTAL (R\$)	% TOTAL
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>							<b>28.420,74</b>	
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período	40,00%	5.512,30	40,00%	5.512,30	20,00%	2.756,15	13.780,76	100,00%
	MESTRE DE OBRAS	40,00%	5.609,94	40,00%	5.609,94	20,00%	2.804,97	14.024,86	100,00%
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00%	615,12					615,12	100,00%
<b>OBRA 01</b>									
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>							<b>11.281,91</b>	
	TAPUME	100,00%	3.948,30					3.948,30	100,00%
	CAÇAMBAS ENTULHO COMUM/ GESSO	85,58%	3.471,56	7,21%	292,58	7,21%	292,58	4.056,72	100,00%
	TRANSPORTES	66,67%	1.646,03	22,22%	548,68	11,11%	274,34	2.469,05	100,00%
	ANDAIME	100,00%	807,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	807,84	100,00%
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>							<b>9.344,10</b>	
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	100,00%	1.040,56					1.040,56	100,00%
	REMOÇÃO DE FORRO	35,00%	1.377,47	65,00%	2.558,15			3.935,62	100,00%
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	70,00%	1.720,13	30,00%	737,20			2.457,33	100,00%
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	0,00%	0,00	100,00%	32,69			32,69	100,00%
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	73,43%	320,63	26,57%	116,00			436,63	100,00%
	FURO, CORTE E ESCAVAÇÃO PARA HIDROSANITÁRIO	0,00%	0,00	28,83%	43,70	71,17%	107,89	151,59	100,00%
	REMOÇÃO DE PETIT PAVET					100,00%	524,80	524,80	100,00%
	CORTE EM PAREDE - FACHADA					100,00%	764,88	764,88	100,00%
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>6.784,36</b>	
	ALVENARIA					100,00%	573,93	573,93	100,00%
	DIVISÓRIAS	42,26%	2.237,08	57,74%	3.056,82			5.293,90	100,00%
	VERGAS E CONTRAVERGAS			0,00%	0,00	100,00%	916,53	916,53	100,00%
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>12.512,80</b>	
	ESQUADRIAS DE MADEIRA			66,67%	1.038,31	33,33%	519,15	1.557,46	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO			0,00%	0,00	100,00%	2.634,69	2.634,69	100,00%
	PORTAL EM GRANITO			0,00%	0,00	100,00%	7.944,10	7.944,10	100,00%
	ESQUADRIAS METÁLICAS			0,00%	0,00	100,00%	376,55	376,55	100,00%
<b>6</b>	<b>FORRO</b>							<b>30.438,89</b>	
	FORRO GESSO ACARTONADO	35,00%	10.653,61	60,73%	18.486,40	4,27%	1.298,88	30.438,89	100,00%
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS</b>							<b>881,66</b>	
	CHAPISCO E EMBOÇO					100,00%	592,74	592,74	100,00%
	AZULEJOS					100,00%	148,17	148,17	100,00%
	REQUADRO DE VÃOS					100,00%	140,75	140,75	100,00%
<b>8</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>							<b>25.469,89</b>	
	ENCHIMENTO			100,00%	13,96			13,96	100,00%
	REGULARIZAÇÃO E INSTALAÇÃO	86,44%	7.521,51	4,43%	385,59	9,13%	794,27	8.701,37	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA PORTARIAS ED. 362/ ED 147**



**Santa Rita**  
 Construtora

**LOCAL: Curitiba**

**ENDEREÇO: R. Vicente Machado 362 e 147**

**AREA: 460 m2 e 100 m2**

		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		VALOR TOTAL (R\$)	% TOTAL
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
	PISO ELEVADO					100,00%	5.040,32	5.040,32	100,00%
	PISO DE GRANITO	28,28%	2.028,59	65,99%	4.733,38	5,73%	411,32	7.173,29	100,00%
	PODOTATIL					100,00%	873,25	873,25	100,00%
	PETIT PAVET					100,00%	3.667,70	3.667,70	100,00%
<b>9</b>	<b>CORRIMÃO, GUARDA CORPO</b>							<b>8.183,88</b>	
	CORRIMÃO			71,95%	4.530,16	28,05%	1.765,74	6.295,90	100,00%
	GUARDA CORPO					100,00%	1.887,98	1.887,98	100,00%
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							<b>1.480,28</b>	
	REDE DE ÁGUA FRIA			100,00%	228,79	46,80%	201,29	430,08	146,80%
	REDE DE ESGOTO			100,00%	266,39			266,39	100,00%
	METAIS					100,00%	458,74	458,74	100,00%
	CAIXAS DE GORDURA E SIFONADA					100,00%	325,07	325,07	100,00%
<b>11</b>	<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO E VEDAÇÃO CISTERNA</b>							<b>2.305,26</b>	
	APOIO EM ALVENARIA PARA TAMPA					100,00%	138,82	138,82	100,00%
	TAMPÃO					100,00%	1.900,05	1.900,05	100,00%
	TUBULAÇÃO					100,00%	266,39	266,39	100,00%
<b>12</b>	<b>PINTURAS</b>							<b>9.014,78</b>	
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA PAREDES			97,75%	6.798,73	2,25%	156,31	6.955,04	100,00%
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA ESQUADRIAS					100,00%	924,90	924,90	100,00%
	PINTURA EM TETO					100,00%	1.134,84	1.134,84	100,00%
<b>13</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA</b>							<b>1.116,25</b>	
	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL					100,00%	37,52	37,52	100,00%
	LIMPEZA AREA REFORMADA					100,00%	1.078,73	1.078,73	100,00%
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>30.081,23</b>	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	44,79%	485,01	33,59%	363,76	21,62%	234,08	1.082,85	100,00%
	INFRAESTRUTURA	62,23%	2.991,12	35,08%	1.686,38	2,69%	129,32	4.806,82	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO			95,77%	9.811,31	4,23%	432,85	10.244,16	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES					100,00%	510,78	510,78	100,00%
	COLUNA TÉCNICA, CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS			46,12%	692,74	53,88%	809,25	1.501,99	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS			86,14%	8.665,60	13,86%	1.394,05	10.059,65	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS			100,00%	1.874,98			1.874,98	100,00%
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS</b>							<b>2.827,18</b>	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,94%	557,75	43,75%	679,01	20,31%	315,27	1.552,03	100,00%
	INFRAESTRUTURA			29,57%	183,37	70,43%	436,70	620,07	100,00%
	CABEAMENTO			24,15%	53,15	75,85%	166,89	220,04	100,00%



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA PORTARIAS ED. 362/ ED 147**



**Santa Rita**  
 Construtora

**LOCAL: Curitiba**

**ENDEREÇO: R. Vicente Machado 362 e 147**

**AREA: 460 m2 e 100 m2**

		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		VALOR TOTAL (R\$)	% TOTAL
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
8.4.2	Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - (nas portas instalada e nas limitações dos pisos )					100,00%	411,03	411,03	GLOSA
						100,00%	4.643,08	<b>4.643,08</b>	