

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA VT DE PORECATU**

**CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PORECATU, objeto do Contrato N° 08/2017, CP 03/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 17/05/2017 até 20/06/2017 (terceira etapa).

Cumpre informar que, em virtude dos serviços executados na etapa comporem itens do primeiro termo aditivo e que, devido a este ainda não ter sido assinado até a data desta medição, tais itens não puderam ser medidos.

Cabe, ainda, informar que segundo dados apontados pela contratada nos diários de obra, ocorreram 14 dias úteis com condições meteorológicas adversas (chuvas), o que provavelmente causou um considerável atraso no andamento dos serviços.

Assim, este relatório fotográfico retratará, através de imagens, o panorama geral do canteiro de obras, na data da medição.

### **VISÃO GERAL DO CANTEIRO DE OBRAS**



Visão geral do canteiro de obras - Valas abertas para execução das sapatas  
(constitui serviço relacionado no primeiro termo aditivo)



Retroescavadeira durante execução de abertura das valas - serviço está contido no rol de itens do primeiro termo aditivo





Início da execução das fôrmas das sapatas - Serviço representa item do primeiro termo aditivo e, portanto, não pode ser medido



Ferragem de vigas baldrames - realizado corte, dobra e montagem das armaduras - Item também compõe aditivo em trâmite





Armaduras das sapatas - Foram cortadas, dobradas e montadas e aguardam a execução das fôrmas para que possam ser posicionadas



Armaduras dos arranques - encontram-se todas cortadas, dobradas e montadas

Londrina, 23 de junho de 2017.

---

Aranaldo Nascimento de souza

Membro

---

Carlos Henrique Siwek

Membro

---

Kelvi Leandro da Silva

Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

*M:\57-PORECATU-CP03\_2016-VARA\Medições\3ª Medição\_20-06-17\CP\_03\_2016\_3ª Medição.xls*CERTIDAO