

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE JACAREZINHO**

**ENDEREÇO:**

R. Dom Fernando Tadei, 1.636 - Centro - CEP 86400-000 - Jacarezinho (PR)

**LOCAL:**

JACAREZINHO/PR

**ÁREA(m²):**

0,00

		Mês 01	Mês 02	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>20.527,77</b>
	MESTRE DE OBRAS com encargos complementares - período integral	9.884,17	9.884,17	19.768,34
	%	50,00%	50,00%	100,00%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	759,43	0,00	759,43
	%	100,00%	0,00%	100,00%
<b>2</b>	<b>ADAPTAÇÃO SANITÁRIO SECRETARIA</b>			<b>12.233,89</b>
	DEMOLIÇÕES	2.012,13	0,00	2.012,13
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	FECHAMENTOS	1.094,93	0,00	1.094,93
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	PONTOS HIDRÁULICOS	943,58	0,00	943,58
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	2.827,70	820,36	3.648,06
	%	77,51%	22,49%	100,00%
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00	4.535,19	4.535,19
	%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>ADAPTAÇÃO SANITÁRIOS PÚBLICOS - MASCULINO E FEMININO</b>			<b>22.612,37</b>
	DEMOLIÇÕES	5.070,15	0,00	5.070,15
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	FECHAMENTOS	880,50	0,00	880,50
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	PONTOS HIDRÁULICOS	1.914,87	0,00	1.914,87
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	6.223,68	131,19	6.354,87
	%	97,94%	2,06%	100,00%
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	7.000,00	1.391,98	8.391,98
	%	83,41%	16,59%	100,00%
<b>4</b>	<b>PISOS E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL + SITE</b>			<b>47.329,46</b>
	DEMOLIÇÕES	0,00	2.827,85	2.827,85

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE JACAREZINHO**

**ENDEREÇO:**

R. Dom Fernando Tadei, 1.636 - Centro - CEP 86400-000 - Jacarezinho (PR)

**LOCAL:**

JACAREZINHO/PR

**ÁREA(m²):**

0,00

		Mês 01	Mês 02	VALOR TOTAL (R\$)
	%	0,00%	100,00%	100,00%
	<b>FECHAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,21</b>	<b>7.341,21</b>
	%	0,00%	100,00%	100,00%
	<b>PONTOS HIDRÁULICOS - realocação do bebedouro</b>	<b>323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>323,94</b>
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS</b>	<b>19.256,36</b>	<b>17.580,10</b>	<b>36.836,46</b>
	%	52,28%	47,72%	100,00%
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS EXTERNOS</b>			<b>96.433,18</b>
	<b>SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO EXTERNO</b>	<b>267,34</b>	<b>1.510,80</b>	<b>1.778,14</b>
	%	15,03%	84,97%	100,00%
	<b>SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DO IMÓVEL PRINCIPAL - PORTA PRINCIPAL, PORTA LATERAL E DUAS PORTAS AOS FUNDOS</b>	<b>9.977,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977,48</b>
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>ADEQUAÇÃO DO GRADIL - LOCAL PARA INSTALAÇÃO DA LIXEIRA</b>	<b>5.605,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,77</b>
	%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>EMBOSSAMENTO DE MUROS</b>	<b>3.562,76</b>	<b>890,69</b>	<b>4.453,46</b>
	%	80,00%	20,00%	100,00%
	<b>PASSEIO - FRENTE DO IMÓVEL</b>	<b>12.099,84</b>	<b>4.034,02</b>	<b>16.133,86</b>
	%	75,00%	25,00%	100,00%
	<b>LIMPEZA COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE PRESSÃO</b>	<b>3.135,15</b>	<b>348,35</b>	<b>3.483,50</b>
	%	90,00%	10,00%	100,00%
	<b>EXECUÇÃO DE ACESSOS/RAMPAS - PNE (RAMPAS, PISO VAGAS E ADEQUAÇÃO DA CANALETA DE COLETA DE ÁGUA</b>	<b>2.958,19</b>	<b>26.623,68</b>	<b>29.581,86</b>
	%	10,00%	90,00%	100,00%
	<b>REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS INTERNAS DO IMÓVEL</b>	<b>15.251,47</b>	<b>10.167,64</b>	<b>25.419,11</b>
	%	60,00%	40,00%	100,00%
<b>6</b>	<b>PINTURAS</b>			<b>41.179,44</b>
	<b>PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>12.914,68</b>	<b>12.914,68</b>
	%	0,00%	100,00%	100,00%
	<b>PINTURA EM PISO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,15</b>	<b>1.657,15</b>
	%	0,00%	100,00%	100,00%
	<b>PINTURA EM MUROS</b>	<b>2.375,46</b>	<b>3.523,37</b>	<b>5.898,84</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE JACAREZINHO**

**ENDEREÇO:**

R. Dom Fernando Tadei, 1.636 - Centro - CEP 86400-000 - Jacarezinho (PR)

**LOCAL:**

JACAREZINHO/PR

**ÁREA(m²):**

0,00

		Mês 01	Mês 02	VALOR TOTAL (R\$)
	%	40,27%	59,73%	100,00%
	PINTURA TETOS INTERNO	1.389,91	3.243,12	4.633,02
	%	30,00%	70,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	4.095,02	6.522,06	10.617,08
	%	38,57%	61,43%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	0,00	5.458,68	5.458,68
	%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS</b>			<b>2.677,12</b>
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	0,00	2.677,12	2.677,12
	%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>8</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>			<b>1.436,76</b>
	LIMPEZA DA OBRA	0,00	1.436,76	1.436,76
	%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTAL PARCIAL (R\$)</b>		<b>118.909,83</b>	<b>125.520,17</b>	<b>244.430,00</b>
<b>TOTAL PARCIAL (%)</b>		<b>48,65%</b>	<b>51,35%</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACUMULADO (R\$)</b>		<b>118.909,83</b>	<b>244.430,00</b>	
<b>ACUMULADO (%)</b>		<b>48,65%</b>	<b>100,00%</b>	