

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	GRAMA EXEC Mês 01	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
				MÊS 01	MÊS 01		
				Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10		20.977,75	20.610,74	20.610,74	344.510,37
	%	100,00%		5,75%	5,64%	5,64%	94,36%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91		6.417,38	6.417,38	6.417,38	109.095,52
	%	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	94,44%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91		6.417,38	6.417,38	6.417,38	109.095,52
	%	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	94,44%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27		7.408,96	7.408,96	7.408,96	125.952,31
	%	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	94,44%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02		734,02	367,01	367,01	367,01
	%	100,00%		100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07		19.637,07	12.440,93	12.440,93	7.196,13
	%	100,00%		100,00%	63,35%	63,35%	36,65%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34		1.919,34	1.107,45	1.107,45	811,89
	%	100,00%		100,00%	57,70%	57,70%	42,30%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36		2.491,36	2.135,45	2.135,45	355,91
	%	100,00%		100,00%	85,71%	85,71%	14,29%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96		7.325,96	7.325,96	7.325,96	0,00
	%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16		3.744,16	1.872,08	1.872,08	1.872,08
	%	100,00%		100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50		3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76		681,76	0,00	0,00	681,76
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67		117.339,55	0,00	0,00	227.980,67
	%	100,00%		51,47%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95		14.351,95	0,00	0,00	14.351,95
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.375,98		5.375,98	0,00	0,00	5.375,98
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		18.431,17	0,00	0,00	18.431,17
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53		709,53	0,00	0,00	709,53
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43		8.020,43	0,00	0,00	8.020,43
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.963,97		20.963,97	0,00	0,00	20.963,97
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12		0,00	0,00	0,00	6.743,12
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	22.942,14		0,00	0,00	0,00	22.942,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12		0,00	0,00	0,00	11.550,12
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		2.481,12		0,00	4.135,20
	%	100,00%		60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		10.165,07		0,00	14.521,53
	%	100,00%		70,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	GRAMA EXEC	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
			MÊS 01		MÊS 01			
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)		
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		17.112,38			0,00	34.224,76	
%	100,00%		50,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		1.231,87			0,00	4.106,22	
%	100,00%		30,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		6.215,96			0,00	20.719,87	
%	100,00%		30,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		4.103,74			0,00	13.679,14	
%	100,00%		30,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00			0,00	3.986,90	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA								
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		231,33			0,00	385,56	
%	100,00%		60,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		1.785,45			0,00	3.570,90	
%	100,00%		50,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		3.516,56			0,00	8.791,39	
%	100,00%		40,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		1.063,91			0,00	3.546,38	
%	100,00%		30,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00			0,00	559,13	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		1.579,11			0,00	5.263,70	
%	100,00%		30,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00			0,00	1.401,56	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39		0,00		0,00	0,00	239.546,39	
	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53				0,00	0,00	14.965,53	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
PISOS	4.688,15				0,00	0,00	4.688,15	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98				0,00	0,00	19.896,98	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
VERGAS	779,79				0,00	0,00	779,79	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
ESQUADRIAS	7.836,19				0,00	0,00	7.836,19	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
FORROS	23.172,73				0,00	0,00	23.172,73	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48				0,00	0,00	7.977,48	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
PINTURAS	24.900,48				0,00	0,00	24.900,48	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81				0,00	0,00	16.436,81	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					0,00	4.135,20	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					0,00	14.521,53	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					0,00	34.224,76	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00	4.106,22	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00	20.719,87	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00	13.679,14	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00	3.986,90	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA								
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00	385,56	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00	3.570,90	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00	8.791,39	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00	3.546,38	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	GRAMA EXECUTADA Mês 01	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
				MÊS 01	MÊS 01		
				Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)		
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		559,13				0,00	559,13
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		5.263,70				0,00	5.263,70
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		1.401,56				0,00	1.401,56
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5		232.877,58		0,00	0,00	0,00	232.877,58
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		14.691,57			0,00	0,00	14.691,57
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		5.348,74			0,00	0,00	5.348,74
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		18.431,17			0,00	0,00	18.431,17
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		709,53			0,00	0,00	709,53
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		8.020,43			0,00	0,00	8.020,43
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		20.982,37			0,00	0,00	20.982,37
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		6.406,73			0,00	0,00	6.406,73
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		22.633,00			0,00	0,00	22.633,00
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		16.761,78			0,00	0,00	16.761,78
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		4.135,20				0,00	4.135,20
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		14.521,53				0,00	14.521,53
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		34.224,76				0,00	34.224,76
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		4.106,22				0,00	4.106,22
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		20.719,87				0,00	20.719,87
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		13.679,14				0,00	13.679,14
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		3.986,90				0,00	3.986,90
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		385,56				0,00	385,56
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		3.570,90				0,00	3.570,90
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		8.791,39				0,00	8.791,39
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		3.546,38				0,00	3.546,38
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		559,13				0,00	559,13
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		5.263,70				0,00	5.263,70
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		1.401,56				0,00	1.401,56
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6		235.313,82		0,00	0,00	0,00	235.313,82
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		14.702,82			0,00	0,00	14.702,82
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		5.380,76			0,00	0,00	5.380,76
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		18.431,17			0,00	0,00	18.431,17
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		709,53			0,00	0,00	709,53

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	GRAMA EXEC	Valor Total (R\$)	Mês 01	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
				MÊS 01	MÊS 01		
				Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		8.020,43			0,00	0,00	8.020,43
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		20.921,32			0,00	0,00	20.921,32
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.433,76			0,00	0,00	6.433,76
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		22.698,03			0,00	0,00	22.698,03
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		19.123,75			0,00	0,00	19.123,75
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20				0,00	4.135,20
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53				0,00	14.521,53
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76				0,00	34.224,76
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22				0,00	4.106,22
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87				0,00	20.719,87
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14				0,00	13.679,14
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90				0,00	3.986,90
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56				0,00	385,56
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90				0,00	3.570,90
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39				0,00	8.791,39
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38				0,00	3.546,38
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13				0,00	559,13
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70				0,00	5.263,70
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56				0,00	1.401,56
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7 FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO		251.238,86		0,00	0,00	0,00	251.238,86
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		15.393,60				0,00	15.393,60
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS		4.861,02				0,00	4.861,02
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS		20.399,46				0,00	20.399,46
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS		779,79				0,00	779,79
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		8.912,90				0,00	8.912,90
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		23.160,95				0,00	23.160,95
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		8.131,09				0,00	8.131,09
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		27.521,95				0,00	27.521,95
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83				0,00	23.185,83
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20				0,00	4.135,20
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53				0,00	14.521,53
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76				0,00	34.224,76
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22				0,00	4.106,22
%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87				0,00	20.719,87

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	GRAMA EXEC	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
			MÊS 01		MÊS 01			
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				0,00	13.679,14		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				0,00	3.986,90		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA								
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				0,00	385,56		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90				0,00	3.570,90		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39				0,00	8.791,39		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38				0,00	3.546,38		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13				0,00	559,13		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70				0,00	5.263,70		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56				0,00	1.401,56		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO	240.347,99		0,00	0,00	0,00	240.347,99		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57		0,00	0,00	0,00	14.734,57		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
PISOS	6.746,94		0,00	0,00	0,00	6.746,94		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
PAREDES E PAINÉIS	19.082,42		0,00	0,00	0,00	19.082,42		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
VERGAS	1.256,77		0,00	0,00	0,00	1.256,77		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ESQUADRIAS	18.666,62		0,00	0,00	0,00	18.666,62		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
FORROS	2.433,47		0,00	0,00	0,00	2.433,47		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
RODAPES E SOLEIRAS	6.111,59		0,00	0,00	0,00	6.111,59		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
PINTURAS	24.940,23		0,00	0,00	0,00	24.940,23		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
CLIMATIZAÇÃO	27.483,12		0,00	0,00	0,00	27.483,12		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20				0,00	4.135,20		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				0,00	14.521,53		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				0,00	34.224,76		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				0,00	4.106,22		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87				0,00	20.719,87		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				0,00	13.679,14		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				0,00	3.986,90		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA								
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				0,00	385,56		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90				0,00	3.570,90		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39				0,00	8.791,39		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38				0,00	3.546,38		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13				0,00	559,13		
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70				0,00	5.263,70		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	GRAMA EXEC	Valor Total (R\$)	Mês 01	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
				MÊS 01	MÊS 01		
				Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)		
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56				0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO	246.973,44		0,00	0,00	0,00	246.973,44
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92		0,00	0,00	0,00	14.701,92
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.378,21		0,00	0,00	0,00	5.378,21
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00	18.431,17
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00	709,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00	0,00	8.020,43
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.844,88		0,00	0,00	0,00	20.844,88
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.539,15		0,00	0,00	0,00	6.539,15
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.215,54		0,00	0,00	0,00	23.215,54
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	30.240,35		0,00	0,00	0,00	30.240,35
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20				0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87				0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90				0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39				0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38				0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13				0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70				0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56				0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89		0,00	0,00	0,00	240.529,89
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25		0,00	0,00	0,00	14.883,25
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	6.314,86		0,00	0,00	0,00	6.314,86
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41		0,00	0,00	0,00	20.088,41
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	1.382,23		0,00	0,00	0,00	1.382,23
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18		0,00	0,00	0,00	18.126,18
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	2.433,47		0,00	0,00	0,00	2.433,47
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88		0,00	0,00	0,00	5.872,88

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	GRAMA EXEC	Valor Total (R\$)	Mês 01	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
				MÊS 01	MÊS 01		
				Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)		
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		25.201,07		0,00	0,00	0,00	25.201,07
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		27.335,28		0,00	0,00	0,00	27.335,28
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20				0,00	4.135,20
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53				0,00	14.521,53
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76				0,00	34.224,76
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22				0,00	4.106,22
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87				0,00	20.719,87
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14				0,00	13.679,14
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90				0,00	3.986,90
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56				0,00	385,56
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90				0,00	3.570,90
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39				0,00	8.791,39
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38				0,00	3.546,38
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13				0,00	559,13
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70				0,00	5.263,70
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56				0,00	1.401,56
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11 FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO		245.917,52		0,00	0,00	0,00	245.917,52
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		13.304,85		0,00	0,00	0,00	13.304,85
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS		3.559,77		0,00	0,00	0,00	3.559,77
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS		14.835,58		0,00	0,00	0,00	14.835,58
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS		460,15		0,00	0,00	0,00	460,15
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		10.788,99		0,00	0,00	0,00	10.788,99
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		23.763,76		0,00	0,00	0,00	23.763,76
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		8.171,88		0,00	0,00	0,00	8.171,88
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		23.211,55		0,00	0,00	0,00	23.211,55
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		28.928,73		0,00	0,00	0,00	28.928,73
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20				0,00	4.135,20
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53				0,00	14.521,53
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76				0,00	34.224,76
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22				0,00	4.106,22
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87				0,00	20.719,87
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14				0,00	13.679,14
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90				0,00	3.986,90
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	GRAMA EXEC	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
			MÊS 01		MÊS 01			
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)		
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA								
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00	385,56	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00	3.570,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00	8.791,39	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00	3.546,38	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00	559,13	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00	5.263,70	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00	1.401,56	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	250.361,15		0,00	0,00	0,00	0,00	250.361,15	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30		0,00	0,00	0,00	0,00	14.756,30	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
PISOS	5.319,26		0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,26	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,17	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00	0,00	709,53	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ESQUADRIAS	15.000,23		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,23	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
FORROS	19.439,40		0,00	0,00	0,00	0,00	19.439,40	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
RODAPES E SOLEIRAS	6.271,08		0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,08	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
PINTURAS	22.534,80		0,00	0,00	0,00	0,00	22.534,80	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12		0,00	0,00	0,00	0,00	29.007,12	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					0,00	4.135,20	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					0,00	14.521,53	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					0,00	34.224,76	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00	4.106,22	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00	20.719,87	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00	13.679,14	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00	3.986,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA								
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00	385,56	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00	3.570,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00	8.791,39	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00	3.546,38	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00	559,13	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00	5.263,70	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00	1.401,56	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	GRAMA EXEC	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
				MÊS 01		MÊS 01			
				Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)		
13	CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85		9.477,65		0,00		0,00	310.128,85
	%	100,00%		3,06%		0,00%		0,00%	100,00%
	PRUMADAS DE DRENO	5.319,65		0,00		0,00		0,00	5.319,65
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		0,00		0,00		0,00	43.495,63
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49		0,00		0,00		0,00	3.759,49
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO								
	FRENTE VM400	87.001,07				0,00		0,00	87.001,07
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	LATERAL DIREITA VM362	34.724,50				0,00		0,00	34.724,50
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	FUNDOS VM400	41.052,04				0,00		0,00	41.052,04
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	COBERTURA VM362	94.776,47		9.477,65		0,00		0,00	94.776,47
	%	100,00%		10,00%		0,00%		0,00%	100,00%
14	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00		0,00		0,00	1.624,48
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00		0,00		0,00	1.624,48
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
15	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55				10.578,88		10.578,88	12.036,68
	%	100,00%		0,00%		46,78%		46,78%	53,22%
	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55		0,00		10.578,88		10.578,88	12.036,68
	%	100,00%		0,00%		46,78%		46,78%	53,22%
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07		0,00		0,00		0,00	132.223,07
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	FASE 01	17.696,24		0,00		0,00		0,00	17.696,24
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	FASE 02	16.048,49		0,00		0,00		0,00	16.048,49
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	FASE 03	16.628,87		0,00		0,00		0,00	16.628,87
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	FASE 04	14.962,27		0,00		0,00		0,00	14.962,27
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	FASE 05	17.653,92		0,00		0,00		0,00	17.653,92
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	FASE 06	15.057,77		0,00		0,00		0,00	15.057,77
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	FASE 07	17.673,71		0,00		0,00		0,00	17.673,71
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80		0,00		0,00		0,00	16.501,80
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		0,00		0,00		0,00	89.123,20
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20				0,00		0,00	89.123,20
	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66				0,00		0,00	804,66

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	GRAMA EXEC	Mês 01	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
				MÊS 01	MÊS 01		
				Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)		
%	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00	0,00	0,00	804,66
%	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52			0,00	0,00	7.634,52
%	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52			0,00	0,00	7.634,52
%	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	0,00	167.432,01	43.630,55	43.630,55	3.316.369,26
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	0,00%	4,98%	1,30%	1,30%	98,70%

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 20.807,41
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 22.823,14
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 43.630,55