

REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE CURITIBA - TRT9

ID	Modo da tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessora/Nomes dos recursos	% concluída
1		REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE CURITIBA - TRT -9	540 dias	06/03/18 07:30	30/03/20 18:00		2%
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	540 dias	06/03/18 07:30	30/03/20 18:00		5%
3		ENGENHEIRO	540 dias	06/03/18 07:30	30/03/20 16:30		3%
4		MESTRE DE OBRAS - período Integral	540 dias	06/03/18 09:00	30/03/20 18:00	311	3%
5		PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	20 dias	27/03/18 09:00	23/04/18 18:00	311+15 dias	100%
6		SERVIÇOS EXTERNOS	203 dias	06/03/18 09:00	13/12/18 18:00		3%
7		SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL - CALHAS COBERTURA FINAL	26 dias	08/03/18 09:00	12/04/18 18:00		22%
8		REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	26 dias	08/03/18 09:00	12/04/18 18:00	311+2 dias	22%
9		Remoção de Proteção mecânica	3 dias	08/03/18 09:00	12/03/18 18:00		100%
10		Remoção de duas camadas de manta asfáltica	3 dias	08/03/18 09:00	12/03/18 18:00		100%
11		RETRADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	3 dias	08/03/18 09:00	12/03/18 18:00		100%
12		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM.	5 dias	08/03/18 09:00	14/03/18 18:00		0%
13		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	4 dias	15/03/18 09:00	20/03/18 18:00	12	100%
14		PROTEÇÃO MECÂNICA ARGAMASSA TRAÇO 1:7 ESPESSURA 3CM	5 dias	26/03/18 09:00	30/03/18 18:00	13T1+3 dias	80%
15		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA LÍQUIDA - 3 DEMÃOS	3 dias	02/04/18 09:00	04/04/18 18:00	14	0%
16		SUORTE MÃO-FRANESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	4 dias	09/04/18 09:00	12/04/18 18:00	15T1+2 dias	0%
17		PAV - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO TIPO VENEZIANA, 70X210X3 (1,47m ²)	2 dias	02/04/18 09:00	03/04/18 18:00	14	0%
18		TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	22 dias	08/03/18 09:00	06/04/18 18:00		0%
19		CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM	22 dias	13/03/18 09:00	11/04/18 18:00	1811+3 dias	0%
20		SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	144 dias	12/04/18 09:00	30/10/18 18:00		0%
38		SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELHOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	203 dias	06/03/18 09:00	13/12/18 18:00		0%
162		SERVIÇOS INTERNOS	445 dias	06/03/18 09:00	18/11/19 18:00		2%
163		FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	51 dias	06/03/18 09:00	15/05/18 18:00		19%
164		SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	33 dias	06/03/18 09:00	19/04/18 18:00		82%
165		LIBERAÇÃO DA ÁREA PELO TRT 9	10 dias	06/03/18 09:00	19/03/18 18:00	311	80%
166		TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	3 dias	20/03/18 09:00	22/03/18 18:00	165	100%
167		RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, COM MONTANTES METÁLICOS	5 dias	23/03/18 09:00	29/03/18 18:00	166	100%
168		RETRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA	2 dias	30/03/18 09:00	02/04/18 18:00	167	100%
169		DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	2 dias	03/04/18 09:00	04/04/18 18:00	168	10%
170		DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	4 dias	05/04/18 09:00	10/04/18 18:00	169	100%
171		DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	2 dias	30/03/18 09:00	02/04/18 18:00	167	0%
172		LUBRIMENTO E REGIÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO - EM GUARDA CORPO R CORRIMÃO DA ESCADA	1 dia	03/04/18 09:00	03/04/18 18:00	168	0%
173		TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL(ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA - ENTULHO	5 dias	11/04/18 09:00	17/04/18 18:00	170	100%
174		CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - capacidade 5m ³	2 dias	18/04/18 09:00	19/04/18 18:00	173	100%
175		CAÇAMBA PARA ENTULHO ESPECIAL - GESSO - capacidade 5m ³	2 dias	05/04/18 09:00	06/04/18 18:00	169	100%
176		PISOS	8 dias	11/04/18 09:00	20/04/18 18:00		0%
177		ASSERIMENTO DE PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, 40X45 cm	8 dias	11/04/18 09:00	20/04/18 18:00	173T1-5 dias	0%
178		PAREDES E PAINÉIS	8 dias	13/04/18 09:00	24/04/18 18:00		0%
179		PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM	2 dias	13/04/18 09:00	16/04/18 18:00	177H+2 dias	0%
180		PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLA INTERNA, ESPESSURA FINAL 125 MM	5 dias	13/04/18 09:00	19/04/18 18:00	179H1	0%
181		ADEQUAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO	3 dias	20/04/18 09:00	24/04/18 18:00	180	0%
182		VERGAS	3 dias	20/04/18 09:00	24/04/18 18:00		0%
183		INSTALAÇÃO DE VERGA CONFECCIONADA E REGULADO DE VÃO	3 dias	20/04/18 09:00	24/04/18 18:00	180	0%
184		ESQUADRIAS	6 dias	17/04/18 09:00	24/04/18 18:00		0%
185		ESQUADRIAS DE MADEIRA	3 dias	20/04/18 09:00	24/04/18 18:00		0%
186		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80X210X3, 3CM	3 dias	20/04/18 09:00	24/04/18 18:00	180	0%
187		(PAC) PORTA DE MADEIRA ACÚSTICA, 80X210 cm - COM TRANSPORTE	3 dias	20/04/18 09:00	24/04/18 18:00	180	0%
188		ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	3 dias	17/04/18 09:00	19/04/18 18:00		0%
189		REINSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO (0,80X2,10)CM E PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO	3 dias	17/04/18 09:00	19/04/18 18:00	179	0%
190		FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO TEMPERADO FIXO, ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	3 dias	17/04/18 09:00	19/04/18 18:00	189H1	0%
191		FORROS	12 dias	20/04/18 09:00	07/05/18 18:00		0%
192		FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9 mm / largura: 0,65 m) - INSTALADO - Inclusive acabamentos de borda e acessórios	5 dias	01/05/18 09:00	07/05/18 18:00	180T1+7 dias	0%
193		Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 16 mm / largura: 625 mm / tipo: "T"	5 dias	01/05/18 09:00	07/05/18 18:00	180T1+7 dias	0%
194		Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº18 painel, e=12,5 mm - ENVOLVIMENTO DAS REDES - INSTALADO	5 dias	20/04/18 09:00	26/04/18 18:00	180	0%
195		RODAPÉS E SOLEIRAS	14 dias	23/04/18 09:00	10/05/18 18:00		0%
196		RODAPÉ EM POLIURETANO DE SCM	4 dias	07/05/18 09:00	10/05/18 18:00	201	0%
197		SOLEIRA EM GRANITO POLIDO	2 dias	23/04/18 09:00	24/04/18 18:00	177	0%
198		PINTURAS	18 dias	20/04/18 09:00	15/05/18 18:00		0%
199		APLICAÇÃO DE FUNDO BEEADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVO	2 dias	20/04/18 09:00	23/04/18 18:00	180	0%
200		EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão - EM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NOVA E ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA	4 dias	24/04/18 09:00	27/04/18 18:00	199	0%
201		PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	5 dias	30/04/18 09:00	04/05/18 18:00	200	0%
202		PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - FORROS	5 dias	30/04/18 09:00	04/05/18 18:00	200	0%
203		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM GUARDA CORPO R CORRIMÃO DA ESCADA - COR CINZA	4 dias	07/05/18 09:00	10/05/18 18:00	202	0%
204		PINTURA EM DUTOS DE INSULFAMENTO/EXAUSTÃO EM METAL	5 dias	08/05/18 09:00	14/05/18 18:00		0%
205		PINTURA ESMALTE FOSCO	5 dias	08/05/18 09:00	14/05/18 18:00	219H1	0%
206		PINTURA EM ESQUADRIAS E RODAPÉS DE MADEIRA	15 dias	25/04/18 09:00	15/05/18 18:00		0%
207		PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	3 dias	25/04/18 09:00	27/04/18 18:00	186	0%
208		VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - RODAPÉS	3 dias	11/05/18 09:00	15/05/18 18:00	196	0%
209		REINSTALAÇÃO DE PROTETOR DE PAREDES - BATE MACAS	1 dia	11/05/18 09:00	11/05/18 18:00	208H1	0%
210		CLIMATIZAÇÃO	30 dias	03/04/18 09:00	14/05/18 18:00		0%
211		REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	5 dias	03/04/18 09:00	09/04/18 18:00		0%
212		REMOÇÃO DAS LINHAS FRIGORÍGENAS EXISTENTES	5 dias	03/04/18 09:00	09/04/18 18:00	169H1	0%
213		REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES	5 dias	03/04/18 09:00	09/04/18 18:00	169H1	0%
214		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	20 dias	17/04/18 09:00	14/05/18 18:00		0%
215		CARGA /TRANSPORTE/DESCARGA MANUAL DE MATERIAL	3 dias	17/04/18 09:00	19/04/18 18:00	192H-10 dias	0%
216		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	4 dias	08/05/18 09:00	11/05/18 18:00	192,215	0%
217		DRENOS EM PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	5 dias	08/05/18 09:00	14/05/18 18:00	216H1	0%
218		DRENOS EM PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	5 dias	08/05/18 09:00	14/05/18 18:00	216H1	0%
219		DUTO CHAPA GALVANIZADA N.º1 26 P/ AR CONDICIONADO	5 dias	08/05/18 09:00	14/05/18 18:00	216H1	0%
220		CONDICIONADOR - SISTEMA INVERTER - 18m	5 dias	08/05/18 09:00	14/05/18 18:00	216H1	0%
221		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS/VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE COM ABRIGADORA METÁLICA E TUBO 18 MM FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE/ESTRUTURA/ALVENARIA, AF_05/2015	5 dias	08/05/18 09:00	14/05/18 18:00	216H1	0%
222		FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	46 dias	16/05/18 09:00	18/07/18 18:00		0%
281		FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	46 dias	19/07/18 09:00	20/09/18 18:00		0%
340		FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	46 dias	21/09/18 09:00	23/11/18 18:00		0%
399		FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	46 dias	26/11/18 09:00	28/01/19 18:00		0%
458		FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO	44 dias	03/01/19 09:00	05/03/19 18:00		0%
517		FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO	46 dias	06/03/19 09:00	08/05/19 18:00		0%
576		FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	46 dias	09/05/19 09:00	11/07/19 18:00		0%
635		FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	46 dias	12/07/19 09:00	13/09/19 18:00		0%
694		FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	46 dias	16/09/19 09:00	18/11/19 18:00		0%
753		CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS	88 dias	16/09/19 09:00	15/01/20 18:00		0%
794		PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7E 10º ANDAR	16 dias	26/11/18 09:00	17/12/18 18:00		0%
800		MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	100 dias	14/12/18 09:00	02/05/19 18:00		0%
808		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	90 dias	25/11/19 16:30	30/03/20 16:30		0%
811		LIMPEZA DA OBRA	500 dias	30/04/18 16:30	30/03/20 16:30		0%

