

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

Item	Descrição	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 04	MÊS 04	Valor (R\$)	Valor (R\$)
							Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>365.121,10</b>	<b>20.610,74</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.610,74</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.243,73</b>	<b>81.708,93</b>	<b>283.412,18</b>	
%				5,64%	5,64%			22,38%	77,62%	
ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	25.669,53	89.843,37	
%				5,56%	5,56%			22,22%	77,78%	
ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	25.669,53	89.843,37	
%				5,56%	5,56%			22,22%	77,78%	
MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	29.635,84	103.725,43	
%				5,56%	5,56%			22,22%	77,78%	
PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	367,01		367,01				734,02	0,00	
%			0,00%	50,00%		50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL</b>	<b>19.637,07</b>	<b>12.440,93</b>	<b>2.227,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,92</b>	<b>4.968,15</b>	
%				11,35%	0,00%			74,70%	25,30%	
DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMÍNIO	1.919,34	1.107,45						1.107,45	811,89	
%			0,00%	0,00%			0,00%	57,70%	42,30%	
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	2.491,36	2.135,45	355,91					2.491,36	0,00	
%			14,29%	0,00%			0,00%	100,00%	0,00%	
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96	7.325,96		0,00			0,00	7.325,96	0,00	
%			0,00%	0,00%			0,00%	100,00%	0,00%	
Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7. e=3 cm	3.744,16	1.872,08	1.872,08	0,00			0,00	3.744,16	0,00	
%			50,00%	0,00%			0,00%	100,00%	0,00%	
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	0,00	0,00	0,00		3.474,50	0,00	0,00	3.474,50	
%			0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76		0,00	0,00			0,00	0,00	681,76	
%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
<b>3</b>	<b>FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>227.980,67</b>		<b>83.629,61</b>	<b>105.608,31</b>	<b>38.742,75</b>	<b>17.020,69</b>	<b>206.258,60</b>	<b>21.722,07</b>	
%				36,68%	46,32%		7,47%	90,47%	9,53%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95		14.266,36	85,60				14.351,95	0,00	
%			99,40%	0,80%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
PISOS	5.375,98		5.375,98	0,00			0,00	5.375,98	0,00	
%			100,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		18.138,41	292,76				18.431,17	0,00	
%			98,41%	1,59%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
VERGAS	709,53		567,56	141,98				709,53	0,00	
%			79,99%	20,01%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
ESQUADRIAS	8.020,43		149,63	7.870,80				8.020,43	0,00	
%			1,87%	98,13%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
FORROS	20.963,97		0,00	19.916,66		1.047,32		19.916,66	1.047,32	
%			0,00%	95,00%		5,00%	0,00%	95,00%	5,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12		727,34	6.015,78				6.743,12	0,00	
%			10,79%	89,21%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
PINTURAS	22.942,14		5.359,13	17.583,00				22.942,14	0,00	
%			23,36%	76,64%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
CLIMATIZAÇÃO	11.550,12		1.949,52	9.600,60				11.550,12	0,00	
%			16,88%	83,12%			0,00%	100,00%	0,00%	
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		801,27	316,81		3.017,12	0,00	1.118,08	3.017,12	
%			19,38%	7,66%		72,96%	0,00%	27,04%	72,96%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		8.475,25	2.817,98		3.228,30	0,00	11.293,23	3.228,30	
%			58,36%	19,41%		22,23%	0,00%	77,77%	22,23%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		25.982,70	5.567,72		2.674,34	0,00	31.550,43	2.674,34	
%			75,92%	16,27%		7,81%	0,00%	92,19%	7,81%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	3.156,95		949,27	135,38	3.292,34	813,89	
%			0,00%	76,88%		23,12%	3,30%	80,18%	19,82%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		568,32	7.074,11		13.077,44	10.142,79	17.785,23	2.934,65	
%			2,74%	34,14%		63,12%	48,95%	85,84%	14,16%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00	8.261,23		5.417,92	0,00	8.261,23	5.417,92	
%			0,00%	60,39%		39,61%	0,00%	60,39%	39,61%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00	3.268,69		718,20	0,00	3.268,69	718,20	
%			0,00%	81,99%		18,01%	0,00%	81,99%	18,01%	
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>										
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		385,56	0,00			0,00	385,56	0,00	
%			100,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		599,18	2.900,22		71,50	0,00	3.499,40	71,50	
%			16,78%	81,22%		2,00%	0,00%	98,00%	2,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		283,39	8.508,00			0,00	8.791,39	0,00	
%			3,22%	96,78%			0,00%	100,00%	0,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	2.229,42		1.316,96	1.302,60	3.532,03	14,36	
%			0,00%	62,86%		37,14%	36,73%	99,60%	0,40%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	0,00		559,13	559,13	559,13	0,00	
%			0,00%	0,00%		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00	0,00		5.263,70	3.479,22	3.479,22	1.784,48	
%			0,00%	0,00%		100,00%	66,10%	66,10%	33,90%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	0,00		1.401,56	1.401,56	1.401,56	0,00	
%			0,00%	0,00%		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
<b>4</b>	<b>FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>239.546,39</b>		<b>0,00</b>	<b>8.791,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791,39</b>	<b>230.755,00</b>	
%				0,00%	3,67%		0,00%	3,67%	96,33%	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 04	MÊS 04	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53		0,00	0,00			0,00	0,00	14.965,53
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	4.688,15		0,00	0,00			0,00	0,00	4.688,15
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98		0,00	0,00			0,00	0,00	19.896,98
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	779,79		0,00	0,00			0,00	0,00	779,79
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	7.836,19		0,00	0,00			0,00	0,00	7.836,19
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.172,73		0,00	0,00			0,00	0,00	23.172,73
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48		0,00	0,00			0,00	0,00	7.977,48
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	24.900,48		0,00	0,00			0,00	0,00	24.900,48
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81		0,00	0,00			0,00	0,00	16.436,81
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53							0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76							0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22							0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87							0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14							0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90							0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90							0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39				8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%			0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38							0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13							0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70							0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56							0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>5 FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>232.877,58</b>		<b>0,00</b>	<b>454,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,69</b>	<b>232.422,89</b>
%	<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,20%</b>	<b>99,80%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57		0,00	0,00			0,00	0,00	14.691,57
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.348,74		0,00	0,00			0,00	0,00	5.348,74
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00			0,00	0,00	18.431,17
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53		0,00	0,00			0,00	0,00	709,53
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00			0,00	0,00	8.020,43
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.982,37		0,00	0,00			0,00	0,00	20.982,37
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73		0,00	0,00			0,00	0,00	6.406,73
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.633,00		0,00	0,00			0,00	0,00	22.633,00
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.761,78		0,00	0,00			0,00	0,00	16.761,78
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53							0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76							0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22							0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87							0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14							0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90							0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90							0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			454,69				454,69	8.336,70
%	100,00%		0,00%	5,17%			0,00%	5,17%	94,83%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38							0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13							0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70							0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56							0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>6 FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>235.313,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.313,82</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 04	MÊS 04	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.702,82
PISOS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.431,17
VERGAS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.020,43
FORROS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	20.921,32		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.921,32
PINTURAS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	6.433,76		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.433,76
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	22.698,03		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.698,03
INFRAESTRUTURA INTERNA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	19.123,75		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19.123,75
TOMADAS E INTERRUPTORES	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.719,87
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	13.679,14		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.679,14
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,56
INFRAESTRUTURA INTERNA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	3.570,90		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.570,90
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.791,39
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.546,38
7	251.238,86		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	251.238,86
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	15.393,60		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.393,60
PAREDES E PAINÉIS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	20.399,46		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.399,46
ESQUADRIAS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	779,79		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	779,79
RODAPÉS E SOLEIRAS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	8.912,90		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.912,90
CLIMATIZAÇÃO	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.160,95		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.160,95
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	4.135,20		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.135,20
CABEAMENTO ELÉTRICO	14.521,53		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.521,53
TOMADAS E INTERRUPTORES	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	34.224,76		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34.224,76
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	4.106,22		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.106,22
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	20.719,87		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.719,87
INFRAESTRUTURA INTERNA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	13.679,14		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.679,14
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	8.131,09		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.131,09
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	27.521,95		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27.521,95
7	23.185,83		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.185,83
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.135,20
INFRAESTRUTURA INTERNA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	14.521,53		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.521,53
TOMADAS E INTERRUPTORES	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	34.224,76		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34.224,76
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	4.106,22		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.106,22
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,56
INFRAESTRUTURA INTERNA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	3.570,90		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.570,90
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.791,39
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.546,38
7	559,13		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	559,13
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	5.263,70		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.263,70
7	1.401,56		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.401,56
7	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 04	Mês 04	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
<b>8</b>	<b>240.347,99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.609,11</b>	<b>771,11</b>	<b>771,11</b>	<b>239.576,88</b>	
FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO	100,00%		0,00%	0,00%		0,32%	0,32%	99,68%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57		0,00	0,00	14.734,57	0,00	0,00	14.734,57	
PISOS	6.746,94		0,00%	0,00%	6.746,94	0,00%	0,00%	6.746,94	
PAREDES E PAINÉIS	19.082,42		0,00%	0,00%	19.082,42	0,00%	0,00%	19.082,42	
VERGAS	1.256,77		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1.256,77	
ESQUADRIAS	18.666,62		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	18.666,62	
FORROS	2.433,47		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2.433,47	
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.111,59		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6.111,59	
PINTURAS	24.940,23		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	24.940,23	
CLIMATIZAÇÃO	27.483,12		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	27.483,12	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20				1.654,08	385,56	385,56	3.749,65	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00%	0,00%	7.260,77	9,32%	9,32%	90,68%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	14.521,53	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00%	0,00%	10.267,43	0,00%	0,00%	34.224,76	
COLUMNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				154,22	385,56	385,56	0,00	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00%	0,00%	1.071,27	0,00%	0,00%	3.570,90	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	559,13	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1.401,56	
<b>9</b>	<b>246.973,44</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.973,44</b>	
FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.701,92	
PISOS	5.378,21		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.378,21	
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.431,17	
VERGAS	709,53		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	709,53	
ESQUADRIAS	8.020,43		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.020,43	
FORROS	20.844,88		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20.844,88	
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.539,15		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.539,15	
PINTURAS	23.215,54		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23.215,54	
CLIMATIZAÇÃO	30.240,35		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30.240,35	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20						0,00	4.135,20	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	14.521,53	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	
COLUMNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56						0,00	385,56	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	3.570,90	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	559,13	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%		0,00%	0,00	1.401,56	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 04	MÊS 04	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
<b>10</b>	<b>FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>240.529,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.529,89</b>
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,25
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	6.314,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,86
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,41
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	1.382,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,23
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,18
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	2.433,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,47
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,88
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	25.201,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.201,07
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.335,28
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							0,00	4.135,20
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20						0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53						0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76						0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22						0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87						0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14						0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90						0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>							0,00	385,56
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56						0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90						0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39						0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38						0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13						0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70						0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56						0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>11</b>	<b>FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>245.917,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.917,52</b>
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,85
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	3.559,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,77
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,58
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,15
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	10.788,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,99
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.763,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.763,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,88
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.211,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.211,55
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	28.928,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.928,73
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							0,00	4.135,20
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20						0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53						0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76						0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22						0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87						0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14						0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90						0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>							0,00	385,56
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56						0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90						0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39						0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38						0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13						0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70						0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56						0,00	1.401,56

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 04	MÊS 04	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>250.361,15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.361,15</b>
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.756,30
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.319,26		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.319,26
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.431,17
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	709,53
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	15.000,23		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,23
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	19.439,40		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19.439,40
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.271,08
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.534,80		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.534,80
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29.007,12
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53							0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76							0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22							0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87							0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14							0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90							0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90							0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39							0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38							0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13							0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70							0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56							0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
<b>13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO</b>	<b>310.128,85</b>		<b>0,00</b>	<b>11.154,95</b>		<b>0,00</b>	<b>7.960,67</b>	<b>19.115,63</b>	<b>291.013,23</b>
%	100,00%		0,00%	3,60%			2,57%	6,16%	93,84%
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.319,65
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43.495,63
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.759,49
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO</b>									
FRENTE VM400	87.001,07		0,00	0,00			0,00	0,00	87.001,07
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50		0,00	0,00			0,00	0,00	34.724,50
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
FUNDOS VM400	41.052,04		0,00	0,00			0,00	0,00	41.052,04
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%
COBERTURA VM362	94.776,47		0,00	11.154,95			7.960,67	19.115,63	75.660,84
%	100,00%		0,00%	11,77%			8,40%	20,17%	79,83%
<b>14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR</b>	<b>1.624,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,48</b>
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.624,48
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª</b>	<b>22.615,55</b>	<b>10.578,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578,88</b>	<b>12.036,68</b>
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	46,78%	53,22%
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	10.578,88						10.578,88	12.036,68
%	100,00%		0,00%	0,00%			0,00%	46,78%	53,22%
<b>16 SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELHOJA ANEXO ADMINISTRATIVO</b>	<b>132.223,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20.524,34</b>	<b>20.524,34</b>	<b>111.698,73</b>
%	100,00%		0,00%	0,00%			15,52%	15,52%	84,48%
FASE 01	17.696,24		0,00	0,00		0,00	7.913,11	7.913,11	9.783,13
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	44,72%	44,72%	55,28%
FASE 02	16.048,49		0,00	0,00		0,00	6.847,76	6.847,76	9.200,73
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	42,67%	42,67%	57,33%
FASE 03	16.628,87		0,00	0,00		0,00	2.894,22	2.894,22	13.734,65
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	17,40%	17,40%	82,60%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 04	MÊS 04	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
FASE 04	14.962,27		0,00	0,00		0,00	2.869,26	2.869,26	12.093,01
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	19,18%	19,18%	80,82%
FASE 05	17.653,92		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.653,92
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FASE 06	15.057,77		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.057,77
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FASE 07	17.673,71		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.673,71
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.501,80
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>17 SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>89.123,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.123,20</b>
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	89.123,20
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>804,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,66</b>
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	804,66
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>19 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>7.634,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634,52</b>
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.634,52
%	100,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTAL PARCIAL (R\$)</b>	<b>3.359.999,81</b>	<b>43.630,55</b>	<b>106.101,32</b>	<b>146.620,08</b>	<b>0,00</b>	<b>126.070,09</b>	<b>66.520,54</b>	<b>362.872,49</b>	<b>2.997.127,32</b>
<b>TOTAL PARCIAL (%)</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,30%</b>	<b>3,16%</b>	<b>4,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,75%</b>	<b>1,98%</b>	<b>10,80%</b>	<b>89,20%</b>

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>47,69%</b>	<b>R\$ 31.723,64</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>52,31%</b>	<b>R\$ 34.796,90</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 66.520,54</b>