

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 05	MÊS 05	Valor (R\$)	Valor (R\$)
							Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
	%									
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	32.086,92	83.425,99	
	%									
	ENGENHEIRO ELETRICISTA - meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	32.086,92	83.425,99	
	%									
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	37.044,80	96.316,47	
	%									
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	367,01		367,01			734,02	0,00	
	%									
		100,00%		0,00%	50,00%	0,00%		100,00%	0,00%	
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	12.440,93	2.227,99	0,00	0,00	1.493,65	0,00	14.668,92	4.968,15
	%									
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMÍNIO	1.919,34	1.107,45				811,89	1.107,45	811,89	
	%									
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	2.491,36	2.135,45	355,91				2.491,36	0,00	
	%									
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96	7.325,96		0,00	0,00		7.325,96	0,00	
	%									
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16	1.872,08	1.872,08	0,00	0,00		3.744,16	0,00	
	%									
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.474,50	
	%									
	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76		0,00	0,00	0,00		0,00	681,76	
	%									
		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	681,76	0,00%	0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67		83.629,61	105.608,31	17.020,69	21.722,08	1.680,81	207.939,41	20.041,25
	%									
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95		14.266,36	85,60			14.351,95	0,00	
	%									
	PISOS	5.375,98		99,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	VERGAS	709,53		98,41%	1,59%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	ESQUADRIAS	8.020,43		567,56	141,98			709,53	0,00%	
	%									
	FORROS	20.963,97		79,99%	20,01%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12		149,63	7.870,80			8.020,43	0,00%	
	%									
	PINTURAS	22.942,14		1,87%	98,13%	0,00%	1,047,32	100,00%	0,00%	
	%									
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12		0,00%	19.916,66		5,00%	962,61	20.879,26	84,71
	%									
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.135,20		727,34	6.015,78			4,59%	99,60%	0,40%
	%									
	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		10,79%	89,21%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		5.359,13	17.583,00			6.743,12	0,00%	
	%									
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		23,36%	76,64%	0,00%	0,00%	22.942,14	0,00%	
	%									
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		1.949,52	9.800,60			11.550,12	0,00%	
	%									
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		16,88%	83,12%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		801,27	316,81	0,00	3.017,12	1.118,08	3.017,12	
	%									
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		19,38%	7,66%	0,00%	0,00%	2.704%	72,96%	
	%									
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	385,56		8.475,25	2.817,98	0,00	3.228,30	11.293,23	3.228,30	
	%									
	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		58,36%	19,41%	0,00%	0,00%	77,77%	22,23%	
	%									
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		25.982,70	5.567,72	0,00	2.674,34	31.550,43	2.674,34	
	%									
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		75,92%	16,27%	0,00%	0,00%	92,19%	7,81%	
	%									
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00%	3,15%	135,38	813,89	3.292,34	813,89	
	%									
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00%	76,88%	3,30%	19,82%	80,18%	19,82%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		568,32	7.074,11	10.142,79	2.934,65	17.785,23	2.934,65	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		2,74%	34,14%	48,95%	14,16%	85,84%	14,16%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		8.261,23	0,00	0,00	5.417,92	8.261,23	5.417,92	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	60,39%	0,00%	39,61%	60,39%	39,61%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		3.268,69	0,00	0,00	718,21	3.986,90	0,00	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		81,99%	0,00%	0,00%	18,01%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
4	FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39		0,00	8.791,39	0,00	0,00	923,23	9.714,62	229.831,77
	%									
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		16,78%	81,22%	0,00%	2,00%	98,00%	2,00%	
	%									
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00%	96,78%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00%	62,86%	36,73%	0,40%	99,60%	0,40%	
	%									
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	
	%									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	%									
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	66,10%	33,90%	66,10%	33,90%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 05	MÊS 05	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.965,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	4.688,15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.688,15
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19.896,98
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	779,79		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	779,79
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	7.836,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.836,19
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.172,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	23.172,73
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.977,48
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	24.900,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24.900,48
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.436,81
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53							0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76							0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22							0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87							0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14							0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90						923,23	923,23	3.063,67
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		23,16%	23,16%	76,84%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90							0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39				8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38							0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13							0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70							0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56							0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
5 FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58		0,00	454,69	0,00	0,00	0,00	454,69	232.422,89
%	100,00%		0,00%	0,20%	0,00%		0,00%	0,20%	99,80%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.691,57
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.348,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.348,74
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18.431,17
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	709,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.020,43
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.982,37		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.982,37
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.406,73
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.633,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22.633,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.761,78		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.761,78
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53							0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76							0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22							0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87							0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14							0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90							0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90							0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			454,69				454,69	8.336,70
%	100,00%		0,00%	5,17%	0,00%		0,00%	5,17%	94,83%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38							0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13							0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70							0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56							0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
6 FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.313,82

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 05	MÊS 05	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.702,82
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.380,76		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.380,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18.431,17
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	709,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.020,43
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.921,32		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.921,32
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.433,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.698,03		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22.698,03
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	19.123,75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19.123,75
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53							0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76							0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22							0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87							0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14							0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90							0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90							0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39							0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38							0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13							0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70							0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56							0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
7 FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.238,86
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.393,60
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	4.861,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.861,02
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	20.399,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.399,46
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	779,79		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	779,79
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.912,90		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.912,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.160,95		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	23.160,95
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.131,09
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	27.521,95		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27.521,95
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	23.185,83		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	23.185,83
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53							0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76							0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22							0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87							0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14							0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90							0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90							0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39							0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38							0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13							0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70							0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56							0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 05	MÊS 05	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
8	240.347,99		0,00	0,00	771,11	63.069,34	125.479,68	126.250,79	114.097,20
	100,00%		0,00%	0,00%	0,32%		52,21%	52,53%	47,47%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57		0,00	0,00	0,00	14.734,57	14.449,51	14.449,51	285,06
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	98,07%	98,07%	1,93%
PISOS	6.746,94		0,00	0,00	0,00	6.746,94	4.184,97	4.184,97	2.561,97
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	62,03%	62,03%	37,97%
PAREDES E PAINÉIS	19.082,42		0,00	0,00	0,00	19.082,42	19.082,42	19.082,42	0,00
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
VERGAS	1.256,77		0,00	0,00	0,00	1.256,77	1.256,77	1.256,77	0,00
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	18.686,62		0,00	0,00	0,00	18.686,62	5.753,35	5.753,35	12.913,26
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	30,82%	30,82%	69,18%
FORROS	2.433,47		0,00	0,00	0,00	2.433,47	2.433,47	2.433,47	0,00
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.111,59		0,00	0,00	0,00	6.111,59	0,00	0,00	6.111,59
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	24.940,23		0,00	0,00	0,00	24.940,23	6.495,29	6.495,29	18.444,95
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	26,04%	26,04%	73,96%
CLIMATIZAÇÃO	27.483,12		0,00	0,00	0,00	27.483,12	13.868,28	13.868,28	13.614,84
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,46%	50,46%	49,54%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20				385,56	1.268,52	830,81	1.216,36	2.918,84
	100,00%		0,00%	0,00%	9,32%	30,68%	29,41%	30,59%	70,59%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					7.260,77	14.354,88	14.354,88	166,65
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	98,85%	98,85%	1,15%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					10.267,43	24.745,43	24.745,43	9.479,33
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	72,30%	72,30%	27,70%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,22	0,00	0,00	4.106,22
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,87	631,47	631,47	20.088,40
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	3,05%	3,05%	96,95%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,14	5.054,84	5.054,84	8.624,30
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	36,95%	36,95%	63,05%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90	3.986,90	3.986,90	0,00
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				385,56	385,56	0,00	385,56	0,00
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					1.071,27	1.592,54	1.592,54	1.978,36
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	44,60%	44,60%	55,40%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					2.637,42	6.758,74	6.758,74	2.032,65
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	7,69%	76,88%	23,12%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					3.546,38	0,00	0,00	3.546,38
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					559,13	0,00	0,00	559,13
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					5.263,70	0,00	0,00	5.263,70
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					1.401,56	0,00	0,00	1.401,56
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	246.973,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.973,44
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92		0,00	0,00	0,00	14.701,92	0,00	0,00	14.701,92
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.378,21		0,00	0,00	0,00	5.378,21	0,00	0,00	5.378,21
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00	18.431,17	0,00	0,00	18.431,17
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00	709,53	0,00	0,00	709,53
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00	0,00	8.020,43	0,00	0,00	8.020,43
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.844,88		0,00	0,00	0,00	20.844,88	0,00	0,00	20.844,88
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.539,15		0,00	0,00	0,00	6.539,15	0,00	0,00	6.539,15
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	23.215,54		0,00	0,00	0,00	23.215,54	0,00	0,00	23.215,54
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	30.240,35		0,00	0,00	0,00	30.240,35	0,00	0,00	30.240,35
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					4.135,20	0,00	0,00	4.135,20
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.521,53	0,00	0,00	14.521,53
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					34.224,76	0,00	0,00	34.224,76
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,22	0,00	0,00	4.106,22
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,87	0,00	0,00	20.719,87
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,14	0,00	0,00	13.679,14
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90	0,00	0,00	3.986,90
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56	0,00	0,00	385,56
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					3.570,90	0,00	0,00	3.570,90
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					8.791,39	0,00	0,00	8.791,39
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					3.546,38	0,00	0,00	3.546,38
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					559,13	0,00	0,00	559,13
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					5.263,70	0,00	0,00	5.263,70
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					1.401,56	0,00	0,00	1.401,56
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 05	MÊS 05	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
10	240.529,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.529,89	
FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO									
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25		0,00	0,00	0,00		0,00	14.883,25	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
PISOS	6.314,86		0,00	0,00	0,00		0,00	6.314,86	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	20.088,41		0,00	0,00	0,00		0,00	20.088,41	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
VERGAS	1.382,23		0,00	0,00	0,00		0,00	1.382,23	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
ESQUADRIAS	18.126,18		0,00	0,00	0,00		0,00	18.126,18	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
FORROS	2.433,47		0,00	0,00	0,00		0,00	2.433,47	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88		0,00	0,00	0,00		0,00	5.872,88	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
PINTURAS	25.201,07		0,00	0,00	0,00		0,00	25.201,07	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	27.335,28		0,00	0,00	0,00		0,00	27.335,28	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20						0,00	4.135,20	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53						0,00	14.521,53	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76						0,00	34.224,76	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22						0,00	4.106,22	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87						0,00	20.719,87	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14						0,00	13.679,14	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90						0,00	3.986,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56						0,00	385,56	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90						0,00	3.570,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39						0,00	8.791,39	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38						0,00	3.546,38	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13						0,00	559,13	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70						0,00	5.263,70	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56						0,00	1.401,56	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
11	245.917,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.917,52	
FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO									
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85		0,00	0,00	0,00		0,00	13.304,85	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
PISOS	3.559,77		0,00	0,00	0,00		0,00	3.559,77	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	14.835,58		0,00	0,00	0,00		0,00	14.835,58	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
VERGAS	460,15		0,00	0,00	0,00		0,00	460,15	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
ESQUADRIAS	10.788,99		0,00	0,00	0,00		0,00	10.788,99	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
FORROS	23.763,76		0,00	0,00	0,00		0,00	23.763,76	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88		0,00	0,00	0,00		0,00	8.171,88	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
PINTURAS	23.211,55		0,00	0,00	0,00		0,00	23.211,55	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	28.928,73		0,00	0,00	0,00		0,00	28.928,73	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20						0,00	4.135,20	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53						0,00	14.521,53	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76						0,00	34.224,76	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22						0,00	4.106,22	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87						0,00	20.719,87	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14						0,00	13.679,14	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90						0,00	3.986,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56						0,00	385,56	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90						0,00	3.570,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39						0,00	8.791,39	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38						0,00	3.546,38	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13						0,00	559,13	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70						0,00	5.263,70	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56						0,00	1.401,56	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 05	MÊS 05	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	250.361,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.361,15
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.756,30
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.319,26		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.319,26
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18.431,17
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	709,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	15.000,23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,23
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	19.439,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19.439,40
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.271,08
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.534,80		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22.534,80
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	29.007,12
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53						0,00%	0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76						0,00%	0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22						0,00%	0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87						0,00%	0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14						0,00%	0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90						0,00%	0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90						0,00%	0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39						0,00%	0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38						0,00%	0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13						0,00%	0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70						0,00%	0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56						0,00%	0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85		0,00	11.154,95	7.960,67	0,00	6.521,49	25.637,12	284.491,74
%	100,00%		0,00%	3,60%	2,57%		2,10%	8,27%	91,73%
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.319,65
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43.495,63
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.759,49
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	87.001,07
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34.724,50
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FUNDOS VM400	41.052,04		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	41.052,04
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COBERTURA VM362	94.776,47		0,00	11.154,95	7.960,67		6.521,49	25.637,12	69.139,35
%	100,00%		0,00%	11,77%	8,40%		6,88%	27,05%	72,95%
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,48
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.624,48
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	10.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,88	12.036,68
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	46,78%	53,22%
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	10.578,88						10.578,88	12.036,68
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	46,78%	53,22%
16 SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELHA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07		0,00	0,00	20.524,34	44.811,51	41.093,03	61.617,38	70.605,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	15,52%		31,08%	46,60%	53,40%
FASE 01	17.696,24		0,00	0,00	7.913,11	9.783,13	6.586,30	14.499,41	3.196,83
%	100,00%		0,00%	0,00%	44,72%	55,28%	37,22%	81,93%	18,07%
FASE 02	16.048,49		0,00	0,00	6.847,76	9.200,73	6.777,24	13.625,01	2.423,49
%	100,00%		0,00%	0,00%	42,67%	57,33%	42,23%	84,90%	15,10%
FASE 03	16.628,87		0,00	0,00	2.894,22	13.734,65	7.294,63	10.188,85	6.440,02
%	100,00%		0,00%	0,00%	17,40%	82,60%	43,87%	61,27%	38,73%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	MÊS 05	MÊS 05	Valor (R\$)	Valor (R\$)
						Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
FASE 04	14.962,27		0,00	0,00	2.869,26	12.093,00	6.398,81	9.268,07	5.694,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	19,18%	80,82%	42,77%	61,94%	38,06%
FASE 05	17.653,92		0,00	0,00	0,00		7.943,19	7.943,19	9.710,73
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		44,99%	44,99%	55,01%
FASE 06	15.057,77		0,00	0,00	0,00		6.092,85	6.092,85	8.964,92
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		40,46%	40,46%	59,54%
FASE 07	17.673,71		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.673,71
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.501,80
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
17 SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	89.123,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	804,66
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
19 LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,52
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.634,52
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)	3.359.999,81	43.630,55	106.101,32	146.620,08	66.520,54	151.340,30	195.941,97	558.814,46	2.801.185,35
TOTAL PARCIAL (%)	100,00%	1,30%	3,16%	4,36%	1,98%	4,50%	5,83%	16,63%	83,37%

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 93.444,73
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 102.497,25
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 195.941,98