

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 06	MÊS 06	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	20.243,73	20.243,73	122.196,38	242.924,72
	%	100,00%	5,54%	5,54%	33,47%	66,53%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	38.504,30	77.008,60
	%	100,00%	5,56%	5,56%	33,33%	66,67%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	38.504,30	77.008,60
	%	100,00%	5,56%	5,56%	33,33%	66,67%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	44.453,76	88.907,51
	%	100,00%	5,56%	5,56%	33,33%	66,67%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02			734,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	4.968,15	0,00	14.668,92	4.968,15
	%	100,00%	25,30%	0,00%	74,70%	25,30%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34	811,89		1.107,45	811,89
	%	100,00%	42,30%	0,00%	57,70%	42,30%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96		0,00	7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16		0,00	3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76	681,76	0,00	0,00	681,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	20.041,27	14.641,58	222.581,01	5.399,65
	%	100,00%	8,79%	6,42%	97,63%	2,37%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98		0,00	5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97	84,71		20.879,26	84,71
	%	100,00%	0,40%	0,00%	99,60%	0,40%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 06		MÊS 06		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
PINTURAS	22.942,14					22.942,14		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
CLIMATIZAÇÃO	11.550,12					11.550,12		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	3.017,12		0,00		1.118,08		3.017,12	
%	100,00%	72,96%		0,00%		27,04%		72,96%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	3.228,30	3.228,30	3.228,30		14.521,53		0,00	
%	100,00%	22,23%	22,23%	22,23%		100,00%		0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	2.674,34	2.674,34	2.674,34		34.224,77		0,00	
%	100,00%	7,81%	7,81%	7,81%		100,00%		0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	813,89	813,89	813,89		4.106,23		0,00	
%	100,00%	19,82%	19,82%	19,82%		100,00%		0,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	2.934,65	2.421,29	2.421,29		20.206,52		513,36	
%	100,00%	14,16%	11,69%	11,69%		97,52%		2,48%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	5.417,92	5.417,92	5.417,92		13.679,15		0,00	
%	100,00%	39,61%	39,61%	39,61%		100,00%		0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00		385,56		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	71,50	71,50	71,50		3.570,90		0,00	
%	100,00%	2,00%	2,00%	2,00%		100,00%		0,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00		8.791,39		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	14,36	14,36	14,36		3.546,39		0,00	
%	100,00%	0,40%	0,40%	0,40%		100,00%		0,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					559,13		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	1.784,48				3.479,22		1.784,48	
%	100,00%	33,90%	0,00%	0,00%		66,10%		33,90%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					1.401,56		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39	0,00	24.485,70	34.200,34	205.346,05				
	100,00%	0,00%	10,22%	14,28%	85,72%				
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53		0,00	0,00	14.965,53				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
PISOS	4.688,15		0,00	0,00	4.688,15				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98		0,00	0,00	19.896,98				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
VERGAS	779,79		0,00	0,00	779,79				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
ESQUADRIAS	7.836,19		0,00	0,00	7.836,19				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
FORROS	23.172,73		0,00	0,00	23.172,73				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48		0,00	0,00	7.977,48				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
PINTURAS	24.900,48		0,00	0,00	24.900,48				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81		0,00	0,00	16.436,81				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20				
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		6.653,88	6.653,88	7.867,65				
%	100,00%		45,82%	45,82%	54,18%				
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		7.699,34	7.699,34	26.525,42				
%	100,00%		22,50%	22,50%	77,50%				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 06	MÊS 06		
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		814,91	814,91	3.291,31
%	100,00%		19,85%	19,85%	80,15%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		5.496,94	5.496,94	8.182,20
%	100,00%		40,18%	40,18%	59,82%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			923,23	3.063,67
%	100,00%		0,00%	23,16%	76,84%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		3.382,77	3.382,77	188,13
%	100,00%		94,73%	94,73%	5,27%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		337,77	337,77	3.208,61
%	100,00%		9,52%	9,52%	90,48%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		100,11	100,11	1.301,45
%	100,00%		7,14%	7,14%	92,86%
5 FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	0,00	4.452,91	4.907,62	227.969,96
%	100,00%	0,00%	1,91%	2,11%	97,89%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57		0,00	0,00	14.691,57
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.348,74		0,00	0,00	5.348,74
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	18.431,17
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53		0,00	0,00	709,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00	8.020,43
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.982,37		0,00	0,00	20.982,37
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73		0,00	0,00	6.406,73
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.633,00		0,00	0,00	22.633,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.761,78		0,00	0,00	16.761,78
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 06		MÊS 06		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00		3.570,90	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			4.452,93		4.907,62		3.883,77	
%	100,00%			50,65%		55,82%		44,18%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00		3.546,38	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00		559,13	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00		5.263,70	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00		1.401,56	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
6 FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82		0,00		0,00	0,00		235.313,82	
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%		100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			0,00		0,00		14.702,82	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
PISOS	5.380,76			0,00		0,00		5.380,76	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			0,00		0,00		18.431,17	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
VERGAS	709,53			0,00		0,00		709,53	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ESQUADRIAS	8.020,43			0,00		0,00		8.020,43	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
FORROS	20.921,32			0,00		0,00		20.921,32	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76			0,00		0,00		6.433,76	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
PINTURAS	22.698,03			0,00		0,00		22.698,03	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	19.123,75			0,00		0,00		19.123,75	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					0,00		4.135,20	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					0,00		14.521,53	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					0,00		34.224,76	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00		4.106,22	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00		20.719,87	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00		13.679,14	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00		3.986,90	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00		385,56	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00		3.570,90	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00		8.791,39	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00		3.546,38	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00		559,13	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 06	MÊS 06		
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	0,00	0,00	0,00	251.238,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60		0,00	0,00	15.393,60
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	4.861,02		0,00	0,00	4.861,02
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46		0,00	0,00	20.399,46
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	779,79		0,00	0,00	779,79
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90		0,00	0,00	8.912,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.160,95		0,00	0,00	23.160,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09		0,00	0,00	8.131,09
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	27.521,95		0,00	0,00	27.521,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	23.185,83		0,00	0,00	23.185,83
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
8	FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO	240.347,99	114.097,20	108.697,67	234.948,47	5.399,53
	%	100,00%	47,47%	45,23%	97,75%	2,25%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57		285,06	14.734,57	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 06		MÊS 06		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
		100,00%		1,93%		1,93%	100,00%			0,00%
PISOS		6.746,94		2.561,97		2.561,97	6.746,94			0,00
		100,00%		37,97%		37,97%	100,00%			0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42		0,00			19.082,42			0,00
		100,00%		0,00%			100,00%			0,00%
VERGAS		1.256,77		0,00			1.256,77			0,00
		100,00%		0,00%			100,00%			0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62		12.913,26		12.913,26	18.666,62			0,00
		100,00%		69,18%		69,18%	100,00%			0,00%
FORROS		2.433,47		0,00			2.433,47			0,00
		100,00%		0,00%			100,00%			0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59		6.111,59		6.111,59	6.111,59			0,00
		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%			0,00%
PINTURAS		24.940,23		18.444,95		17.412,14	23.907,42			1.032,81
		100,00%		73,96%		69,82%	95,86%			4,14%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12		13.614,84		13.614,84	27.483,12			0,00
		100,00%		49,54%		49,54%	100,00%			0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20		2.918,84		2.614,58	3.830,94			304,26
		100,00%		70,59%		63,23%	92,64%			7,36%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53		166,65		166,65	14.521,53			0,00
		100,00%		1,15%		1,15%	100,00%			0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76		9.479,33		9.479,33	34.224,76			0,00
		100,00%		27,70%		27,70%	100,00%			0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22		4.106,22		4.106,22	4.106,22			0,00
		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%			0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87		20.088,40		20.088,40	20.719,87			0,00
		100,00%		96,95%		96,95%	100,00%			0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14		8.624,30		8.624,30	13.679,15			0,00
		100,00%		63,05%		63,05%	100,00%			0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90					3.986,90			0,00
		100,00%				0,00%	100,00%			0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA										
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56				0,00	385,56			0,00
		100,00%				0,00%	100,00%			0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90		1.978,36		1.978,37	3.570,90			0,00
		100,00%		55,40%		55,40%	100,00%			0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39		2.032,65		2.032,66	8.791,39			0,00
		100,00%		23,12%		23,12%	100,00%			0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38		3.546,38		3.546,38	3.546,38			0,00
		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%			0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13		559,13		559,13	559,13			0,00
		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%			0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70		5.263,70		1.201,23	1.201,23			4.062,47
		100,00%		100,00%		22,82%	22,82%			77,18%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56		1.401,56		1.401,56	1.401,56			0,00
		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%			0,00%
9		246.973,44		117.572,66		0,00	0,00			246.973,44
		100,00%		47,61%		0,00%	0,00%			100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.701,92		14.701,92		0,00	0,00			14.701,92
		100,00%		100,00%		0,00%	0,00%			100,00%
PISOS		5.378,21		5.378,21		0,00	0,00			5.378,21
		100,00%		100,00%		0,00%	0,00%			100,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17		18.431,17		0,00	0,00			18.431,17
		100,00%		100,00%		0,00%	0,00%			100,00%
VERGAS		709,53		709,53		0,00	0,00			709,53
		100,00%		100,00%		0,00%	0,00%			100,00%
ESQUADRIAS		8.020,43		8.020,43		0,00	0,00			8.020,43
		100,00%		100,00%		0,00%	0,00%			100,00%
FORROS		20.844,88		20.844,88		0,00	0,00			20.844,88
		100,00%		100,00%		0,00%	0,00%			100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15				0,00	0,00			6.539,15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 06		MÊS 06		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
PINTURAS	23.215,54		0,00		0,00		0,00		23.215,54
%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
CLIMATIZAÇÃO	30.240,35		0,00		0,00		0,00		30.240,35
%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		2.481,12				0,00		4.135,20
%	100,00%		60,00%		0,00%		0,00%		100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		10.165,07				0,00		14.521,53
%	100,00%		70,00%		0,00%		0,00%		100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		17.112,38				0,00		34.224,76
%	100,00%		50,00%		0,00%		0,00%		100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		1.231,87				0,00		4.106,22
%	100,00%		30,00%		0,00%		0,00%		100,00%
COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		6.215,96				0,00		20.719,87
%	100,00%		30,00%		0,00%		0,00%		100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		4.103,74				0,00		13.679,14
%	100,00%		30,00%		0,00%		0,00%		100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00				0,00		3.986,90
%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		231,33				0,00		385,56
%	100,00%		60,00%		0,00%		0,00%		100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		1.785,45				0,00		3.570,90
%	100,00%		50,00%		0,00%		0,00%		100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		3.516,56				0,00		8.791,39
%	100,00%		40,00%		0,00%		0,00%		100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		1.063,91				0,00		3.546,38
%	100,00%		30,00%		0,00%		0,00%		100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00				0,00		559,13
%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		1.579,11				0,00		5.263,70
%	100,00%		30,00%		0,00%		0,00%		100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00				0,00		1.401,56
%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
10 FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89		0,00		0,00		0,00		240.529,89
%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25				0,00		0,00		14.883,25
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
PISOS	6.314,86				0,00		0,00		6.314,86
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
PAREDES E PAINÉIS	20.088,41				0,00		0,00		20.088,41
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
VERGAS	1.382,23				0,00		0,00		1.382,23
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
ESQUADRIAS	18.126,18				0,00		0,00		18.126,18
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
FORROS	2.433,47				0,00		0,00		2.433,47
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88				0,00		0,00		5.872,88
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
PINTURAS	25.201,07				0,00		0,00		25.201,07
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
CLIMATIZAÇÃO	27.335,28				0,00		0,00		27.335,28
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20						0,00		4.135,20
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53						0,00		14.521,53
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76						0,00		34.224,76
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 06	MÊS 06	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
11 FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	0,00	0,00	0,00	245.917,52
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			0,00	13.304,85
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	3.559,77			0,00	3.559,77
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	14.835,58			0,00	14.835,58
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	460,15			0,00	460,15
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	10.788,99			0,00	10.788,99
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.763,76			0,00	23.763,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88			0,00	8.171,88
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	23.211,55			0,00	23.211,55
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	28.928,73			0,00	28.928,73
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
		MÊS 06		MÊS 06		Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00	3.570,90
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00	8.791,39
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00	3.546,38
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00	559,13
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00	5.263,70
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00	1.401,56
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	250.361,15		0,00		0,00	0,00	250.361,15
%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30				0,00	0,00	14.756,30
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
PISOS	5.319,26				0,00	0,00	5.319,26
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17				0,00	0,00	18.431,17
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
VERGAS	709,53				0,00	0,00	709,53
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	15.000,23				0,00	0,00	15.000,23
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
FORROS	19.439,40				0,00	0,00	19.439,40
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08				0,00	0,00	6.271,08
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
PINTURAS	22.534,80				0,00	0,00	22.534,80
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12				0,00	0,00	29.007,12
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					0,00	4.135,20
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					0,00	14.521,53
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					0,00	34.224,76
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00	4.106,22
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00	20.719,87
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00	13.679,14
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00	3.986,90
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00	385,56
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00	3.570,90
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00	8.791,39
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00	3.546,38
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00	559,13
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 06	MÊS 06		
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
13	CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85	2.795,83	13.458,81	39.095,92	271.032,93
	%	100,00%	0,90%	4,34%	12,61%	87,39%
	PRUMADAS DE DRENO	5.319,65		0,00	0,00	5.319,65
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		0,00	0,00	43.495,63
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49		0,00	0,00	3.759,49
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO					
	FRENTE VM400	87.001,07		8.680,78	8.680,78	78.320,29
	%	100,00%		9,98%	9,98%	90,02%
	LATERAL DIREITA VM362	34.724,50		0,00	0,00	34.724,50
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FUNDOS VM400	41.052,04		4.778,02	4.778,02	36.274,02
	%	100,00%		11,64%	11,64%	88,36%
	COBERTURA VM362	94.776,47	2.795,83	0,00	25.637,12	69.139,35
	%	100,00%	2,95%	0,00%	27,05%	72,95%
14	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00	0,00	0,00	1.624,48
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	0,00	1.624,48
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
15	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	0,00	3.692,69	14.271,57	8.343,99
	%	100,00%	0,00%	16,33%	63,11%	36,89%
	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55		3.692,69	14.271,57	8.343,99
	%	100,00%		16,33%	63,11%	36,89%
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	36.430,19	31.970,50	93.587,88	38.635,19
	%	100,00%	27,55%	24,18%	70,78%	29,22%
	FASE 01	17.696,24	3.196,83	2.080,64	16.580,06	1.116,19
	%	100,00%	18,07%	11,76%	93,69%	6,31%
	FASE 02	16.048,49	2.423,49	2.053,11	15.678,12	370,37
	%	100,00%	15,10%	12,79%	97,69%	2,31%
	FASE 03	16.628,87	6.440,02	5.323,83	15.512,68	1.116,19
	%	100,00%	38,73%	32,02%	93,29%	6,71%
	FASE 04	14.962,27	5.694,20	5.323,83	14.591,90	370,37
	%	100,00%	38,06%	35,58%	97,52%	2,48%
	FASE 05	17.653,92	9.710,73	8.594,55	16.537,73	1.116,19
	%	100,00%	55,01%	48,68%	93,68%	6,32%
	FASE 06	15.057,77	8.964,92	8.594,55	14.687,40	370,37
	%	100,00%	59,54%	57,08%	97,54%	2,46%
	FASE 07	17.673,71			0,00	17.673,71
	%	100,00%			0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
		MÊS 06		MÊS 06		Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80					0,00	16.501,80
%	100,00%					0,00%	100,00%
17 SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	89.123,20
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20			0,00		0,00	89.123,20
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	804,66
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00		0,00	804,66
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
19 LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7.634,52
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
LIMPEZA DA OBRA	7.634,52			0,00		0,00	7.634,52
%	100,00%			0,00%		0,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)	3.359.999,81	316.149,02	9,41%	221.643,58	6,60%	780.458,12	2.579.541,69
TOTAL PARCIAL (%)	100,00%					23,23%	76,77%

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 105.701,82
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 115.941,76
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 221.643,58