





OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 19		MÊS 19		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	96,85%	75.021,72	3,15%	2.441,87
Grama + calçada passeio	69.992,77	0,00%	0,00	19,90%	13.928,57	50,17%	35.112,91	49,83%	34.879,86
Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	71,16%	10.736,58	71,16%	10.736,58	28,84%	4.350,33
<b>19 PINTURAS</b>	<b>178.146,57</b>	<b>9,35%</b>	<b>16.649,28</b>	<b>10,40%</b>	<b>18.522,80</b>	<b>69,10%</b>	<b>123.098,12</b>	<b>30,90%</b>	<b>55.048,45</b>
Pintura externa	25.176,68	0,00%	0,00	39,20%	9.868,91	39,20%	9.868,91	60,80%	15.307,77
Pintura interna - Fórum	70.633,31	23,57%	16.649,28	0,00%	0,00	76,43%	53.984,03	23,57%	16.649,28
Pintura externa - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	20,00%	6.063,09	70,00%	21.220,82	30,00%	9.094,64
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.112,06
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.592,61	0,00%	0,00
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	23,57%	1.355,09	76,43%	4.393,79	23,57%	1.355,09
Pintura externa - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	20,00%	1.235,70	30,00%	1.853,55	70,00%	4.324,96
Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	308,50
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00
Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,18%	899,50	67,82%	1.896,15
<b>20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>16.228,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60%</b>	<b>2.531,12</b>	<b>84,40%</b>	<b>13.696,88</b>
Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,07%	598,87	82,93%	2.909,18
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	67,19%	1.932,26	32,81%	943,59
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30
Paraciclo	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>4.144,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.144,52</b>
Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>700.050,24</b>	<b>12,98%</b>	<b>90.866,22</b>	<b>13,05%</b>	<b>91.372,37</b>	<b>75,75%</b>	<b>530.313,36</b>	<b>24,25%</b>	<b>169.736,88</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.693,01	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	5,00%	6.574,21	0,00%	0,00	86,44%	113.653,39	13,56%	17.830,73
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.488,64	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	10,00%	7.212,01	0,00%	0,00	83,78%	60.422,16	16,22%	11.697,99
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	10,00%	21.227,86	0,00%	0,00	87,50%	185.744,10	12,50%	26.534,50
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	20,00%	7.466,89	0,00%	0,00	19,04%	7.107,92	80,96%	30.226,52
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	25,00%	27.469,52	40,71%	44.728,55	40,71%	44.728,55	59,29%	65.149,52
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	25,00%	12.805,43	91,06%	46.643,82	91,06%	46.643,82	8,94%	4.577,91
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	20,00%	8.110,30	0,00%	0,00	66,17%	26.831,76	33,83%	13.719,72
<b>23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	<b>17.805,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>5,05%</b>	<b>899,63</b>	<b>74,88%</b>	<b>13.331,64</b>	<b>25,12%</b>	<b>4.473,44</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,65	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	88,70%	4.410,36	11,30%	561,95
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	18,70%	899,63	18,70%	899,63	81,30%	3.911,49
<b>24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>124.209,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>47,54%</b>	<b>59.054,69</b>	<b>52,46%</b>	<b>65.155,20</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,12%	23.079,99	1,88%	441,80
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,40%	11.665,90	19,60%	2.843,88
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	63,50%	24.308,80	36,50%	13.974,83
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.790,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.330,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.527,16
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47
<b>25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>60.264,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80%</b>	<b>10.122,65</b>	<b>92,96%</b>	<b>56.020,67</b>	<b>7,04%</b>	<b>4.243,63</b>
ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	5,18%	1.852,13	100,00%	35.775,30	0,00%	0,00
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	40,85%	8.270,52	100,00%	20.245,37	0,00%	0,00
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63
<b>26 1º TERMO ADITIVO</b>	<b>53.854,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>13,31%</b>	<b>7.170,17</b>	<b>92,39%</b>	<b>49.755,79</b>	<b>7,61%</b>	<b>4.098,86</b>
GRADIL - VIGA BALDRAME	11.917,54	0,00%	0,00	10,00%	1.191,75	100,00%	11.917,54	0,00%	0,00
GRADIL - GRADIL METÁLICO	35.399,81	0,00%	0,00	10,00%	3.539,98	100,00%	35.399,81	0,00%	0,00
GRADIL - PORTÕES	4.876,87	0,00%	0,00	50,00%	2.438,43	50,00%	2.438,43	50,00%	2.438,43
GRADIL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.660,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.660,42
	<b>5.998.074,78</b>	<b>4,764%</b>	<b>285.774,25</b>	<b>6,084%</b>	<b>364.906,40</b>	<b>84,84%</b>	<b>5.088.501,10</b>	<b>15,16%</b>	<b>909.573,68</b>

VALOR MATERIAL COM BDI=	75,44%	R\$ 275.285,39
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	24,56%	R\$ 89.621,01
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 364.906,40