

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

CRONOGRAMA VIGENTE																										
ALTERADO NA 21ª MEDIÇÃO																										
	Valor Total (RS)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	
Janelas em Alumínio - Arquivo	18.691,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,94%	5.409,59	
Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Gradis de Proteção das Janelas - Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
8 COBERTURA	490.805,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,07%	69.047,99	25,13%	123.322,33	48,37%	237.387,35	9,69%	47.537,70	1,64%	8.031,77	0,41%	1.992,31	0,00%	0,00	0,00
Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75,00%	121.676,66	15,00%	24.335,33	10,00%	16.223,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Telhamento - Fórum	218.139,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	196.325,84	10,00%	21.813,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,53%	8.728,49	29,44%	8.416,50	20,86%	5.962,83	6,97%	1.992,31	0,00%	0,00	
Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,39%	2.269,82	30,01%	1.645,67	0,00%	0,00	3,33%	182,85	25,27%	1.386,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,10%	619,04	40,90%	900,82	31,00%	682,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	17.039,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29,17%	4.969,86	10,34%	1.762,69	10,34%	1.762,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,20%	885,88	36,14%	6.158,66	8,61%	1.466,48	0,20%	33,33	
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,66%	3.525,37	12,33%	1.762,69	12,33%	1.762,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43,08%	6.158,66	7,60%	1.086,82	0,00%	0,00	
Impermeabilização de Baldrame e piso - Arquivo	2.561,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,60%	1.296,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,58%	885,88	0,00%	0,00	14,82%	379,66	0,00%	0,00	
Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	181,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,65%	148,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,35%	33,33	
10 FORRO	150.396,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Forro de gesso acartondado removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Forro de gesso acartondado removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Forro de gesso acartondado removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 REVESTIMENTOS INTERNOS	91.699,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,70%	7.062,17	4,44%	4.071,59	25,58%	23.456,35	31,06%	28.485,26	15,17%	13.913,42	5,07%	4.651,82	
Chapisco - Fórum	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Emboço - Fórum	41.892,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	16.757,06	55,00%	23.040,95	5,00%	2.094,63	0,00%	0,00	
Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	5.444,31	50,00%	10.888,62	0,00%	0,00	
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	350,93	75,00%	1.052,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Emboço - Arquivo	9.301,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.650,83	40,00%	3.720,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	930,17	0,00%	0,00	
Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.028,95	
Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Revestimentos Guarita	2.056,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,24%	848,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,29%	622,87	
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS	68.287,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,07%	14.390,43	14,01%	9.568,17	16,23%	11.082,30	40,57%	27.705,74	4,06%	2.770,57	4,06%	2.770,57	0,00%	0,00	
Chapisco - Fórum	6.581,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	987,23	5,00%	329,08	20,00%	1.316,31	50,00%	3.290,78	5,00%	329,08	5,00%	329,08	0,00%	0,00	
Emboço - Fórum	48.829,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	7.324,49	5,00%	2.441,50	20,00%	9.765,98	50,00%	24.414,96	5,00%	2.441,50	5,00%	3.290,78	0,00%	0,00	
Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.788,00	50,00%	4.788,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,																		

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

CRONOGRAMA VIGENTE																												
ALTERADO NA 21ª MEDIÇÃO																												
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12				
		Valor Total (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)		
	Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
15	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	189.898,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,99%	15.178,49	4,10%	7.779,98	9,09%	17.258,36	8,02%	15.236,59	25,10%	47.656,96	1,19%	2.269,15		
	Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33,78%	7.779,98	37,10%	8.545,28	26,85%	6.185,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Registros - Fórum	3.308,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31,38%	1.037,96	18,62%	616,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,25%	1.056,43	3,42%	1.111,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,01%	4.292,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Registros - Arquivo	448,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	224,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,47%	916,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	58,01%	8.602,76	0,00%	0,00	17,32%	2.568,60	20,44%	3.030,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,77%	1.142,76	0,00%	0,00	3,74%	2.414,57	5,51%	3.557,41	60,27%	38.910,57	2,43%	1.568,53		1.568,53		
	Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,62%	1.635,52	5,68%	735,63	67,48%	8.746,39	5,41%	700,62		
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,92%	100.680,00	9,92%	100.680,00		100.680,00		
	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	100.680,00	10,00%	100.680,00		
	Drenos - Fórum	7.648,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Drenos - Guarita	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,87%	2.945,66	29,62%	8.836,99	7,83%	2.337,22	2,12%	632,89		632,89		
	Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9,87%	2.945,66	29,62%	8.836,99	7,83%	2.337,22	2,12%	632,89		632,89	
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	0,00%	0,00	3,82%	22.091,30	0,87%	5.020,96	1,59%	9.172,16	3,86%	22.329,45	1,97%	11.386,90	0,87%	5.020,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,59%	14.974,92	5,30%	30.628,37		30.628,37		
	Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Calçadas internas	44.014,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Gradil fechamento do terreno	141.907,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,55%	14.974,92	21,58%	30.628,37		
	Muro de fechamento do terreno	77.463,60	0,00%	0,00	28,52%	22.091,30	6,48%	5.020,96	11,84%	9.172,16	28,83%	22.329,45	14,70%	11.386,90	6,48%	5.020,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Gramma + calçada passeio	69.992,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
19	PINTURAS	178.146,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,91%	5.184,41	5,60%	9.972,23	7,84%	13.961,12	1,49%	2.659,26	0,00%	0,00	5,24%	9.333,69	6,09%	10.853,03		10.853,03		
	Pintura externa	25.176,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura interna - Fórum	70.633,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,21%	9.333,69	13,21%	9.333,69		
	Pintura externa - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37,50%	9.972,23	52,50%	13.961,12	10,00%	2.659,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,43%	1.519,35		
	Pintura externa - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32															

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR ÁREA(m²): 1.819,15		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 21ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
		Valor Total (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,93%	18.319,72	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,69%	6.720,86	40,50%	13.156,72	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,13%	4.422,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43,55%	31.411,62	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23	SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,38%	4.875,45	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60,78%	4.875,45	
	INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,46%	5.544,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,34%	3.373,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,96%	2.171,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,97%	16.853,09	22,63%	13.636,79	
	ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,64%	4.878,24	38,12%	13.636,79	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	59,15%	11.974,85	0,00%	0,00	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26	1º TERMO ADITIVO	53.854,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	GRADIL - VIGA BALDRAME	11.917,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	GRADIL - GRADIL METÁLICO	35.399,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	GRADIL - PORTÕES	4.876,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	GRADIL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.660,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
		5.998.074,78	0,70%	41.864,21	4,20%	251.915,75	2,96%	177.583,44	3,32%	199.273,59	2,57%	154.431,73	5,29%	317.020,12	3,64%	218.231,95	5,48%	328.407,16	3,22%	193.328,55	2,60%	155.675,16	4,71%	282.663,79	4,85%	290.914,05	

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

CRONOGRAMA VIGENTE																									
ALTERADO NA 21ª MEDIÇÃO																									
	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
	Valor Total (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	
Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	189.898,49	7,45%	14.149,82	0,73%	1.382,62	0,00%	0,00	0,00%	9.971,27	0,00%	0,00	16,54%	31.408,93	5,30%	10.072,28	3,31%	6.295,12	3,54%	6.723,79	2,88%	4.515,10	0,00%	0,00	0,00%
Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,28%	524,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Registros - Fórum	3.308,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.654,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,11%	9.767,61	0,00%	0,00	58,18%	14.166,46	1,71%	416,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29,22%	9.484,09	23,50%	7.627,52	14,72%	4.778,23	13,97%	4.536,05	11,91%	3.865,48	0,00%	0,00	0,00%	
Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,99%	87,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Registros - Arquivo	448,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	224,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	89,71%	2.805,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,29%	321,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29,83%	1.108,81	18,13%	673,85	40,81%	1.516,90	4,73%	175,64	6,49%	241,34	0,00%	0,00	0,00%	
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,53%	64,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	76,54%	1.333,56	23,46%	408,79	0,00%	0,00	0,00%	
Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	4,24%	628,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	20,15%	13.005,76	1,17%	753,97	0,00%	0,00	0,32%	203,66	0,00%	0,00	2,10%	1.354,86	2,10%	1.354,86	0,00%	0,00	0,45%	292,74	0,00%	-0,27	0,00%	0,00	0,00%	
Rede de coleta esgoto	12.962,23	8,83%	1.144,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	14,88%	151.020,00	20,30%	205.949,30	10,22%	103.739,53	4,96%	50.340,00	2,48%	25.170,00	2,48%	25.170,00	2,48%	25.170,00	2,48%	25.170,00	0,02%	169,97	19,85%	201.360,00	0,00%	0,00	0,00%
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	15,00%	151.020,00	20,00%	201.360,00	10,00%	100.680,00	5,00%	50.340,00	2,50%	25.170,00	2,50%	25.170,00	2,50%	25.170,00	2,50%	25.170,00	0,00%	0,00	20,00%	201.360,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Drenos - Fórum	7.648,83	0,00%	0,00	60,00%	4.589,30	40,00%	3.059,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Drenos - Guarita	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	0,00%	0,00	25,04%	7.470,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,27%	2.168,60	18,25%	5.444,95	0,00%	0,00	0,00%
Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	0,00%	0,00	25,04%	7.470,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,27%	2.168,60	18,25%	5.444,95	0,00%	0,00	0,00%	
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	14,42%	83.344,65	5,82%	33.638,33	14,47%	83.635,81	14,84%	85.741,05	8,09%	46.732,92	4,97%	28.735,31	6,93%	40.064,64	1,19%	6.864,66	3,10%	17.933,85	5,28%	30.539,27	0,00%	0,00	0,00%
Paisagismo	22.751,99	25,67%	5.841,00	0,00%	0,00	8,56%	1.947,00	31,54%	7.176,00	25,67%	5.841,00	0,00%	0,00	8,56%	1.947,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	3,42%	6.991,60	40,00%	81.688,81	37,95%	77.493,85	13,97%	28.535,82	2,33%	4.755,97	2,33%	4.755,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Calçadas internas	44.014,57	28,07%	12.356,11	30,94%	13.617,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,07%	12.356,11	6,35%	2.795,00	6,57%	2.890,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	44,34%	1.071,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55,66%	1.344,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Gradil fechamento do terreno	141.907,86	45,91%	65.147,55	9,18%	13.029,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,09%	5.806,38	4,59%	6.514,75	4,09%	5.806,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,15%	2.441,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Grama + calçada passeio	69.992,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,27%	21.184,34	19,90%	13.928,57	0,50%	349,90	11,92%	8.341,01	37,42%	26.188,94	0,00%	0,00	0,00%	
Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	71,16%	10.736,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,84%	4.350,33	0,00%	0,00	0,00%	
19	PINTURAS	178.146,57	0,00%	0,00	4,19%	7.466,95	4,19%	7.466,95	5,00%	8.902,22	9,01%	16.052,66	7,14%	12.722,80	10,40%	18.522,80	3,98%	7.094,92	21,23%	37.821,22	5,69%	10.132,31	0,00%	0,00	0,00%
Pintura externa	25.176,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,20%	9.868,91	0,00%	0,00	37,42%	9.420,11	23,39%	5.887,66	0,00%	0,00	0,00%	
Pintura interna - Fórum	70.633,31	0,00%	0,00	10,57%	7.466,95	10,57%	7.466,95	5,29%	3.733,47	14,14%	9.989,57	9,43%	6.659,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,86%	13.319,43	4,71%	5.829,86	0,00%	0,00	0,00%	
Pintura externa - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	3.031,55	20,00%	6.063,09	20,00%	6.063,09	20,00%	6.063,09	20,00%	6.063,09	30,00%	9.094,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	5.500,86	10,00%	611,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,43%	1.519,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,57%	1.355,09	0,00%	0,00	18,86%	1.084,08	4,71%	271,02	0,00%	0,00	0,00%	
Pintura externa - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	617,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	1.235,70	20,00%	1.235,70	50,00%	3.089,25	0,00%	0,00	0,00%	0		

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR ÁREA(m²): 1.819,15		CRONOGRAMA VIGENTE																								
		ALTERADO NA 21ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
		Valor Total (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	Valor (RS)	%	
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	2,88%	3.790,24	53,57%	70.440,13	0,00%	0,00	1,18%	1.552,56	11,80%	15.512,18	3,07%	4.038,56	0,00%	0,00	12,00%	15.776,41	0,00%	0,00	1,56%	2.054,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	21,38%	6.947,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,28%	3.016,35	0,00%	0,00	8,15%	2.647,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	12,63%	9.109,52	8,55%	6.164,10	9,54%	6.877,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,38%	2.436,47	0,00%	0,00	6,65%	4.794,01	9,57%	6.903,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	11,37%	24.132,57	36,47%	77.411,87	7,57%	16.068,10	12,93%	27.445,78	8,25%	17.504,57	10,92%	23.181,22	0,00%	0,00	6,94%	14.736,35	5,56%	11.798,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,04%	7.107,92	0,00%	0,00	10,05%	3.751,23	21,30%	7.953,16	49,61%	18.522,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,71%	44.728,55	48,65%	53.453,06	10,64%	11.696,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,06%	46.643,82	6,74%	3.451,14	1,44%	739,69	0,76%	387,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29,30%	11.882,73	0,00%	0,00	36,86%	14.949,03	0,00%	0,00	5,47%	2.220,17	0,00%	0,00	28,36%	11.499,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	42,44%	7.556,56	5,05%	899,63	0,00%	0,00	15,72%	2.799,80	9,40%	1.673,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,22%	3.146,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	88,70%	4.410,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,30%	561,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,70%	899,63	0,00%	0,00	46,51%	2.237,84	34,79%	1.673,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	3,82%	4.741,67	11,36%	14.106,23	8,55%	10.616,53	16,76%	20.814,40	0,00%	0,00	2,60%	3.230,96	0,00%	0,00	9,06%	11.248,84	18,48%	22.948,57	24,92%	30.957,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	20,16%	4.741,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60,54%	14.239,59	0,00%	0,00	3,08%	724,97	0,00%	0,00	1,88%	441,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	20,14%	2.921,70	28,03%	4.067,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,27%	2.506,00	0,00%	0,00	14,64%	2.123,96	0,82%	118,78	4,14%	601,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	29,21%	11.184,53	17,11%	6.549,45	17,17%	6.574,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,38%	6.655,44	7,83%	2.997,84	11,29%	4.321,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	86,20%	4.990,85	13,80%	799,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,95%	1.223,02	8,05%	107,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,40%	2.027,64	36,29%	13.618,09	58,31%	21.881,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,57%	15.408,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,80%	10.122,65	7,04%	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43,07%	15.408,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,18%	1.852,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,85%	8.270,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26 1ª TERMO ADITIVO	53.854,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,97%	11.829,34	57,11%	30.756,28	13,31%	7.170,17	0,00%	0,00	7,61%	4.098,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
GRADIL - VIGA BALDRAME	11.917,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	2.979,39	65,00%	7.746,40	10,00%	1.191,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
GRADIL - GRADIL METÁLICO	35.399,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	8.849,95	65,00%	23.009,88	10,00%	3.539,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
GRADIL - PORTÕES	4.876,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.438,43	0,00%	0,00	50,00%	2.438,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
GRADIL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.660,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.660,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
		5.998.074,78	8,36%	501.373,71	9,90%	593.520,97	5,62%	336.823,53	4,55%	273.163,26	3,27%	195.974,43	3,52%	211.429,29	6,08%	364.906,40	5,61%	336.419,07	3,32%	199.076,83	6,24%	374.077,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00