

3.6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	81.998,66	-	-	-	-	-	-	-	81.998,66
				100%								
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	-	-	459,83	-	-	-	-	-	-	-	459,83
				100%								
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	8.073,63	18.838,46	-	-	-	-	-	-	26.912,09
				30,00%	70,00%							
3.9	CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	76.953,11	19.238,28	-	-	-	-	-	96.191,39
					80,00%	20,00%						
3.10	REVESTIMENTOS	-	-	-	91.994,03	-	-	-	-	-	-	91.994,03
					100%							
3.11	ESQUADRIAS	-	-	-	83.675,72	20.918,93	-	-	-	-	-	104.594,64
					80,00%	20,00%						
3.12	PINTURAS	-	-	-	-	-	29.555,39	-	-	-	-	29.555,39
							100%					
3.13	LIMPEZA	-	-	-	-	-	1.965,62	-	-	-	-	1.965,62
							100%					
3.14	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	350,30	467,07	350,30	-	-	-	-	1.167,68
					30%	40%	30%					
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	14.015,95	18.687,93	14.015,95	-	-	-	-	46.719,84
					30%	40%	30%					
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	26.259,46	35.012,61	26.259,46	-	-	-	-	87.531,52
					30%	40%	30%					
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-	1.384,23	1.845,64	1.384,23	-	-	-	-	4.614,10
					30%	40%	30%					
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-	5.187,44	6.916,58	5.187,44	-	-	-	-	17.291,46
					30%	40%	30%					
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	13.801,18	18.401,58	13.801,18	-	-	-	-	46.003,94
					30%	40%	30%					
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	370,72	494,30	370,72	-	-	-	-	1.235,74
					30%	40%	30%					
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-	5.628,99	7.505,32	5.628,99	-	-	-	-	18.763,30
					30%	40%	30%					
3.15	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA											
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	2.089,88	2.786,51	2.089,88	-	-	-	-	6.966,28
					30%	40%	30%					
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-	5.543,76	7.391,68	5.543,76	-	-	-	-	18.479,19
					30%	40%	30%					
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-	986,94	1.315,93	986,94	-	-	-	-	3.289,81
					30%	40%	30%					
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	-	-	-	280,92	374,56	280,92	-	-	-	-	936,40
					30%	40%	30%					
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-	2.238,52	2.984,69	2.238,52	-	-	-	-	7.461,73
					30%	40%	30%					
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	489,29	652,38	489,29	-	-	-	-	1.630,96
					30%	40%	30%					
4	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA											
4.1	DEMOLIÇÕES	-	-	-	-	11.393,63	-	-	-	-	-	11.393,63
						100%						
4.2	PISOS	-	-	-	-	26.674,75	-	-	-	-	-	26.674,75
						100%						
4.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	-	-	5.864,39	-	-	-	-	5.864,39
							100%					
4.4	ESTRUTURAS	-	-	-	-	3.044,75	-	-	-	-	-	3.044,75
						100%						
4.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	-	-	-	27.256,62	-	-	-	-	27.256,62
							100%					
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	-	-	-	-	73,42	-	-	-	-	-	73,42

4.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	100%	5.606,30	16.818,91	-	-	-	22.425,21
						25%		75%				
4.8	CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	30.123,30	-	-	-	30.123,30
								100%				
4.9	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	34.695,86	-	-	-	34.695,86
								100%				
4.10	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	26.617,50	-	-	-	26.617,50
								100%				
4.11	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	13.089,43	-	-	-	13.089,43
								100%				
4.12	LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	1.093,31	-	-	-	1.093,31
								100%				
4.13	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-		233,54	350,30	-	-	-	583,84
							40%	60%				
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-		2.111,07	3.166,61	-	-	-	5.277,68
							40%	60%				
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-		7.173,92	10.760,89	-	-	-	17.934,81
							40%	60%				
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-	-		493,56	740,34	-	-	-	1.233,91
							40%	60%				
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-		1.308,65	1.962,97	-	-	-	3.271,62
							40%	60%				
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-		10.015,87	15.023,80	-	-	-	25.039,67
							40%	60%				
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-		154,46	231,69	-	-	-	386,15
							40%	60%				
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-	-		824,02	1.236,03	-	-	-	2.060,05
							40%	60%				
4.14	FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-		1.280,87	1.921,31	-	-	-	3.202,18
							40%	60%				
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-	-		2.438,17	3.657,25	-	-	-	6.095,41
							40%	60%				
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-	-		448,47	672,71	-	-	-	1.121,19
							40%	60%				
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	-	-	-	-		363,53	545,30	-	-	-	908,83
							40%	60%				
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-	-		242,37	363,56	-	-	-	605,93
							40%	60%				
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	-		214,22	321,32	-	-	-	535,54
							40%	60%				
5	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO											
5.1	DEMOLIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	7.641,36	-	-	7.641,36
									100%			
5.2	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	29.171,90	-	-	29.171,90
									100%			
5.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	-	-	-	-	6.594,30	-	-	6.594,30
									100%			
5.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	71,45	-	-	71,45
									100%			
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	3.202,43	-	-	3.202,43
									100%			
5.6	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	5.675,56	-	-	5.675,56
									100%			
5.7	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	21.220,45	-	-	21.220,45
									100%			
5.8	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	8.198,54	-	-	8.198,54

8.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	5.381,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.381,02
			100%										
8.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	5.013,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.013,12
			100%										
8.6	REVESTIMENTOS	3.554,60	7.014,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.569,34
		33,63%	66,37%										
8.7	ESQUADRIAS	-	25.395,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.395,96
			100%										
8.8	PINTURAS	-	10.426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.426,00
			100%										
8.9	LIMPEZA	-	902,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902,68
			100%										
8.10	FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.043,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.043,06
			100%										
9	FASE 07 - ÁREA DE PÚBLICO SUPERIOR												
9.1	DEMOLIÇÕES	2.296,89	467,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.764,64
		83,08%	16,92%										
9.2	PISOS	9.369,30	1.062,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.432,29
		89,81%	10,19%										
9.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1.710,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.710,91
			100%										
9.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	896,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896,84
			100%										
9.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	3.207,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.207,80
			100%										
9.6	REVESTIMENTOS	-	2.752,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,46
			100%										
9.7	ESQUADRIAS	-	1.186,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.186,91
			100%										
9.8	PINTURAS	-	3.129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.129,00
			100%										
9.9	LIMPEZA	-	427,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,59
			100%										
9.10	FASE 07 - ÁREA PÚBLICO SUPERIOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.761,85	239,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.001,38
		88,03%	11,97%										
10	FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB												
10.1	DEMOLIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.140,41	-	18.140,41
											100%		
10.2	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.621,46	20.621,46	41.242,92
											50%	50%	
10.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.700,44	14.700,44
											100%		
10.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.976,05	13.976,05
											100%		
10.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.828,76	4.828,76
											100%		
10.6	CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.069,03	8.069,03
											100%		
10.7	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.933,11	35.933,11
											100%		
10.8	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.539,55	84.539,55
											100%		
10.9	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.960,92	16.960,92
											100%		
10.10	LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.163,86	1.163,86
											100%		
10.11	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,54	350,30	583,84
											40%	60%	

	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.969,87	2.954,80	4.924,67
										40%	60%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.225,04	13.837,56	23.062,60
										40%	60%	
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-	-	-	-	-	-	575,86	863,79	1.439,65
										40%	60%	
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.526,69	6.790,04	11.316,73
										40%	60%	
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.205,02	18.307,53	30.512,55
										40%	60%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	61,78	92,68	154,46
										40%	60%	
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	697,96	1.046,94	1.744,90
										40%	60%	
10.12	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA											
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	903,21	1.354,82	2.258,03
										40%	60%	
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.139,91	1.709,86	2.849,76
										40%	60%	
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	355,86	533,79	889,65
										40%	60%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	313,14	469,71	782,85
										40%	60%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	146,06	219,08	365,14
										40%	60%	
11	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS											
11.1	JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4º VARA DO TRABALHO	-	-	-	-	44.985,28	-	-	-	-	-	44.985,28
						100%						
11.2	JARDIM AOS FUNDOS - ACESSO A 3ª VARA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	21.664,64	-	-	-	-	21.664,64
							100%					
11.3	JARDIM ACESSO PRINCIPAL DO FÓRUM TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	65.459,86	-	-	-	65.459,86
								100%				
11.4	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS	2.776,70	13.704,67	16.481,38	-	-	-	-	-	-	-	32.962,75
		8,42%	41,58%	50%								
11.5	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA JOAQUIM NABUÇO	-	-	-	5.314,08	-	-	-	-	-	-	5.314,08
					100%							
11.6	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	2.881,83	-	-	-	2.881,83
								100%				
12	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS											
12.1	MURO LATERAL ESQUERDA	-	36.217,26	36.217,26	-	-	-	-	-	-	-	72.434,51
			50%	50%								
12.2	MURO FUNDOS (DIVISA) - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	-	10.927,29	-	-	-	-	-	-	10.927,29
					100%							
12.3	MURO DELIMITANDO A ÁREA DE SERVIÇO	-	-	-	12.341,64	-	-	-	-	-	-	12.341,64
					100%							
12.4	MURO ESTACIONAMENTO FUNDOS 3ª VARA DO TRABALHO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	-	-	2.709,22	-	-	-	-	-	2.709,22
						100%						
12.5	MURO ENTRE O TERRENO VELHO E O NOVO - DEMOLICÃO	-	-	-	-	13.345,38	-	-	-	-	-	13.345,38
						100%						
12.6	GRADIL DELIMITAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO - NOVO - 45m	-	-	-	-	-	55.336,68	-	-	-	-	55.336,68
							100%					
12.7	FRENTE IMÓVEL RUA DAS NAÇÕES UNIDAS - EXISTENTE - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	49.833,45	-	-	-	49.833,45

12.8	FRENTE LATERAL IMÓVEL - RUA JOAQUIM NABUCO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	100%	6.178,82	-	-	6.178,82
								100%				
12.9	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	8.134,82	2.033,71	-	-	-	-	-	-	-	10.168,53
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	-	80%	20%	-	-	-	-	-	-	-	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	7.892,57	1.973,14	-	-	-	-	-	-	-	9.865,72
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	80%	20%	-	-	-	-	-	-	-	1.544,61
		-	1.235,69	308,92	-	-	-	-	-	-	-	
13	FASE 11 -ESTACIONAMENTOS											
13.1	ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DO IMÓVEL (área antiga + área a integrar)	-	-	-	-	-	-	-	32.156,61	-	-	32.156,61
									100%			
13.2	ESTACIONAMENTO FRENTE (ÁREA ANTIGA + ÁREA A INTEGRAR)	-	-	-	-	-	-	-	24.791,64	-	-	24.791,64
									100%			
13.3	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	13.040,71	-	-	13.040,71
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	1.875,26	-	-	1.875,26
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-	-	-	-	26.678,59	-	-	26.678,59
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	15.999,84	-	-	15.999,84
									100%			
14	FASE 12 - PINTURAS EXTERNAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
14.1	PINTURAS EXTERNAS EM PAREDES	-	-	-	-	-	-	-	44.874,36	-	-	44.874,36
									100%			
14.2	PINTURAS EM TUBULAÇÃO APARENTE - TUBULAÇÃO DE INCÊNCIO E CORRIMÃO/GUARDA CORPO DO ESTACIONAMENTO DA 1ª VARA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.237,16	-	2.237,16
										100%		
14.3	PINTURAS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	28.699,03	-	28.699,03
										100%		
14.4	PINTURAS EM MUROS DE PEDRA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380,31	-	1.380,31
										100%		
14.5	EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.118,63	-	4.118,63
										100%		
14.6	COMUNICAÇÃO VISUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908,37	908,37
											100%	
14.7	DEMOLIÇÃO DO LAVA CAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.073,53	15.073,53
											100%	
	TOTAL PARCIAL	108.799,04	250.447,79	286.583,08	413.155,40	303.961,09	407.494,96	239.055,59	251.541,52	131.382,60	289.141,19	2.681.562,25
	TOTAL PARCIAL	4,06%	9,34%	10,69%	15,41%	11,34%	15,20%	8,91%	9,38%	4,90%	10,78%	100,00%
	ACUMULADO	108.799,04	359.246,83	645.829,90	1.058.985,30	1.362.946,39	1.770.441,35	2.009.496,94	2.261.038,46	2.392.421,05	2.681.562,25	
	ACUMULADO	4,06%	13,40%	24,08%	39,49%	50,83%	66,02%	74,94%	84,32%	89,22%	100,00%	